




NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI

***YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU***



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI



NİĞDE, Mart 2015

1- GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Yatırımların Finansman Kaynakları

FİNANSMAN KAYNAĞI	KBÖ	YILSONU ÖDENEK	YILSONU GERÇEKLEŞME
HAZİNE	22.002.000	22.002.000	16.051.005
ÖZGELİR	0,00	0,00	0,00
NET FİNANSMAN		8.033.000	6.329.273
TOPLAM	22.002.000	30.035.000	22.380.278

1.2 Mevcut Üretim Kapasitesi

1.3 2014 Yılı Yatırımıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/ Kalite Artışı/İyileştirme

Hedeflenen;

- Kültür ve Kongre Merkezi inşaatının % 100 seviyesine getirilmesi,
- Merkezi Araştırma Laboratuvarı makine teçhizatlarının alınması,
- Çarşı binası inşaatının ihalesinin yapılarak % 25 seviyesine getirilmesi,
- İİBF ek amfi bloğu inşaatının ihalesinin yapılarak % 25 seviyesine getirilmesi,
- Enstitü Binası inşaatının ihalesinin yapılarak fiziki gerçekleşmenin % 25 seviyesine getirilmesi,
- Merkez Yerleşke Alt yapı tesislerinin 4.Kısım inşaatının % 20 seviyesine getirilmesi,

- Mimarlık Fakültesi binası 1.Etap inşaatının % 100 seviyesine getirilmesi,
- Eğitim Fakültesi 2.etap inşaatının ihalesinin yapılarak fiziki gerçekleşmesinin % 25 seviyesine getirilmesi,
- Merkez yerleşke ve diğer yerleşkelerdeki büyük onarım işlerinin yapılması,

Gerçekleşen;


- Kültür ve Kongre Merkezi inşaatının, fiziki gerçekleşmesi % 100 olarak gerçekleşmiş olup hizmete açılmıştır.
- Çarşı binası inşaatının ihalesi yapılarak fiziki gerçekleşmesi % 6 seviyesine getirilmiştir.
- İİBF ek amfi bloğu inşaatının ihalesi yapılarak fiziki gerçekleşmesi % 5 seviyesine getirilmiştir.
- Enstitü Binası inşaatının ihalesi yapılarak fiziki gerçekleşmesi % 25 seviyesine getirilmiştir.
- Merkez Yerleşke Alt yapı tesislerinin 4.Kısım inşaatı fiziki gerçekleşmesi % 20 seviyesine getirilmiştir.
- Merkezi Araştırma Laboratuvarı için gerekli olan makine teçhizatlar alınmıştır.
- Mimarlık Fakültesi 1. Etap inşaatı fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilmiş olup, hizmete açılmıştır.
- Eğitim Fakültesi 2.etap inşaatının ihalesi yapılarak fiziki gerçekleşmesi % 25 seviyesine getirilmiştir.
- Merkez Yerleşke ve diğer yerleşkelerin tadilat ve onarım işleri tamamlanmıştır.
- Yeni açılan birimler ile mevcut birimlerin teknolojik donanımları sağlanmıştır.

1.4 2014 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemizin 2014 yılı yatırımlarıyla ilgili tertiplerinde başlangıç ödeneği toplam 22.002.000.TL iken, 6512 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/7 maddesi uyarınca 8.033.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak, yıl sonu sermaye ödeneği toplamı 30.035.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Likit karşılığı eklenen ödeneğin 6.500.000.TL' si 5018 Sayılı Kanunun 26. Maddesi gereği İİBF Amfi Bloğu ile Çarşı Binası ihalesine çıkılabilmesi için zorunlu olarak eklenmiş ancak, 201.000.TL'si harcanmıştır. Toplam ödeneğin ise 22.380.279 TL'si harcanmıştır.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YILSONU ÖDENEK TOPLAMI	HARCAMA	HARCAMA ORANI *
6.1	MAMUL MAL ALIMLARI	3.265.000	4.593.000	4.540.788	% 99
6.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	135.000	145.000	143.265	% 99
6.4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	500.000	500.000	304.229	% 61
6.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	16.502.000	23.197.000	16.005.221	% 69
6.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.600.000	1.600.000	1.386.776	% 87
	GENEL TOPLAM	22.002.000	30.035.000	22.380.279	% 75

* HARCAMA ORANI(harcama/yılsonu ödenek toplamı) *



2- 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI**2.1 Devam Eden Projeler****2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri****Proje No: 2014HO31440 Muhtelif İşler**

2014 yılında Muhtelif İşler kapsamında ayrılan ödenek 5.000.000.TL'dir. 6512 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 6/7 maddesi uyarınca 982.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı ile yıl sonu ödeneği 5.982.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 5.714.828.TL'si harcanmış olup, yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.

Yayın Alımı

2014 yılında yayın alımları için 800.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 799.802.TL'si harcanmıştır.

HARCAMANIN ADI	TARİHİ	TUTAR (TL)
Knovel	20.02.2014	22.488,87
Annual Reviews	20.02.2014	17.575,53
American Physical Society (APS)	12.03.2014	6.763,20
World EBook Library	12.03.2014	12.399,20
American Chemical Society (ACS)	20.03.2014	21.640,68
Wiley Online Library	20.03.2014	53.822,20
MatSci Net	03.04.2014	5.750,36
Oxford Universty Press	03.04.2014	7.377,46
Emerald Management Xtra	03.04.2014	40.635,92
ASTM Standards & Digital Library	16.04.2014	20.104,72
Jastor	16.04.2014	9.442,80
SAGE	16.04.2014	23.584,84
Institution of Physics (IOP)	24.04.2014	18.301,08
Springer Ling	24.04.2014	69.270,50
BioOne	07.05.2014	4.635,70
American Institute Physics (AIP)	07.05.2014	11.591,34
Royal Society of Chemistry	07.05.2014	12.519,33
SciFinder	08.07.2014	42.706,00
SIAM	22.07.2014	6.998,31
IEEE/Wiley EBooks	22.07.2014	6.987,71
Springe EBooks	24.07.2014	49.890,44
RSC EBook	24.07.2014	19.666,35
Ebscho Journals Services (EJS)	11.11.2014	10.994,79
EBSCO EBook (Seçme Kitplar)	11.11.2014	44.428,47
Ebrary Academic Complete	13.11.2014	14.235,89

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2014

ProQuest Digital Dissertations	13.11.2014	44.391,26
Hiper Kitap Online	19.11.2014	21.498,58
EBSCOHOST (Econlit Full Text.....)	19.11.2014	53.707,39
Ebsco EBook Academic Collection	19.11.2014	13.559,61
Elsevier EBook	04.12.2014	56.150,25
ECS Digital Library Online	04.12.2014	4.384,39
Nitelik Yayıncılık	04.09.2014	16.876,08
Palme Yayıncılık	24.09.2014	15.864,12
İdeal Kültür	01.12.2014	15.559,56
Nitelik Yayıncılık	17.12.2014	3.999,93
TOPLAM		799.802,86

Makine-Teçhizat Alımları

2014 yılında makine teçhizat alımları için 2.040.000.TL ödenek ayrılmış olup, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/6 maddesi uyarınca 1.650.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 3.690.000.TL olmuştur. Ödeneğin 3.384.985.TL'si harcanmış olup, 52.014.TL ödenek harcanmamıştır.

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	MİKTARI	TUTARI
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Yapılan Alımlar;			
Rektörlük ve Bağlı Birimler			
	Ses sistemi	Muhtelif	166.159,34
	Kablosuz ağ sistemi	82	164.395,24
	Büro Mefruşatı	Muhtelif	143.370,00
	Makine Teçhizat Alımı	Muhtelif	66.858,18
	Bilgisayar	71	121.899,90
	Dizüstü bilgisayar	4	7.051,68
Fen-Edebiyat Fakültesi			
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	146.126,34
	Dizüstü bilgisayar	3	5.288,76
	Büro Mefruşatı	Muhtelif	18.378,50
	Makine Teçhizat Alımı	Muhtelif	9.684,26
Mühendislik Fakültesi			
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	303.711,57
	Dizüstü bilgisayar	2	3.525,84
	Büro Mefruşatı	Muhtelif	63.589,02
	Makine Teçhizat Alımı	Muhtelif	9.048,24
Mimarlık Fakültesi			

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2014

	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	7.823,40
	Büro Mefruşatı	Muhtelif	393.769,54
	Dizüstü bilgisayar	1	1.762,92
	Büro Mefruşatı	Muhtelif	17.320,51
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi			
	Makine Teçhizat Alımı	1	12.065,50
	Bilgisayar	33	56.657,70
	Fotokopi Makinesi	1	6.324,80
Kongre ve Kültür Merkezi			
	Büro Mefruşatı	Muhtelif	86.547,41
Merkezi Araştırma Laboratuvarı			
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	1	770.776,00
Yabancı Diller Yüksekokulu			
	Dizüstü bilgisayar	10	17.629,20
	Makine Teçhizat Alımı	11	64.058,66
Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu			
	Makine Teçhizat Alımı	3	2.371,80
Fen Bilimleri Enstitüsü			
	Makine Teçhizat Alımı	1	790,60
İletişim Fakültesi			
	Makine Teçhizat Alımı	2	986,48
	Fotokopi Makinesi	1	6.324,80
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı			
	Makine Teçhizat Alımı	9	32.376,84
	Büro Mefruşatı	Muhtelif	3.407,25
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu			
	Makine Teçhizat Alımı	1	6.490,00
Eğitim Fakültesi			
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	6	5.508,00
	Bilgisayar	16	27.470,40
Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu			
	Makine Teçhizat Alımı	Muhtelif	7.956,74
Ulukışla Meslek Yüksekokulu			
	Makine Teçhizat Alımı	1	12.420,00
	Dizüstü bilgisayar	1	1.762,92
Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu			
	Makine Teçhizat Alımı	1	493,24
Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu			
	Makine Teçhizat Alımı	Muhtelif	7.927,24

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2014

Bor Meslek Yüksekokulu			
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	69.111,42
	Büro Mefruşatı	Muhtelif	7.619,26
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu			
	Makine Teçhizat Alımı	Muhtelif	100.499,42
TOPLAM			2.957.338,92
Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Yapılan Alımlar;			
	Niğde Üniversitesi Kartlı Geçiş Sistemi ve Turnikelerin Altyapısının Gerçekleştirilmesi işi kapsamında alınmış olan makine teçhizat malzemelerinin bedeli	Muhtelif	34.220,00
	Niğde Üniversitesi Derbent Yerleşkesi ve Kütüphane Turnike Sisteminin Yenilenmesi, Mimarlık Fakültesi Kartlı Geçiş Sisteminin Kurulumu işi kapsamında alınmış olan makine teçhizat malzemelerinin bedeli	Muhtelif	15.753,00
	Güvenlik Duvarı Alımı	Muhtelif	68.440,00
TOPLAM			118.413,00
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Yapılan Alımlar;			
	Spor malzemesi	Muhtelif	132.160,00
	Konveksiyonlu Fırın	2	42.480,00
	Sanayi Tipi Bulaşık Makinası	1	31.860,00
	Tek Kişilik Konuşmacı Masası	2	6.254,00
	İki Kişilik Konuşmacı Masası	7	38.409,00
	Klasik Konuşmacı Kürsüsü	6	13.515,72
	Dijital Kürsü Standart	4	44.554,44
TOPLAM			309.233,16
GENEL TOPLAM			3.384.985,08

Yazılım Alımları

2014 yılında yazılım alımları için hazineden 135.000.TL ödenek ayrılmış olup, 6512 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/7 maddesi uyarınca 10.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 145.000.TL olmuştur. Ödeneğin 143,265.TL'si harcanmış, 1.735.TL ödenek harcanmamıştır.

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİM	ALINAN MALZEMELER	TUTARI
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Destekli Teknik Resim/Computr Aided Design Dersleri için yazılım alımı	7.375,00
	Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Analizi Programı için yazılım alımı (50 kullanıcı)	18.408,00
	Microsoft Visual Studio Programı için yardımcı bileşen program alımı	542,80
	Sanallaştırma Yazılımı alımı	25.960,00
	Microsoft Yazılım Lisansları Alımı (600 Kullanıcı)	74.587,80
	Vmware Sanallaştırma Sistemi Yedekleme ve Replikasyon Yazılımı alımı	16.391,38
GENEL TOPLAM		143.264,98

Büyük Onarım


2014 yılında büyük onarımlar için 1.600.000.TL hazineden ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 1.386.776.TL'si harcanmıştır. Merkez Yerleşkesi, Isı Merkezinin Garaja Dönüştürülmesi, Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Güçlendirme ve Atölye Yapımı, Eski Eğitim Fakültesi binasının tadilatı, RMS-B Doğal Gaz İstasyonunun kapasitesinin artırılması tadilat, onarım ve yapım işleri yapılmıştır.

Harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıda gösterilmiştir;

MERKEZ YERLEŞKE; Merkezi Araştırma Laboratuvarı içerisinde yaklaşık 70,00 m2 alanda Clean Room (Temiz Oda) imalatı yapılmıştır.

ULUKIŞLA YERLEŞKESİNDEKİ ASANSÖR YAPIM İŞİ; 30.04.2014 tarihinde ihale yapılarak 06.06.2014 tarihinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 19.08.2014 tarihinde geçici kabulü yapıp hizmete alınmıştır.

GÖNCÜ KONAĞI RESTORASYONU UYGULAMA İŞİ; 17.03.2014 tarihinde ihalesi yapılarak 25.04.2014 tarihinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanmış olup restorasyon işleri devam etmektedir. 2015 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.



Göncü Konağı restorasyonu

Büyük Onarım Kapsamında 4734 Sayılı Kanunun 19 ve 22. Maddesi Kapsamında Yapılan İmalatlar:

YAPILAN İŞ	TUTARI
Rektörlük ve Bağlı Birimler Sondaj Kuyuları Ön Ödemeli Su Sayacı Alım İşi.	5.451,60
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Isıtma Tesisatı Bakım İşi.	9.501,36
Yaşam Boyu Spor Alanı Tadilatı ve Onarım İşi.	17.672,86
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Katı Toplantı Odaları ve Çatı Tadilat Onarım İşi.	6.844,21
Park ve Bahçe Alanlarına Hazır Beton Döküm İşi.	4.800,00
Rektörlük ve Bağlı Birimler Sıhhi Tesisat Bakım Onarım İşi.	11.409,42
Birimlerde Yapılan Çatı Tadilat-Onarım ve Alüminyum, Demir Yapım İşi.	12.744,00
Rektörlük ve Bağlı Birimler Kalorifer Kazanları Bakım Onarım İşi.	15.295,16
Rektörlük ve Bağlı Birimler Havalandırma Tesisatı Bakım onarım işi	17.971,40
Ulukışla MYO ve Tarım ve Teknoloji Fakültesi uygulama sahası elektrik hattı çekim işi. Barakalar elektrik tesisatı çekim işi ve Arıtma tesisi trafosu orta gerilim arızası yapım işi	12.421,62
Rektörlük ve Bağlı Birimler Sulama Tesisatı Onarım İşi.	17.633,92
Merkez Yerleşke Park ve Bahçe Alanlarında Peyzaj Düzenlemeleri için malzeme alım işi	6.534,25
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Temiz Oda Doğalgaz Tesisatı Yapım İşi.	2.976,55
Rektörlük Katı Yönetici Odaları Duvar Boyalarının Tadilat-Onarım Yapım işi.	6.082,90
Rektörlüğe Bağlı Birimlerin Elektrik Tesisatı Bakım Onarım işi.	12.957,29
Rektörlük Katı Yönetim Binası Katında Toplantı Odalarının İç ve Dış Mekanlarının tadilat-onarım yapım işi ödemesi	17.582,06
İletişim Fakültesi İnşaatının Zemin Etüt İşi Yapım İşi Ödemesi.	10.620,00
Rektörlük Katı Yönetim Binası Katında Toplantı Odalarının İç ve Dış Mekanlarının Güvenlikli Mobilya Kapı Yapım İşi Ödemesi.	10.620,00
Rektörlük Binası Çay Ocağı ve Mutfak Doğalgaz Tesisatı Ödemesi.	8.850,00

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2014

Mühendislik Fak. Mekatronik Labaratuvarı 48 Port Switch ve Patch Panel Alım İşi Ödemesi	2.752,70
Rektörlük ve Bağlı Birimler Elektrik Arızalarının Bakım Onarım Yapım İşi.	11.591,49
BESYO C Salonu ve İdari Binanın Çatı İndirme ve Oluklarının Tadilat Onarım Yapım İşi	15.930,00
Park ve Bahçe Alanları için Malzeme Alım İşi.	7.795,55
Rektörlük ve Bağlı Birimlerde Bulunan Pompaların Bakım ve Onarım Ödemesi.	12.662,58
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Sıhhi Tesisat Bakım ve Onarım Ödemesi.	10.336,80
Sosyal Bilimler M.Y.O. Çevre Aydınlatma Bakım ve Onarım Ödemesi.	9.760,02
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Isıtma Sistemleri Bakım ve Onarım İşi Ödemesi.	11.062,50
Merkez Yerleşkedeki Isı Merkezi Binasının Garaja Dönüştürülmesi Yapım İşi 6 (Kesin Hesap) Ödemesi.	5.027,45
Prof. Dr. T.Nejat VEZİROĞLU Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı işi	198.999,92
Otel İşletmeciliği Uygulama Otelı Büyük Onarım İşi (Göncü Konağı)	824.448,40
Ulukışla MYO Engelli Asansör Yapım İşi	68.440,00
GENEL TOPLAM	1.386.776,01

Kamulaştırma

2014 yılında kamulaştırma için hazineden 500.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 304.228.TL'si harcanmıştır. İlimiz Songur Mahallesi 32 pafta 357 ada 9,22,24,25 parsel nolu mülkiyeti İl Özel İdaresi Müdürlüğüne ait olan taşınmazın üniversitemiz adına kamulaştırması yapılmıştır.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Makine Teçhizat Alımı

6512 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/7 maddesi uyarınca 356.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Ödeneğin tamamı harcanmış olup 2013 yılından devreden tutarla birlikte yapılan harcamaların listesi aşağıda gösterilmiştir.

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2014

ALIMI YAPILAN MALZEME	TUTARI
Tungsten Filament	1.964,70
Temiz Oda Sabit Gaz Algılama Sistemi	35.400,00
Gaz Tüpleri Odası Sabit Gaz Algılama Sistemi	32.450,00
Kurutucu Entegreli Hava Kompresörü	18.880,00
Screen Printer için ekran ve ekran temizleyicisi ve Ultrawipe Temiz Mendilleri	2.478,64
Screen Printer için Elek (Finger'ler için paslanmaz çelik), Screen Printer için Elek (Busbar'lar için paslanmaz çelik	9.421,33
Çift Kademeli Özel Gaz Regülatörü, Yüksek Saflıkta Azot, Helyum	5.881,12
Lab.Gözlüğü Ayarlı, Nitrık Eld.100luk, Piset, 250 ve 500 ml, Teflon Beher, Kimyasallara Dayanıklı Şişe, Desikatör Kabin vb Laboratuvar Malzemeleri	15.419,36
Yüksek Saflıkta Argon, SiH4, 1% Trimethlyboron/H2, 1%Phosphine/H2, H2, O2, O2, NF3	45.898,30
Fotovoltaik Paneller için Özel Hazırlanmış Gümüş Pasta	8.248,20
Manometre, Dirsek, Tee,Paslanmaz Çelik çekme boru,Çift taraflı bağlantı nipel, Vana,	6.460,50
Pump Print Squeegee 250 LG, Plastik Spatula	1.752,89
Kanal İmalatı Baca imalatı Soğutma Sistemi ilave bağlantılar vb	37.288,00
Kompak Plastik Taşıyıcı	10.030,00
Masa Modifiyesi, Özel Taşıma Sehbası, Davlumbaz Yapımı Montajı,	7.198,00
Vantilatörler	4.633,18
Gaz Kabinlerinin Devreye alınması ve eğitimi hizmeti alımı, Gaz Tüpü tutma Aparatı	16.169,50
Hidroflorik Asit %1, Hidroflorik Asit %1 0, Butil diglikol asetat	10.384,00
Gaz Boru Haarı (5 Kalem)	128.020,50
İtfayeci Elbisesi, Çelik Burunlu ve Tabanlı İtfaiyeci Çizmesi, İtfaiyeci eldiveni, Başa Takılabilir Siperlik, Acil göz, yüz ve vücut kombine duşu, Çelik Tüplü Solunum Seti	5.171,26
V-Fashion 12 A enerji Klima, Bio Plus 24 A Enerji Klima	3.049,12
İhalelerin gümrük, ardiye, ordino, forklift çalışma bedeli, hizmet alımları, laboratuvar için gerekli olan sarf malzemeler, KKDF fonu giderleri	38.090,72
GENEL TOPLAM	444.289,32

Proje No: 2014H030260 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR			EĞİTİM						
PROJE SAHİBİ KURULUŞ			NİĞDE ÜNİVERSİTESİ						
PROJENİN;									
ADI			Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi						
NUMARASI			2014H030260						
YERİ			NİĞDE						
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ			2013-2013						
KARAKTERİSTİĞİ			Etüt–Proje ve Müşavirlik						
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ(*)
	DIŞ	2013 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2014	100			100		265		123	47

2014 yılında Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi için 100.000.TL ödenek ayrılmış olup, 6512 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/7 maddesi uyarınca 165.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yıl sonu ödeneği 265.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 123.251.TL'si harcanmıştır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Amfi Bloğu ve Çarşı Binası Proje hizmetleri ile Merkez Yerleşkemizde İmar Planı Tadilatı Parselasyon işleri yapılmıştır.

Proje No: 1994H032370 Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler

Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında; Kültür Merkezi ve Kongre Binası İnşaatı, Mimarlık Fakültesi 1. Etap İnşaatı, Eğitim Fakültesi 2.Etap İnşaatı, Enstitü Binası İnşaatı, Çarşı Binası Yapım İşi ve İİBF Amfi Bloğu İnşaatı devam etmektedir. 2014 yılında 14.400.000.TL ödenek ayrılmış olup, 6512 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/7 maddesi uyarınca 6.530.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yıl sonu ödeneği 20.930.000.TL olmuştur.

Proje kapsamında yapılan işler aşağıda gösterilmiştir.

SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İNŞAATI								
NUMARASI	1994H032370								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	1994-2015								
KARAKTERİSTİĞİ	İNŞAAT (7.993 +9.990 + 5.150 m2)								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ					(Cari Fiyatlarla, Bin TL)				
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2012 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2014	129.356	80.812		14.400		20.180		13.133	87
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									

1-İLGİLİ DAİRE	Niğde Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a)Mimarlık Fakültesi 1.Etap İnşaatı b)Müteahhit Uma Hafriyat Nakliyat
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	Mimarlık Fakültesi 1.Etap İnşaatı
4-YAKLAŞIK MALİYET	9.700.000,00 TL
5-İHALE BEDELİ	6.839.000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	04.06.2012
7- MUKAVELE TARİHİ	13.08.2012
8-YER TESLİM TARİHİ	14.08.2012
9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 07.08.2012

10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TAR	14.08.2012
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	06.04.2014
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	% 0.06 (4.103,4)
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	---
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	---
15-SÖZLEŞME BEDELİ	6.839.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	9.990 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	100%
18- İNŞAATIN DURUMU	Tamamlandı.

MİMARLIK FAKÜLTESİ 1.ETAP İNŞAATI:

2014 yılı ödeneği 4.000.000.TL olup, 2014 Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Karar uyarınca ödeneğin 950.000.TL. si Kültür Merkezi ve Kongre Binası İnşaatına aktarılmıştır. 2014 yılında 2.902.000.TL ödenek harcanarak Temmuz ayı içerisinde tamamlanıp hizmete açılmıştır.



Mimarlık Fakültesi inşaatı



1-İLGİLİ DAİRE	Niğde Üniversitesi	Niğde Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Eğitim Fak.2.Etap İnş. b) Müteahhit AK-KOÇ İnş. Tic.Ltd.Şti.	a) Enstitü Binası İnş. b) Ersel İnş. Müh. Ltd.Şti.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	Eğitim Fak.2.Etap İnş.	Enstitü Binası İnş.
4-YAKLAŞIK MALİYET	9.800.000,00 TL	6.500.000,00 TL
5-İHALE BEDELİ	7.338.000,00TL	4.961. 000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	24.02.2014	17.02.2014
7- MUKAVELE TARİHİ	17.04.2014	17.04.2014
8-YER TESLİM TARİHİ	21.04.2014	21.04.2014
9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TAR	21.04.2014	21.04.2014
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	18.08.2016	03.09.2015
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	% 0.06 (4.103,4)	%0,06 (2.976,6)
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TAR	---	-
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	---	-
15-SÖZLEŞME BEDELİ	7.338.000,00TL	4.961.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	9.750 m2	7500 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 25	% 25
18- İNŞAATIN DURUMU	Devam ediyor.	Devam ediyor.

EĞİTİM FAKÜLTESİ 2.ETAP İNŞAATI

2014 yılı içerisinde ihalesi yapılarak 17.04.2014 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış olup, 21.04.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2014 yılı ödeneği

2.050.000,00 TL dir. Bu ödeneğin 2.000.000,00 TL'si harcanmış olup, 50.000,00 TL'si 1. Etap İnşaatı Kesin Hesap Farkı için ayrılmıştır ancak harcanmamıştır. Müzik ve Resim Bölümlerinin bulunduğu 9.750 m2 kapalı alana sahip 2 bloktan ve müştemilatından oluşmaktadır. Müzik bloğunun betonarme karkas ve kabası tamamlanmıştır. Resim bloğu bodrum kat seviyesinde betonarme karkası tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme % 25 seviyesindedir.

ENSTİTÜ BİNASI İNŞAATI

2014 yılı içerisinde ihalesi yapılarak 17.04.2014 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış olup, 21.04.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2014 yılı ödeneği 2.000.000,00 TL dir. Ödeneğin 1.484.372,66 TL'si harcanmış olup, 515.627,34 TL'si harcanamamıştır. A ve B bloklardan olmak üzere 7.500 m2 kapalı alana sahiptir. 2014 yılı fiziki gerçekleşmesi betonarme karkas imalatı devam etmekte olup % 25 seviyesine getirilmiş ve çalışmalar devam etmektedir. 2015 yılı Eylül ayında tamamlanması hedeflenmektedir.



1-İLGİLİ DAİRE	Niğde Üniversitesi	Niğde Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Çarşı Binası Yapım İşi b) Ali Naci TOKER (Toker Ticaret)	a) İİBF Ek Amfi Bloğu İnşaatı b) Selim Tuğrul (Nokta Mim.Müh.)
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	Çarşı Binası Yapım İşi	İİBF Ek Amfi Bloğu
4-YAKLAŞIK MALİYET	3.431.402,63 TL	2.101.355,56 TL
5-İHALE BEDELİ	2.886.560,00TL	1.999.000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	18.09.2014	17.09.2014
7- MUKAVELE TARİHİ	27.10.2014	14.11.2014
8-YER TESLİM TARİHİ	31.10.2014	19.11.2014
9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol ...	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TAR	31.10.2014	19.11.2014
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	26.08.2015	14.09.2015
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	% 0.06 (4.103,4)	% 0,06 (1.926,00)
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	---	-
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	---	-
15-SÖZLEŞME BEDELİ	2.886.560,00 TL	1.999.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	2.592 m2	1.330 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 6	% 5
18- İNŞAATIN DURUMU	Devam ediyor.	Devam ediyor.

ÇARŞI BİNASI YAPIM İŞİ :

Derslik ve Mekezi Birimler Projemiz bünyesinde 2014 yılında ihalesi yapılarak 27.10.2014 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi mızalanmış, 31.10.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.

6512 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/7 maddesi uyarınca 4.050.000.TL likit

karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. 2.592 m2 kapalı alana sahiptir. 2014 yılı fiziki gerçekleşmesi % 6 seviyesine getirilmiştir. 2014 yılı içerisinde 201.000,00 TL harcanmıştır. 2015 yılı Ağustos ayında tamamlanması hedeflenmektedir.



İİBF EK AMFİ BLOĞU İNŞAATI :

Derslik ve Mekezi Birimler Projemiz bünyesinde 2014 yılında ihalesi yapılarak 14.11.2014 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış, 19.11.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.

6512 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/7 maddesi uyarınca 2.480.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. 1.330 m2 kapalı alana sahiptir. 2014 yılı fiziki gerçekleşmesi % 5 seviyesine getirilmiş olup, herhangi bir harcama yapılmamıştır. 2015 yılı Eylül ayında tamamlanması hedeflenmektedir.



YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2014

Proje No 1994H032350 Proje Adı Kampüs Alt Yapı

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	KAMPÜS ALTYAPI 4. KISIM İNŞAATI								
NUMARASI	1994H032350								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	1994-2016								
KARAKTERİSTİĞİ	Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzenleme, Doğalgaz, Yol, Isı Merkezi, Arıtma, Trafo, Telefon								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ					(Cari Fiyatlarla, Bin TL)				
YILLAR	PROJE TUTARI				REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2012 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2014	51.000	42.149		2.000		2.750		2.750	100
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									

İLGİLİ DAİRE	Niğde Üniversitesi
SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Niğde Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Müteahhit Müteahhit: Mehmet ORMAN & Temel Fen İş Ortaklığı
SÖZLEŞMENİN KONUSU	Niğde Kampus Altyapı 4. Kısım İnşaatı
YAKLAŞIK MALİYET	14.074.776,86- TL
İHALE BEDELİ	10.900.000,00-TL
İHALE TARİHİ	12.12.2013
MUKAVELE TARİHİ	03.02.2014
YER TESLİM TARİHİ	03.02.2014
FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	03.02.2014
İŞİN BİTİM TARİHİ	12.04.2016
GÜNLÜK GECİKME CEZASI	%0,06
TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ	10.900.000,00-TL
TOPLAM KAMPÜS ALANI	2.335.655 m2
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%20
İNŞAATIN DURUMU	Devam ediyor.

KAMPÜS ALTYAPI TESİSİLERİ 4. KISIM İŞLERİ; (Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzenleme, Doğalgaz, Yol, Isı Merkezi, Arıtma, Trafo, Telefon vb.) yapılması. 2014 yılı ödeneği 2.000.000,00 TL olup, 2014 Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Karar uyarınca Mühendislik Fakültesi inşaatı ödeneği olan 750.000,00 TL aktarma yapılarak toplam ödeneği 2.750.000,00 TL olmuştur.

Kanalizasyon işlerinin % 90 seviyesine, yağmur suyu ve drenaj işleri % 75 seviyesine, 1 inci peyzaj bölgesi basalt-traverten kaplama işleri % 70 seviyesine bitkisel peyzaj olarak % 80 seviyesine getirilmiş olup sulama işleri altyapısı tamamlanmıştır. 2 nci peyzaj bölgesi bazalt-traverten kaplama işleri % 50 seviyesine, sulama işleri % 60 ve bitkisel peyzaj % 50 seviyesine getirilmiştir. 3 üncü peyzaj bölgesi basalt-traverten kaplama işleri % 20 seviyesine sulama işleri % 30 ve bitkisel peyzaj % 40 seviyesine getirilmiştir.

Arıtma tesislerinin temel imalatları yapılmış olup, betonarme perde imalatları devam etmektedir. Yaklaşık olarak imalatların % 25'i tamamlanmıştır.

Kuzey asfalt yolu tamamlanmış olup, diğer asfalt yolların alt ve üst temel işlerine başlanmıştır. Yol güzergahları imalatlarının % 20'si tamamlanmıştır.

2014 yılında ayrılan 2.750.000,00 TL ödeneğin tamamı harcanmıştır.



Proje No 1994H032350 Proje Adı Açık Kapalı Spor Tesisleri

2014 yılı içerisinde iz ödenekli işimizde her hangi bir çalışma yapılmamıştır.

2.2 Tamamlanan Projeler**2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi****2.2.1 Proje Tamamlama Raporu**

PROJE KİMLİK BİLGİLERİ		
1. Proje No:	1994H032370	
2.Proje Adı:	KÜLTÜR VE KONGRE BİNASI (7.993m2)	
3. Sektör/Alt sektörü:	EĞİTİM	
PROJE PARAMETRELERİ		
	Program	Gerçekleşme
4.Başlama-Bitiş Tarihi:	03.05.2011/27.05.2014	07.05.2014
5.Karakteristiği:	İNŞAAT 7.993	7.993
6.Proje Tutarı(Maliyeti):	14.000.000.TL	13.841.780.TL
KARŞILAŞILAN SORUNLAR, GETİRİLEN ÇÖZÜMLER, ÇIKARILAN DERSLER		
7.Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	2011 yılı içerisinde ihalesi yapılarak 03.05.2011 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış, 09.05.2011 tarihinde de yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2012 yılı Kasım ayında işin bitirilmesi planlanmakta iken, yüklenicinin iş programına uygun çalışmaması sebebiyle ilgili sözleşmenin 25. Maddesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesi 47. maddesi, 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 20/a maddesi gereğince 25.09.2012 tarihinde iş fesih edilmiştir. 2013 yılı içerisinde tekrar ihalesi yapılarak 12.03.2013 anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış, 14.03.2013 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmış olup 2014 yılı Temmuz ayı içerisinde tamamlanarak hizmete alınmıştır.	
8.Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin fiziki imkanları iyileştirilmiş dersliklerde eğitim-öğretim hizmetinden faydalanmasını sağlamak	



K lt r ve Kongre Merkezi

3. SORUNLAR ve     ME Y NELİK  NERİLER

-  deneklerin tamamının ilk altı aylık d nemde serbest bırakılarak, uygulamada karřılařılan sorunları ortadan kaldırılabilmesi,
- Kurumlardan kaynaklanan hataların minimize edilebilmesi i in hizmet i i eēitimlerin zorunlu hale getirilmesi,
- Yatırım Programında  ng r len  deneklerin Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanırken kurumların ihtiya ına g re hazırladıkları tekliflerin dikkate alınması,
- Yapılan b y k onarım  alıřmalarında “Anahtar Teslimi G t r  Bedel” s zleřmelerle yařanan sıkıntıları azaltabilmek i in b y k onarım ihalelerinde “Teklif Birim Fiyat S zleřmesinin” hayata ge irilmesi i in yasal d zenleme yapılması,
- Yayın alımları kapsamında ihale y ntemiyle satın alımlarında her kitabın ayrı ayrı  zelliēi olması sebebiyle EKAP’ a tek tek giriř yapılması yerine yeni bir y ntem getirilmesi,
- Yurt dıřı kaynaklı elektronik yayın veri tabanları fatura  demelerinin d viz  zerinden yapıldıēından, yıl i erisinde d vizdeki dalgalanmalar nedeniyle sorun olmaması i in yeni d zenlemeler yapılması gereklidir.
- Fiziki yapısını tamamlayamamıř olan  niversitelerin yatırım b   e tekliflerini hazırlarken yapmıř oldukları hesaplamalar dikkate alınarak taleplerinin m mk n olduēunca karřılanması.

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2014

Kurulus Adi NİĞDE ÜNİVERSİTESİ								
Proje No	Proje Adi	Butce Adi	Bitis Yili	Proje Yeri	Rev.Proje Top.Tutar	Revize Toplam	+/- (14)	Harcama Toplam
1994H032350	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2016	Niğde	51.000	2.750	750	2.750
1994H032370	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2016	Niğde	125.000	13.650	-750	13.488
2014H030260	Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2014	Niğde	265	265	165	123
2014H030270	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2015	Niğde	10.000	5.982	982	5.715
2014H050190	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2015	Niğde	100	2		0
Genel Toplam					186.365	22649	1.147	22.076

**tabloda 304.TL.lik kamulaştırma harcaması yoktur.*