

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU

2025 YILI

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

NİĞDE, Mart 2026

1- GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Yatırımların Finansman Kaynakları

FİNANSMAN KAYNAĞI	KBÖ	YILSOU ÖDENEK	YILSONU GERÇEKLEŞME	KALAN ÖDENEK
HAZİNE	149.006.000	149.006.000	143.380.715	5.625.284
ÖZGELİR	0	0	0	0
NET FİNANSMAN	0	92.570.000	73.055.650	19.514.350
ŞARTLI BAĞIŞ	0	128.633	128.633	0
GENEL TOPLAM	149.006.000	241.704.633	216.564.998	25.139.634

1.2 Mevcut Üretim Kapasitesi

1.3 2025 Yılı Yatırımıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/ Kalite Artışı/İyileştirme

Hedeflenen;

- ✕ Bor Spor Bilimleri Fakültesi inşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 80 seviyesine getirilmesi,
- ✕ İslami İlimler Fakültesi Sosyal ve Kültürel Tesis Binası İkmal İnşaatı yapım işinin ihalesinin yapılması,
- ✕ Kampüs Alt Yapı Atık Su Terfi Merkezi Onarım ve Tadilatı yapım işinin tamamlanması,
- ✕ Kampüs Çevre Düzenlemesi ve Hissedilebilir Yüzey yapım işinin tamamlanması,
- ✕ Eğitim Fakültesi Çevre Düzenlemesi ve Su Deposu Yapım işinin tamamlanması,
- ✕ Birimlerin ihtiyacı olan makine-teçhizat ihalesinin yapılması,
- ✕ Merkez yerleşke ve diğer yerleşkelerdeki büyük onarım işlerinin yapılması,
- ✕ Birimlerin ihtiyacı olan yazılımların alınması,
- ✕ Basılı ve elektronik yayın ihtiyaçlarının karşılanması,
- ✕ Dış Hekimliği Fakültesinin, eğitim-öğretim faaliyetleri ile klinik çalışmaları için gerekli olan malzemelerin alınması,
- ✕ Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, sosyal ve kültürel fiziki mekanların proje hizmetlerinin yaptırılması,

Gerçekleşen;

- ✕ Bor Spor Bilimleri Fakültesi inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 82 seviyesine getirilmiştir.
- ✕ İslami İlimler Fakültesi Sosyal ve Kültürel Tesis Binası İkmal İnşaatının ihalesi yapılarak fiziki gerçekleşmesi %10 seviyesine getirilmiştir.
- ✕ Diş Hekimliği Fakültesinin, eğitim-öğretim faaliyetleri ile klinik çalışmaları için gerekli olan malzemeler alınmıştır.
- ✕ Kampüs Alt Yapı Atık Su Terfi Merkezi Onarım ve Tadilatı yapım işi tamamlanmıştır.
- ✕ Kampüs Çevre Düzenlemesi ve Hissedilebilir Yüzey yapım işi tamamlanmıştır.
- ✕ Eğitim Fakültesi Çevre Düzenlemesi ve Su Deposu Yapım işin tamamlanmıştır.
- ✕ Birimlerin ihtiyacı olan makine-teçhizat ihalesi yapılarak alımlar gerçekleşmiştir.
- ✕ Birimlerin ihtiyacı olan yazılımlar alınmıştır.
- ✕ Merkez yerleşke ve diğer yerleşkelerdeki büyük onarım işleri yapılmıştır.
- ✕ Basılı ve elektronik yayınlar satın alınmıştır. Elektronik yayın veri tabanlarına abone olunarak Üniversitemizin bilgiye erişim kapasitesi arttırılmıştır.
- ✕ Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, sosyal ve kültürel fiziki mekanların proje hizmetleri yaptırılmıştır.

1.4 2025 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemizin 2025 yılı yatırımlarıyla ilgili başlangıç ödeneği toplam 149.006.000.TL iken, 7535 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/4 maddesi uyarınca 92.570.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı ve 5018 sayılı kanunun 40. maddesi uyarınca sağlık merkezi yapılmak üzere 2019 yılında ödenek kaydedilen 449.597.TL şartlı bağıştan kalan 128.632,59.TL'nin eklenmesiyle yılsonu ödeneği 241.704.632,59.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 216.564.998,44.TL'si harcanmıştır.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YILSONU ÖDENEK TOPLAMI	HARCAMA	HARCAMA ORANI *
6.1	MAMUL MAL ALIMLARI	36.500.000,00	35.571.378,30	35.325.172,39	99,31
6.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.500.000,00	1.568.000,00	1.489.795,20	95,01
6.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	95.506.000,00	180.172.254,29	160.503.426,32	89,08
6.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	15.500.000,00	24.393.000,00	19.246.604,53	87,24
	GENEL TOPLAM	149.006.000,00	241.704.632,59	216.564.998,44	89,60

HARCAMA ORANI(harcama/yılsonu ödenek toplamı) *100

2- 2025 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

Proje No: 2025H03-258300Proje Adı: Muhtelif İşler

2025 yılında Muhtelif İşler kapsamında ayrılan ödenek 29.500.000.TL'dir. 7535 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/4 maddesi uyarınca 700.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı ile 5018 sayılı kanunun 40. maddesi uyarınca sağlık merkezi yapılmak üzere 2019 yılında ödenek kaydedilen 449.597.TL şartlı bağıştan kalan 121.378,30.TL'nin eklenmesi ve 2025 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge uyarınca 1.682.000.TL'nin kurum içi aktarma ile düşülmesi sonucu yılsonu ödeneği 28.639.378,30.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 28.261.101,42.TL'si harcanmış olup, yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.

Makine-Teçhizat Alımları

2025 yılında makine-teçhizat alımları için 26.000.000.TL ödenek ayrılmış olup, 2025 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge uyarınca 1.050.000.TL. kurum içi aktarma ile düşülerek yılsonu ödeneği 24.950.000.TL olmuştur. Ödeneğin 24.715.862,90.TL'si harcanmış, 234.137,10.TL ödenek harcanamamıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yapılan harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	MİKTARI	TUTARI
Rektörlük ve Bağlı Birimler			
	Güvenlik ekipmanı alımı	3 adet	28.879,20
	Apple mac pc ve ekipmanı alımı	4 adet	251.398,80
	Fkm kabinet alımı	1 adet	43.200,00
	Mini pc ve monitör alımı	2 adet	18.120,00
	Tablet bilgisayar alımı	1 adet	19.000,00
	Fotoğraf makinesi ve ekipmanı alımı	8 adet	311.349,99
	Turnike alımı	2 adet	93.600,00
	Devriye kalemi alımı	4 adet	45.648,00
	Kartlı geçiş sistemi	2 adet	95.580,00
	Server ram alımı	2 adet	33.600,00
	Ssd disk ve power alımı	71 adet	117.420,00
	Cep telefonu ve ekipmanları alımı	3 Adet	149.634,00
	Dedektör sehpası alımı	3 Adet	28.800,00
	Felaket kurtarma merkezi ekipmanı alımı	6 adet	250.034,40
	Bulaşık makinesi ve ütü masası alımı	2 adet	32.000,00

Ütü alımı	1 adet	6.996,00
Üç tekerli elektrikli motorlu bisiklet alımı	1 adet	125.000,00
Spor aletleri alımı	7 adet	77.100,00
Kablolu ve kablosuz ağ altyapısı için ekipmanı alımı	31 adet	169.605,60
Elektrikli araç şarj cihazı alımı	1 adet	24.444,00
Togg t10f elektrikli otomobil alımı	1 adet	2.322.480,00
Kablosuz ağ erişim cihazı alımı	50 adet	389.613,00
Büro mefruşatı alımı	1 adet	16.500,00
Fotokopi makinası alımı	3 adet	186.300,00
Kapı tipi metal dedektör alımı	2 adet	199.200,00
Dizüstü bilgisayar alımı	7 adet	288.540,00
Projeksiyon cihazı alımı	1 adet	58.820,32
Büro mefruşatı alımı	61 adet	284.535,30
Evrak imha makinesi alımı	1 adet	8.140,94
Çelik raf arşivi alımı	4 adet	23.078,36
Bilgisayar alımı	9 adet	255.198,50
Endüstriyel elektrik süpürgesi	1 adet	13.134,00
Büro mefruşatı alımı	26 adet	77.936,11
Büro mefruşatı alımı	25 adet	75.000,19
Makine-teçhizat ve lab. Malzemesi alımı	5 adet	388.890,00
Bilgisayar ve monitör alımı	19 adet	844.968,00
Dış Hekimliği Fakültesi		
Kapı tipi metal dedektör alımı	1 adet	99.600,00
Amfi sırası ve mefruşat alımı	45 adet	441.146,53
Makine-teçhizat ve lab. Malzemesi alımı	1 adet	2.674.500,00
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi		
Büro mefruşatı alımı	1 adet	38.500,00
Bilgisayar alımı	2 adet	56.710,75
Spor Bilimleri Fakültesi		
Bilgisayar alımı	4 adet	113.421,48
Tıp Fakültesi		
Fotokopi makinası alımı	1 adet	62.100,00
Makine-teçhizat ve lab. Malzemesi alımı	32 adet	1.048.836,00
Fen Fakültesi		
Cam aspiratörü alımı	19 adet	56.050,00
Fizik laboratuvarı malzeme alımı	34 adet	244.516,80
Kimyasal malzeme dolabı alımı	11 adet	312.000,00
Bilgisayar alımı	8 adet	226.842,96
Duvar tipi klima alımı	1 adet	54.146,40

Büro mefruşatı alımı	25 adet	81.012,58
İletişim Fakültesi		
Fotoğraf stüdyosu malzeme alımı	3 adet	29.460,00
Örümcek stant alımı	1 adet	21.420,00
Fotoğraf makinesi ekipmanı alımı	1 adet	19.250,00
Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi		
Bilgisayar alımı	1 adet	28.355,37
Eğitim Fakültesi		
Piyano ve nota sehpası alımı	19 adet	311.862,00
Duvar tipi klima alımı	1 adet	33.501,60
Güzel Sanatlar Fakültesi		
Overlok makinası ve kazanlı ütü alımı	3 adet	71.500,00
Bilgisayar alımı	1 adet	28.355,37
Makine-teçhizat ve lab. Malzemesi alımı	2 adet	59.760,00
Mühendislik Fakültesi		
Bilgisayar alımı	3 adet	85.066,11
Ssd disk alımı	110 adet	175.956,00
Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi		
Makine-teçhizat ve lab. malzemesi alımı	121 adet	5.229.936,50
Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		
Yaşlı bakım maketi alımı	1 adet	83.160,00
Optisyonluk bölümü malzeme alımı	9 adet	30.960,00
İlk ve acil yardım medikal malzeme alımı	10 adet	12.375,00
İş ve uğraşı bölümü malzeme alımı	5 adet	19.860,00
Fotokopi makinası alımı	1 adet	62.100,00
Makine-teçhizat ve lab. malzemesi alımı	4 adet	373.380,00
Bilgisayar ve monitör alımı	35 adet	1.556.520,00
Fen Bilimleri Enstitüsü		
Büro mefruşatı alımı	35 adet	109.383,12
Sosyal Bilimler Enstitüsü		
Bilgisayar alımı	1 adet	28.355,37
Büro mefruşatı alımı	41 adet	157.562,14
Eğitim Bilimleri Enstitüsü		
Çelik raf arşivi alımı	8 adet	46.156,70
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		
Büro mefruşatı alımı	70 adet	203.385,87

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Konveksiyonlu fırın alımı	1 adet	185.000,00
Doğalgaz sobası alımı	1 adet	19.200,00
Bilgisayar alımı	1 adet	28.355,37
Bilgisayar ve monitör alımı	30 adet	1.334.160,00

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

Nota sehpası alımı	20 adet	34.800,00
Büro mefruşatı alımı	20 adet	38.968,27

Bor Meslek Yüksekokulu

Metal atölyesi kompresör alımı	1 adet	22.200,00
Büro mefruşatı alımı	55 adet	124.300,00
Makine-teçhizat ve lab. malzemesi alımı	1 adet	948.000,00

Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu

Buhar kazanı ve ütü alımı	3 adet	39.720,00
Sanayi tipi nakış makinesi alımı	1 adet	186.890,00
Etek reçme makinesi alımı	1 adet	31.350,00
Makine-teçhizat ve lab. malzemesi alımı	2 adet	82.170,00

GENEL TOPLAM

24.715.863,00

Yazılım Alımları

2025 yılında yazılım alımları için 1.500.000.TL ödenek ayrılmış olup, 7535 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/4 maddesi uyarınca 700.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı ve 632.000.TL. kurum içi aktarma ile düşülerek yılsonu ödeneği 1.568.000,00.TL olmuştur. Ödeneğin 1.489.795,20.TL'si harcanmış, 78.204,80.TL ödenek harcanamamıştır.

Yapılan harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

Alımın Yapıldığı Birim	Alınan Yazılımlar	Tutar
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	E-Posta Güvenlik Yazılım Hizmet Alımı	275.700,00
	Wildcard SSL Sertifika Hizmet Alımı	50.107,20
	Veri Tabanı Yazılımı (DbForge SQL)	95.400,00
	Microsoft Yazılım Lisansı Alımı	812,988.00
	Oturum Denetleme Yönetim Yazılımı Lisans Alımı (Ruijie RG LIC)	75.600,00
	Yemekhane Otomasyon Sistemi Mobil Uygulama Hizmet Alımı	180.000,00
Genel Toplam		1.489.795,20

Büyük Onarım

2025 yılında 2.000.000.TL ödenek ayrılmış olup ödeneğin 1.934.065,02.TL harcanmış, 65.934,98.TL ödenek harcanamamıştır.

Yapılan harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

Sıra No	İşin Adı	Harcama Tutarı
1	Üniversitemiz yerleşkesinde bulunan 4 adet su deposuna ait kolektörlerin değişimi ve su depolarıyla hidrofor arasındaki bağlantı borularında meydana gelen çürüme ve delinmeler için kaynak tamiri yapım işi	36.000,00
2	Mimarlık Fakültesi hizmet binası asansör periyodik bakım ödemesi	32.400,00
3	FEDEK kapsamında Fen Fakültesi yangın kapısı yapım işi	60.000,00
4	Jeneratör grupları bakım ve onarım işi	50.400,00
5	Güvenlik kamera sistemleri bakım onarım işi	63.739,20
6	Rektörlük ve bağlı birimler asansör bakım onarım işi	136.332,00
7	Rektörlük ve bağlı birimler elektrik bakım onarım işi	109.167,60
8	Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi ile İletişim Fakültesi çatı tadilatı yapım işi	66.114,00
9	Aile Sağlığı Merkezi alüminyum bölme yapım işi	56.400,00
10	Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi 1923 nolu salonun ahşap döşeme yapım işi	168.192,00
11	Rektörlük ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere kuvvetli akım ve zayıf akım malzemeleri alım işi	84.858,02
12	Muhtelif binaların bakım onarımı için inşaat yapı malzemesi alımı	158.712,00
13	Fen Fakültesi sınıf kapılarının yön değiştirme yapım işi	122.400,00
14	Güvenlik kamera sistemleri bakım onarım ve zayıf akım tesisatları çekim işi	252.168,00
15	Merkez yerleşke peyzaj çalışmaları ve izli yürüme yolları yapım işi 6 nolu (kesin hesap) hakediş ödemesi	144.746,20
16	Mühendislik Fakültesi gıda laboratuvarı ve Bilgisayar Bilişim Bilimleri Fakültesi tamir ve onarım işleri	251.100,00
17	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi derslik ve A blok amfi yapım işi 13 nolu (kesin hesap) hakediş ödemesi	141.336,00
TOPLAM		1.934.065,02

Proje No: 2025H03-258306 Proje Adı: Yayın Alımı

2025 yılında yayın alımları için 5.000.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 4.987.931,19.TL'si harcanmış 12.068,81.TL ödenek harcanamamıştır. 2025 yılı içerisinde aboneliği yenilenenler ve Ulakbim EKUAL projesi kapsamında serbest olarak sağlanan veri tabanları ile birlikte toplam 76 adet veri tabanına aboneliğimiz devam etmektedir. Yine 2025 yılı içerisinde kütüphanemize 413 adet Türkçe ve Yabancı basılı kitap satın alınmış, bağış olarak çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar tarafından gönderilen 8 kitap ile birlikte toplam 421 adet yayının veri girişi yapılarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. 1.047.763 e-kitaba, 71.804 e-dergiye ve 6.000.000 e-teze erişimimiz bulunmaktadır.

Yayın alımı kapsamında yapılan harcamalar aşağıda listelenmiştir.

S.No	Harcamanın Adı	Tutar
1	ACS	620.779,96
2	CLINICAL KEY	715.551,16
3	BİÖONE E-DERGİ	119.200,24
4	SAGE	573.876,66
5	UPTODATE	327.483,96
6	SUPER COLLECT.	371.887,68
7	WORLD SCİENFİEC	255.701,16
8	EDS	221.192,49
9	HİPERKİTAP	325.967,88
10	İDEALONLİNE TIP VE E-DERGİ	240.516,00
11	TÜMER ALTAŞ	228.000,00
12	RAVEN YAYINCILIK	237.774,00
13	SOBİAD	150.000,00
14	TRANSLEYT	240.000,00
15	WIKİLALA	160.000,00
16	SOBİAD	200.000,00
	TOPLAM	4.987.931,19

Proje No: 2025I00-259930-259932Proje Adı: Muhtelif İşler (Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi)

7535 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 5.000.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 1.500.000.TL. si harcanmış olup 3.500.000.TL. ödenek harcanamamıştır.

Makine-Teçhizat Alımları

2025 yılında makine-teçhizat alımları için 1.500.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin tamamı harcanmıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yapılan harcamalar aşağıdadır.

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	MİKTARI	TUTARI
	Makine-teçhizat ve laboratuvar malzemesi alımı	1 adet	1.500.000,00
TOPLAM			1.500.000,00

Büyük Onarım

2025 yılında büyük onarım için 3.500.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödenek harcanamamıştır.

Proje No: 2025I00-259930-259933 Proje Adı: Büyük Onarım

2025 yılında Büyük Onarım Projesi için 10.000.000.TL ödenek ayrılmış olup, 7535 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/4 maddesi uyarınca 12.250.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı ve 3.357.000.TL. kurum içi aktarma ile düşülerek yılsonu ödeneği 18.893.000,00.TL olmuştur. Ödeneğin 17.312.539,51.TL'si harcanmış, 1.580.460,49.TL ödenek harcanamamıştır.

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR			EĞİTİM						
PROJE SAHİBİ KURULUŞ			NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ						
PROJENİN;									
ADI			Büyük Onarım						
NUMARASI			2025I00-259930-259933						
YERİ			NİĞDE						
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ			2025-2025						
KARAKTERİSTİĞİ			Büyük Onarım, Güçlendirme						
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2024 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2025	-	38.000	-	10.000	-	18.893	-	17.313	92
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									

Bu Proje kapsamında Üniversitemize ait bina ve tesislerin muhtelif bakım onarım ve tadilat işleri doğrudan temin yoluyla yapılmış olup, toplam 5.395.755,00 TL tutarında harcama yapılmıştır.

2025 yılı büyük onarım projesi kapsamında yapılan işler ve bunlara ilişkin harcamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No	İşin Adı	Harcama Tutarı
1	Rektörlük konutu banyo duşakabin değişim işi	130.000,00
2	Mühendislik Fakültesi E blok onarım ve tadilatı 3 nolu hakediş ödemesi	2.757.372,90
3	Fen Fakültesi engelli erişimi için platform tipi asansör yapım işi 1 nolu hakediş ödemesi	865.476,94
4	Rektörlük hizmet binası A blok asansör kumanda sistemleri değişim işi	300.000,00
5	Muhtelif binaların tadilatı için sıhhi tesisat malzemesi alımı	152.846,16
6	Mühendislik Fakültesi hizmet binası asansör periyodik bakım işi	64.800,00
7	Türk Musikisi Devlet Konservatuarı hizmet binası asansör periyodik bakım ödemesi	32.400,00
8	Rektörlük hizmet binası asansör periyodik bakım ödemesi	43.200,00
9	Çelik yangın merdiveni ve otopark merdiveni yapım işi 3 nolu (kesin) hakediş ödemesi	42.653,47
10	Büyük onarım ve tadilatı yapım işi 3 nolu hakediş ödemesi	795.083,11
11	Mühendislik Fakültesi E blok onarım ve tadilatı 2 nolu hakediş ödemesi	842.703,76
12	Büyük onarım ve tadilatı yapım işi 2 nolu hakediş ödemesi	3.296.391,41
13	Muhtelif su hatlarının onarımı için iş makinesi kiralama işi	50.400,00
14	Mühendislik Fakültesi E Blok onarım ve tadilatı 1 nolu hakediş ödemesi	412.095,42
15	Büyük onarım ve tadilatı yapım işi 1 nolu hakediş ödemesi	2.905.007,96
16	Muhtelif binaların bakım ve onarımı için sıhhi tesisat malzemesi alım işi	63.625,98
17	Ayhan Şahenk Öğrenci yurdu bakım onarım ve boya yapılabilmesi için yapı malzemesi alım işi	256.282,00
18	Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi binasının çatı olukları ve indirme borularının tadilat ve onarım yapım işi	294.636,00
19	Diş Hekimliği Fakültesi amfi platform yapım işi	312.534,00
20	Muhtelif Bina, sistem ve kesintisiz güç kaynağı odalarının klima bakım ve onarımı işi	273.000,00
21	Spor Bilimleri Fakültesi kampüs alanında bulunan A-B kapalı spor salonlarının çatı tadilat ve onarımı yapım işi	270.000,00
22	Rektörlük ve bağlı birimler otomatik kapı bakım onarım işi	17.520,00
23	Tasarruf tedbirleri ve enerji verimliliği kapsamında Ayhan Şahenk Öğrenci Yurdu elektrik aydınlatma armatürlerinin yenilenmesi (led) işi	295.170,00
24	Spor Bilimleri Fakültesi C spor salonu zemin parke kaplaması onarımı yapım işi	83.952,00
25	Muhtelif pompalar, havalandırma sistemi ve ısıtma kazanı bakım onarım işi	316.374,00
26	Aşçılık uygulama mutfağı davlumbaz, baca ve baca fanı bakımı işi	42.000,00
27	Muhtelif binaların bakım onarımı inşaatı inşaat malzemesi alımı	246.816,00
28	Rektörlük ve bağlı birimler elektrik bakım onarım işi	152.286,00
29	Güvenlik kamera sistemleri bakım onarım ve zayıf akım tesisatları çekim işi	309.104,40
30	Kesintisiz güç kaynakları bakım ve onarım işi	90.660,00
31	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bağlı fakülte ve yüksekokullarda yapılan tadilat ve onarım yapım işi	287.460,00
32	Fen Fakültesi, Kütüphane Binası, Kongre Merkezi ve Ayhan Şahenk Yurdu bina içi hissedilebilir kılavuzu yüzey yapım işi	318.962,40
33	İnşaat kenarı bariyer yapılması ve trafo geçiş üstü kapak yapım işi	144.000,00
34	Rektörlük ve bağlı birimler asansör bakım, onarım ve revizyonu için malzeme alım işi	261.984,00
35	Büyük onarım ve tadilatı yapım işi	243.241,20
36	Mühendislik Fakültesi kompresör bakım onarımı	26.160,00
37	Güvenlik kamera sistemleri bakım onarım ve zayıf akım tesisatları çekim işi.	316.340,40
TOPLAM		17.312.539,51

Tehlike arz eden yollara kauçuk kasis yapımı



Dış Mekan Engelli Hissedilebilir Yüzey Yapımı



Fen Fakültesi FEDEK Kapsamında Yangın Çıkış Kapısı Yapımı



Fen Fakültesi Kapı Yönlerinin Dışa Açılması



Ayhan Şahenk Yurdu Boya Yapımı





Büyük Onarım projesi kapsamında yapılan diğer harcamalar

NÖHÜ Büyük Onarım ve Tadilatı Yapım İşi:

Yüklenici ile 14.05.2025 de sözleşme yapılarak 20.05.2025 de yer teslimi yapıp işe başlanmıştır. Söz konusu işin 17.10.2025 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. Bu iş kapsamında; Üniversitemiz merkez ve bağlı yerleşkelerindeki 21 adet binanın inşaat ve tesisat eksikliklerinin giderilmesi amacıyla genel bakım onarım işleri yapılmıştır. Binalarımızın bazılarında mescitlerin kullanılamayacak durumda olması ve bazı binalarda ise mescit ve abdesthanelerin bulunmaması nedeniyle kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda gerekli tadilatlar yapılmış, sınıf ve personel odası eksikleri giderilmiş, engelliler için bina içi hissedilebilir kılavuz yüzey imalatları yapılmıştır. 2025 yılında 5.830.402.07 TL tutarında harcama yapılmıştır.





Mühendislik Fakültesi E Blok Onarım ve Tadilatı

Yüklenici ile 21.07.2025' de sözleşme yapıp 25.07.2025' de yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Bu iş kapsamında; yeni kurulan Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi için öğretim üyesi, seminer ve toplantı odası yetersiz olmasından dolayı Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde E Blok zemin kat, 1. kat ve 2. katta yer alan koridor alanlarında mahaller oluşturulmuştur. Söz konusu iş geçici kabul aşamasındadır. 2025 yılında 3.343.476,73 TL tutarında harcama yapılmıştır.



Fen Fakültesi Engelli Erişimi İçin Platform Tipi Asansör Yapımı

Yüklenici ile 18.11.2025' de sözleşme yapıp 21.11.2025' de yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Bu iş kapsamında; Fen Fakültesine 2 adet engelli açık tip ve 1 adet engelli kapalı tip platform asansörü yapılmıştır. Söz konusu iş geçici kabul aşamasındadır. 2025 yılında 865.476,94 TL tutarında harcama yapılmıştır.



NÖHÜ Yerleşkeleri Yangın Algılama Sistemlerinin Kurulması İşi:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yerleşkeleri Yangın Algılama Sistemlerinin Kurulması İşi 14.11.2023 tarihinde sözleşmeye bağlanarak 20.11.2023 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Yüklenici firma geçici kabulün yapılması talebinde bulunmuştur. Rektörlük Makamınca görevlendirilen Geçici Kabul Komisyonumuz 16-19/09/2024 tarihleri arasında Yüklenici ile birlikte yapılan inceleme sonucunda eksik imalatlar tespit edilmiştir.

Merkez Kampüs Yerleşkesi: Fen Edebiyat Fakültesi D2 Blok ve E3 Blok, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, garaj binası ile merkez yerleşkedeki tüm binaların Grafik İzleme ve Yönetim Sistemi imalatları yapılmıştır.

Bor Meslek Yüksekokulu, Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu'nun Dikiş Atölyesi, Mobilya Atölyesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ana binası ile B ve C Blok (NÜSEM) binaları, kapalı spor salonu, Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Konferans Salonu ve atölye binaları ile Ulukışla Meslek Yüksekokulu'nun yangın tesisatı imalatları yapılmıştır.

Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Ayhan Şahenk Öğrenci Yurdu ve Mimarlık Fakültesi'nin yangın cihazları yenilenmiştir.

Yüklenici firma eksiklikleri devam etmekte olup cezalı çalışmaktadır.





Proje No: 2024K12-218923 Proje Adı: Hidrojen ve Yakıt Pilleri Araştırma Altyapısı

2025 yılı ödeneği 4.000.000.TL olup, ödeneğin 3.799.489,20. TL. si harcanmıştır.

Proje kapsamında yapılan harcamalar aşağıdadır.

S.NO	YAPILAN HARCAMALAR	TUTARI
1	Etüv, Kül Fırını, Manyetik Karıştırıcı, Civalı Termometre, Hassas Terazî, Desikatör, Su Banyosu, Santrifüj Cihazı, İmbik Standı	409.489,20
2	Laboratuvar Cam Malzemeler, Otoklav reaktör, Muhtelif Kimyasallar	390.000,00
3	PEM Elektrolizör Test İstasyonu	3.000.000,00
	T O P L A M	3.799.489,20

Proje No: 2025H03-258296 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR			EĞİTİM						
PROJE SAHİBİ KURULUŞ			NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ						
PROJENİN ADI			Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi						
NUMARASI			2025H03-258296						
YERİ			NİĞDE						
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ			2025-2025						
KARAKTERİSTİĞİ			Etüt-Proje ve Müşavirlik						
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2024 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2025	-	-		500		114		114	100
(*) Gerçekleşme Yüzdesi = (Harcama / Program Ödeneği)*100 olarak verilecektir.									

2025 yılı ödeneği 500.000.TL olup, 7535 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/4 maddesi uyarınca 386.000.TL. kurum içi aktarma ile düşülerek yılsonu ödeneği 114.000,00.TL olmuştur. Ödeneğin tamamı harcanmıştır.

Proje kapsamında; Üniversitemiz yerleşkelerinde cins değişikliği işlemleri için yapı aplikasyon projesi ile zemin tespit tutanaklarının hazırlanması hizmet alım işi gerçekleştirilmiştir.

Proje No: 1994H03-450 Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler

Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında; 2025 yılı ödeneği 90.000.000.TL olup, 7535 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/4 maddesi uyarınca 74.545.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı, 2025 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge uyarınca 5.039.000.TL. kurum içi aktarma ile yılsonu ödeneği 164.545.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 145.019.898,39.TL'si harcanmış, 19.525.101,61.TL ödenek harcanamamıştır.

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR		EĞİTİM							
PROJE SAHİBİ KURULUŞ		NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ							
PROJENİN;									
ADI		DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER							
NUMARASI		1994H03-450							
YERİ		NİĞDE							
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ		1994-2026							
KARAKTERİSTİĞİ		Eğitim 6.000 m²							
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ					(Cari Fiyatlarla, Bin TL)				
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2024 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
1994	-	37.000	-	90.000	-	164.545	-	145.020	%88
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									
1-İLGİLİ DAİRE					: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi				
2-SÖZLEŞME TARAFLARI					a) İdare: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Yüklenici: Umt Mühendislik Otomotiv İnşaat Akaryakıt Sigorta Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi				
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU					: Bor Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlık ve Eğitim Binası İnşaatı				
4-YAKLAŞIK MALİYET					: 149.480.941,93 TL				
5-İHALE BEDELİ					: 154.848.000,00 TL				
6- İHALE TARİHİ					: 03.06.2024				
7- SÖZLEŞME TARİHİ					: 09.07.2024				
8-YER TESLİM TARİHİ					: 10.07.2024				
9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ					Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol				
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ					: 10.07.2024				
11- İŞİN BİTİM TARİHİ					: 10.07.2026				
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI					: % 0.06				
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TAR					: ---				
14-SÖZLEŞME ARTIŞI					: 356.833,57				
15-SÖZLEŞME BEDELİ					: 154.848.000,00 TL				
16- TOPLAM KAPALI ALANI					: 6.000 m²				
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME					: % 82				
18- İNŞAATIN DURUMU					: Yapımı devam ediyor.				

BOR SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ: 2025 yılı ödeneği 90.000.000.TL olup, 7535 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/4 maddesi uyarınca 54.545.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı, 2025 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge uyarınca 5.039.000.TL. kurum içi aktarma ile yılsonu ödeneği 144.545.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 144.534.248,77.TL'si harcanmış, 10.751,23.TL ödenek harcanmamıştır 2024 yılı içerisinde ihalesi yapılarak 09.07.2024 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış, 10.07.2024 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Fiziki gerçekleşme %82 seviyesindedir.



İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS BİNASI İKMAL İNŞAATI:

7535 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/4 maddesi uyarınca 20.000.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak 485.649,62 TL harcama yapılmıştır. 19.514.350,38. TL ödenek harcanamamıştır.

İslami İlimler Fakültesi Sosyal ve Kültürel Tesis Binası İkmal İnşaatı yapım işinin ihalesi 31.10.2025 tarihinde yapılmış olup, 2025 yılsonu itibariyle gerçekleşme oranı %10 seviyelerindedir.

1-İLGİLİ DAİRE	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yüksek Öğretim Kurumları Nözü b) Altay Grup İnşaat Turizm Tekstil Temizlik İç Vedaş Ticaret Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	NÖHÜ İslami İlimler Fakültesi Sosyal ve Kültürel Tesis Binası İkmal İnşaatı
4-YAKLAŞIK MALİYET	16.655.280,74 TL
5-İHALE BEDELİ	14.419.000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	31.10.2025
7- MUKAVELE TARİHİ	27.11.2025
8-YER TESLİM TARİHİ	01.12.2025
9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ	--
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	01.12.2025
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	30.04.2026
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	% 0.06
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TAR	---
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	----
15-SÖZLEŞME BEDELİ	14.419.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	1.228 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 10
18- İNŞAATIN DURUMU	Devam Etmektedir.



Proje No: 2020H03-152567 Proje Adı: Kampüs Altyapı

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR			EĞİTİM						
PROJE SAHİBİ KURULUŞ			NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ						
PROJENİN;									
ADI			KAMPÜS ALTYAPI						
NUMARASI			2020H03-152567-152568						
YERİ			NİĞDE						
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ			2020-2025						
KARAKTERİSTİĞİ			Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, telefon hattı.						
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2024 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2020	-	33.000	-	5.000	-	15.500	-	15.362	99
(*) Gerçekleşme Yüzdesi = (Harcama / Program Ödeneği)*100 olarak verilecektir.									

(*) Gerçekleşme Yüzdesi = (Harcama / Program Ödeneği) * 100 olarak verilecektir.

2025 yılı ödeneği 5.000.000.TL olup, 7535 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/4 maddesi uyarınca 11.500.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı, 2025 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge uyarınca 1.000.000.TL. kurum içi aktarma ile düşülmesi sonucu yılsonu ödeneği 15.500.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 15.362.273,64.TL'si harcanmış, 137.726,36.TL ödenek harcanmamıştır.

Atık Su Terfi Merkezi Onarım ve Tadilatı İş:

Atık Su Terfi Merkezi Onarım ve Tadilatı Yapım işinin sözleşmesi 09/12/2024 tarihinde yapılmış ve aynı tarihte yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 27.03.2025 tarihinde geçici kabulü yapılarak iş tamamlanmıştır. Üniversitemizin merkez yerleşkesinde bulunan atık su arıtma tesisinde toplanan atık suyun bertaraf edilmesi amacıyla, atık su toplama havuzuna uygun kapasitede bir pompa alınarak, gerekli tesisat ekipmanları ile Belediyenin mevcut kanalizasyon hattına bağlantısı yapılmıştır. 2025 yılında 1.282.000,00 TL tutarında harcama yapılmıştır.



Eğitim Fakültesi Çevre Düzenlemesi ve Su Deposu Yapım İşi:

Eğitim Fakültesi Çevre Düzenlemesi ve Su Deposu inşaatı 23/06/2024 tarihinde sözleşmeye bağlanıp, 25/09/2024 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Söz konusu proje kapsamında Eğitim Fakültesi yanı çevre düzenlemesi ve kampüs içi farklı yerlerde kamelya yapılmıştır. Ayrıca çevre sulama amacıyla 80 ton kapasiteli betonarme su deposu yapılmıştır. 22.05.2025 tarihinde geçici kabulü yapılarak iş tamamlanmıştır. 2025 yılında 8.465.132,92 TL tutarında harcama yapılmıştır.





Kampüs Çevre Düzenlemesi ve Hissedilebilir Yüzey Yapım İşi:

Kampüs Çevre Düzenlemesi ve Hissedilebilir Yüzey Yapım İşi 14.07.2025 tarihinde sözleşmeye bağlanıp 18.07.2025 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Üniversitemiz merkez yerleşkede bulunan tüm binalara engelsiz erişimin sağlanması amacıyla hissedilebilir yüzey karo imalatı yapılmıştır. Ayrıca Çınar kafeterya etrafında ihtiyaç duyulan bölgelere kilitli parke taşı döşenmiştir. 25.10.2025 tarihinde geçici kabulü yapılarak iş tamamlanmıştır. 2025 yılında 2.737.832,27 TL tutarında harcama yapılmıştır.



Proje No: 2021H05-168601Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

2025 yılı ödeneği 6.000.TL. olup herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Antrenman ve Spor Eğitim Tesisleri 2.650 m2: Uygulama projeleri ve yapı yaklaşık maliyeti hazırlanmış olup, yeterli ödemek bulunmadığından yapım ihalesine henüz çıkılamamıştır.

Kapalı Tenis Kortu (2 Adet): Uygulama projeleri ve yapı yaklaşık maliyeti hazırlanmış olup, yeterli ödenek bulunmadığından yapım ihalesine çıkılamamıştır.

Çok Amaçlı Prefabrik Spor Salonu 1.810 m2(Şartlı Bağış): Uygulama projeleri hazırlanmış olup, ödenek yetersizliğinden dolayı ihaleye çıkılamamıştır.

1.2 Özel Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler**2.2 Tamamlanan Projeler****2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi****2.2.1 Proje Tamamlama Raporu****3. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK**

- ✘ Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanırken, kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
- ✘ Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır.
- ✘ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan gerek yapım işi ihaleleri gerekse mal ve hizmet alımı ihalelerinde sürelerin uzun olmasından dolayı ihale süreci uzamakta ve planlanan hedeflere istenilen sürede ulaşılamamaktadır.
- ✘ Yurt dışı kaynaklı elektronik yayın veri tabanları fatura ödemelerinin döviz üzerinden yapılması, yıl içerisinde dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle ödeneklerde sorun olmaması için yeni düzenlemeler yapılması,

Proje No	Proje Adı	Yeri	Karakteristiği	Başlama Bitiş Yılı	Proje Tutarı	2024 Kümülatif Harcama	Toplama Dahil Ödenekler			Toplama Dahil ve Hariç Ödenekler		
							Program	Revize	Harcama	Program	Revize	Harcama
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ.					819.981.633,00	117.410.000,00	149.006.000,00	221.576.000,00	216.564.998,44	321.724.000,00	414.422.633,00	216.564.998
EĞİTİM					801.571.633,00	108.000.000,00	140.006.000,00	212.576.000,00	211.064.998,44	312.724.000,00	405.422.633,00	211.064.998
Yükseköğretim					667.772.633,00	108.000.000,00	140.000.000,00	212.570.000,00	211.064.998,44	351.118.633,00	258.420.000,00	211.064.998
1994H03-450	Derslik ve Merkezi Birimler	Niğde	Eğitim (13.228 m²)	1994-2027	528.619.000,00	37.000.000,00	90.000.000,00	144.545.000,00	145.019.898,39	208.420.000,00	282.965.000,00	145.019.898,39
1994H03-450-228671	Bor Spor Bilimleri Fakültesi	Niğde	Eğitim (6.000 m²)	2023-2026	203.357.000,00	37.000.000,00	90.000.000,00	144.545.000,00	144.534.248,77	90.000.000,00	144.545.000,00	144.534.248,77
1994H03-450-258600	Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi	Niğde	Eğitim (6.000 m²)	2025-2027	270.000.000,00	-	-	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1994H03-450-258603	İslami Bilimler Fakültesi Sosyal ve Kültürel Tesis	Niğde	Eğitim (1.228 m²)	2025-2027	55.262.000,00	-	-	-	485.649,62	18.420.000,00	38.420.000,00	485.649,62
2020H03-152567	Kampüs Altyapısı	Niğde	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2025	48.500.000,00	33.000.000,00	5.000.000,00	15.500.000,00	15.362.273,64	5.000.000,00	15.500.000,00	15.362.273,64
2020H03-152567-152568	Kampüs Altyapısı	Niğde	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2025	48.500.000,00	33.000.000,00	5.000.000,00	15.500.000,00	15.362.273,64	5.000.000,00	15.500.000,00	15.362.273,64
2023H03-212147	Büyük Onarım	Niğde	Büyük Onarım, Güçlendirme	2023-2025	56.893.000,00	38.000.000,00	10.000.000,00	18.893.000,00	17.312.539,51	10.000.000,00	18.893.000,00	17.312.539,51
2025H03-258296	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Niğde	Etüt-Proje	2025-2025	114.000,00	-	500.000,00	114.000,00	114.000,00	500.000,00	114.000,00	114.000,00
2025H03-258296-258297	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Niğde	Etüt-Proje	2025-2025	114.000,00	-	500.000,00	114.000,00	114.000,00	500.000,00	114.000,00	114.000,00
2025H03-258300	Muhtelif İşler	Niğde	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat, T-2 (1 adet)	2025-2025	28.646.633,00	-	29.500.000,00	28.518.000,00	28.268.355,71	29.500.000,00	28.646.633,00	28.268.355,71
2025H03-258300-258301	Muhtelif İşler	Niğde	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat, T-2 (1 adet)	2025-2025	28.646.633,00	-	29.500.000,00	28.518.000,00	28.268.355,71	29.500.000,00	28.646.633,00	28268355,71
2025H03-258306	Yayın Alımı	Niğde	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2025-2025	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	4.987.931,19	5.000.000,00	5.000.000,00	4987931,19
Beden Eğitimi ve Spor					133.799.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	54.304.000,00	54.304.000,00	
2021H05-168601	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Niğde	Kapalı Tenis Kortu (2 adet), Spor Kompleksi (2.650 m²), Spor Salonu (1.810 m²)	2021-2026	133.799.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	54.304.000,00	54.304.000,00	0
2021H05-168601-168602	Antrenman ve Spor Eğitim Tesisleri	Niğde	Spor Kompleksi (2.650 m²)	2021-2026	79.498.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	0
2021H05-168601-168603	Kapalı Tenis Kortu	Niğde	Kapalı Tenis Kortu (2 adet)	2021-2025	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	0
2021H05-168601-175420	Çok Amaçlı Prefabrik Spor Salonu	Niğde	Spor Salonu (1.810 m²)	2021-2025	54.298.000,00	-	-	-	-	54.298.000,00	54.298.000,00	0
SAĞLIK					5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.500.000
Sağlık					5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.500.000
2025I00-259930	Muhtelif İşler	Niğde	Büyük Onarım, Makine-Teçhizat	2025-2025	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1500000
2025I00-259930-259932	Makine ve Teçhizat	Niğde	Makine-Teçhizat	2025-2025	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1500000
2025I00-259930-259933	Büyük Onarım	Niğde	Büyük Onarım	2025-2025	3.500.000,00	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-	3.500.000,00	3.500.000,00	0
DKH-SOSYAL					13.410.000,00	9.410.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000
Teknolojik Araştırma					13.410.000,00	9.410.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2024K12-218923	Hidrojen ve Yakıt Pilleri Araştırma Altyapısı	Niğde	Teknolojik Araştırma	2024-2025	13.410.000,00	9.410.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Genel Toplam					819.981.633,00	117.410.000,00	149.006.000,00	221.576.000,00	216.564.998,44	321.724.000,00	414.422.633,00	216.564.998,44
Not: Yatırım programında yer alan tüm projeler için kamulaştırma ödeneği hariç tutularak dış kredi, sermaye transferi, borç verme, döner sermaye, hibe, vb. diğer tüm ödeneklere dair harcama bilgileri listelenmektedir.												