

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU

NİĞDE, Mart 2014

İçindekiler

1. GENEL DEĞERLENDİRME	2
1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları	2
1.2. Mevcut Üretim Kapasitesi	2
1.3. 2013 Yılı Yatırımıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite/Kalite Artışı/ İyileştirme	2
1.4. 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları	3
2. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI	4
2.1. Devam Eden Projeler	4
2.1.1. Kamu Yatırım Projeleri.....	4
2.1.1.1. 2013HO31440 Numaralı Muhtelif İşler Projesi.....	4
2.1.1.2. 2010K121260 Numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Makine Teçhizat Alımı Projesi.....	11
2.1.1.3. 2013H03143 Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	12
2.1.1.4. 1994H032370 Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	13
2.1.1.5. 1994H032350 Numaralı Kampüs Alt Yapı Projesi	18
2.1.1.6. 2001H050040 Numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi	19
3. SORUNLAR ve ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER	20
4. 2013 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU	22

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları

FİNANSMAN KAYNAĞI	KBÖ	YILSONU ÖDENEK	YILSONU GERÇEKLEŞME
HAZİNE	22.200.000	22.950.000	18.340.612
ÖZGELİR	0	0	0
NET FİNANSMAN	0	6.036.000	5.653.000
TOPLAM	22.200.000	28.986.000	23.993.612

1.2. Mevcut Üretim Kapasitesi

Altı ayrı yerleşkede, 3 Enstitü, 7 Fakülte, 1 Konservatuar, 3 Yüksekokul ve 6 Meslek Yüksekokulunda 20.300 öğrenciye ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmektedir. Üniversitemizin sahip olduğu araştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim olanakları en verimli bir şekilde kullanılmak üzere öğrencilerimizin ve personelimizin hizmetine sunulmuştur.

1.3. 2013 Yılı Yatırımıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite/Kalite Artışı/ İyileştirme

Hedeflenen:

- Kültür ve Kongre Merkezi inşaatının % 60 seviyesine getirilmesi,
- Merkezi Araştırma Laboratuvarı makine teçhizatlarının alınması,
- Merkez, Bor ve BESYO yerleşkeleri Açık Spor Tesisleri inşaatının % 100 seviyesine getirilmesi,
- Merkez Yerleşke Alt yapı tesislerinin 3.Kısım inşaatının % 100 seviyesine getirilmesi,
- Merkez Yerleşke Alt yapı tesislerinin 4.Kısım projelerinin tamamlanarak inşaatın % 20 seviyesine getirilmesi,
- Mimarlık Fakültesi binası 1. Etap inşaatının % 100 seviyesine getirilmesi,
- İletişim Fakültesi projelerinin hazırlatılarak maliyet ve teknik şartnamelerinin hazırlanması,
- Mühendislik Fakültesi ek blok inşaatının % 100 seviyesine getirilmesi,
- Merkez yerleşke ve diğer yerleşkelerdeki büyük onarım işlerinin yapılması.

Gerçekleşen:

- Kültür ve Kongre Merkezi inşaatının ihalesi yapılarak, fiziki gerçekleşme % 75 olarak gerçekleşmiştir.
- Mevcut bütçe ödenekleri doğrultusunda, öncelikli altyapı tesislerine ihtiyaç olduğundan altyapı 4.Kısım projeleri yaptırılmış olup, İletişim Fakültesinin projesi yapılamamıştır.
- Merkez, Bor ve BESYO yerleşkeleri Açık Spor Tesisleri inşaatı ihalesi kapsamında merkez yerleşkeye iki adet futbol sahası, Bor yerleşkesine futbol sahası ve sosyal tesis,

BESYO yerleşkesine halı saha, atletizm pisti ve sentetik çim kaplamalı futbol sahası yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme % 100' dür.

- Merkez Yerleşke Alt yapı tesislerinin 3.Kısım inşaatı % 100 seviyesine(2012 yılı) getirilmiştir.
- Merkez Yerleşke Alt yapı tesislerinin 4.Kısım projeleri tamamlanarak ihalesi yapılmıştır.
- Merkezi Araştırma Laboratuvarı makine teçhizat ihalesi yapılarak gerekli donanımlar alınmıştır.
- Mimarlık Fakültesi 1. Etap inşaatı fiziki gerçekleşmesi % 75 seviyesine getirilmiştir.
- Mühendislik Fakültesi ek derslik inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 100 seviyesine getirilerek hizmete açılmıştır.
- Merkez Yerleşkesi, Isı Merkezinin Garaja Dönüştürülmesi, Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Güçlendirme ve Atölye Yapımı, Eski Eğitim Fakültesi binasının tadilatı, RMS–B Doğal Gaz İstasyonunun kapasitesinin artırılması tadilat ve onarım, yapım işleri tamamlanmıştır.
- Yeni açılan birimler ile mevcut birimlerin teknolojik donanımları sağlanmıştır.


1.4. 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemizin 2013 yılı yatırımlarıyla ilgili tertiplerinde başlangıç ödeneği toplam 22.200.000 TL iken, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 5/3 maddesi uyarınca yatırımları hızlandırma ödeneğinden 750.000 TL, 6/6 maddesi uyarınca 6.036.000 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak, üniversitemizin yıl sonu sermaye ödeneği toplamı 28.986.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 23.993.611,78 TL'si harcanmıştır.

TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA ORANLARI

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YILSONU ÖDENEK TOPLAMI	HARCAMA	HARCAMA ORANI *
6.1	MAMUL MAL ALIMLARI	3.265.000	6.990.000	6.645.239	95,06
6.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	120.000	150.000	117.515	78,34
6.4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	500.000	513.000	508.765	99,17
6.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	17.200.000	18.173.000	13.564.059	74,63
6.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.115.000	3.140.000	3.138.033	99,93
6.9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	20.000	20.000	100,00
GENEL TOPLAM		22.200.000	28.986.000	23.993.612	82,77

* HARCAMA ORANI (harcama/yıl sonu ödenek toplamı)



2. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1. Devam Eden Projeler

2.1.1. Kamu Yatırım Projeleri

2.1.1.1. 2013HO31440 Numaralı Muhtelif İşler Projesi

2013 yılında Muhtelif İşler kapsamında ayrılan ödenek 4.000.000 TL'dir. 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 6/6 maddesi uyarınca 3.705.000 TL likit karşılığı ödenek kaydı ile yıl sonu ödeneği 7.705.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 7.325.788 TL'si harcanmış olup, yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.

a) Yayın Alımı

2013 yılında yayın alımları için 725.000 TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 724.792 TL'si harcanmıştır.

YAYIN ALIM HARCAMALARI

HARCAMANIN ADI	TARİHİ	TUTARI (TL)
ASTM Standards & Digital Library	07.03.2013	19.712,19
World E- Book Library	07.03.2013	9.761,96
MatSci Net	21.03.2013	4.948,05
SAGE	21.03.2013	17.351,69
Oxford Journal Online	02.04.2013	6.008,17
American Chemical Society (ACS)	02.04.2013	15.736,63
RSC Journals	02.04.2013	9.143,10
Wiley Online Library	04.04.2013	38.675,12
Springer Ling	04.04.2013	51.403,61
Emerald Management Xtra	04.04.2013	30.309,05
BioOne	10.04.2013	3.840,05
SIAM	10.04.2013	5.729,66
Knovel	10.04.2013	17.487,81
Institution of Physics (IOP)	10.04.2013	13.001,64
Jastor	21.05.2013	8.139,05
American Physical Society (APS)	19.06.2013	4.325,97
American Institute Physics (AIP)	19.06.2013	9.160,90
Springe Ling	11.07.2013	43.338,67
IEEE/Wiley E-Books	11.07.2013	6.188,08
ProQuest Central	23.08.2013	89.401,50
RSC E- Books	23.08.2013	16.423,19
SAFARI IT Books & Busuness Books	03.10.2013	33.395,62
Ebrary Academic Complete	03.10.2013	12.598,97
Serials Solutions	10.10.2013	19.873,00
ProQuest Digital Dissertations	10.10.2013	45.529,04
Ebrary Academic Complete	13.11.2013	15.287,92
EBSCOHOST	13.11.2013	48.525,75
EBSCOHOST Hiper Kitap Online	13.11.2013	16.097,20
ASME	28.11.2013	15.462,17
Ebscho Journals Services (EJS)	28.11.2013	10.432,36
ECS Digital Library Online	28.11.2013	3.954,17
EBSCO E- Book Academic Collection	12.12.2013	25.387,64
Çağlayan (Yabancı kitap alımı)	15.05.2013	10.760,86
Nitelik Basın Yayın (Türkçe kitap alımı)	05.07.2013	15.428,11
Palme Kitabevi (Yabancı kitap alımı)	11.11.2013	4.716,36
Çağlayan (Yabancı kitap alımı)	29.11.2013	11.515,41
SEBAT Basım Yayın (Türkçe kitap alımı)	18.12.2013	13.978,96
Kemal Bıçak Kitabevi (Yabancı kitap alımı)	18.12.2013	1.762,56
TOPLAM		724.792,19

b) Makine-Teçhizat Alımları

2013 yılında makine teçhizat alımları için 2.040.000.TL ödenek ayrılmış olup, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/6 maddesi uyarınca 1.650.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 3.690.000.TL olmuştur. Ödeneğin 3.345.447.TL'si harcanmış olup, 344.553.TL ödenek harcanmamıştır.

MAKİNE-TEÇHİZAT ALIMLARI

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	MİKTARI	TUTARI (KDV Dahil)
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINCA YAPILAN ALIMLAR			
REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLER	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	16.804,73
	Fotokopi makinası	1 adet	5.192,00
	Akıllı yazı tahtası	1 adet	2.861,91
	Makine Teçhizat alımı	1 adet	45.076,00
	Bilgisayar	160 adet	282.515,60
	Tarayıcı	6 adet	6.549,00
	Fotoğraf Makinesi ve ekipmanları	Muhtelif	28.959,56
FEN-EDEBİYAT FAKÜTESİ	Bilgisayar	16 adet	25.252,00
	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	26.462,69
MÜHENDİSLİK FAKÜTESİ	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	1.235.383,00
	Bilgisayar	89 adet	175.530,90
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	239.653,00
MİMARLIK FAKÜTESİ	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	41.645,74
	Fotokopi makinası	1 adet	12.980,00
	Bilgisayar	2 adet	3.056,20
TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜTESİ	Bilgisayar	9 adet	14.154,10
	Tarayıcı	2 adet	2.183,00
	Yazıcı	1 adet	696,20
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU	Bilgisayar	5 adet	7.640,50
	Makine Teçhizat alımı	Muhtelif	7.080,00
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	Bilgisayar	2 adet	3.056,20
İLETİŞİM FAKÜTESİ	Bilgisayar	1 adet	1.528,10
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU	Akıllı yazı tahtası	10 adet	28.619,13
EĞİTİM FAKÜTESİ	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	165.784,10
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	76.464,00
	Bilgisayar	25 adet	38.202,50
	Tarayıcı	2 adet	2.183,00
BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU	Bilgisayar	25 adet	38.202,50
ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU	Makine Teçhizat alımı	Muhtelif	19.936,10
ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU	Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı	Muhtelif	8.496,00
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU	Makine Teçhizat Alımı	1 adet	123.534,20
	Bilgisayar	8 adet	12.224,80
NIĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU	Makine Teçhizat alımı	Muhtelif	68.072,84
	Bilgisayar	13 adet	19.865,30
	Fotoğraf makinesi	1 adet	2.157,04
	Büro Mefruşatı Alımı	Muhtelif	76.754,95
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞINCA YAPILAN ALIMLAR			
MUHTELİF BİRİMLER	Kablosuz Ağ sistemi kurulumu makine-teçhizat alımı	Muhtelif	61.312,80
	Bina için kablosuz ağ erişimi makine-teçhizat alımı	Muhtelif	9.194,56
	Merkez Yerleşke turnike sistemi makine-teçhizat alımı	Muhtelif	42.244,00
	Sistem odasındaki sunucular için ram alımı	Muhtelif	16.992,00
GENEL TOPLAM			3.345.447,29

c) Taşıt Alımları

2013 yılı 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bir adet otobüs, bir adet kamyon alınması izini verilmiş olup, alınan araçlar aşağıda gösterilmiştir.

ALINAN TAŞITLARIN LİSTESİ

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİM	ALINAN ARAÇLAR	MİKTARI	TUTARI (KDV Dahil)
REKTÖRLÜK	T13 Kamyon	1 adet	122.486,83
	T11-a Otobüs	1 adet	212.235,74
GENEL TOPLAM			334.722,57

d) Yazılım Alımları

2013 yılında yazılım alımları için hazineden 120.000 TL ödenek ayrılmış olup, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/6 maddesi uyarınca 30.000 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 150.000 TL olmuştur. Ödeneğin 117.515 TL'si harcanmış, 32.485 TL ödenek harcanmamıştır.

ALINAN YAZILIMLARIN LİSTESİ

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	TUTARI (KDV Dahil)
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu için moda tasarımı programı alımı	24.485,00
	Üniversitemizin Duyuru Sistemi için Yazılım Programı Alımı	8.260,00
	Logsign Focus Lisans Bedeli	8.260,00
	Microsoft Yazılım Lisansları Alımı (600 kullanıcı)	75.520,00
	Dev Express ASP.NET Subscription Yenileme	990,02
GENEL TOPLAM		117.515,02

e) Kamulaştırma

2013 yılında kamulaştırma için hazineden 500.000.TL ödenek ayrılmış olup, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/6 maddesi uyarınca 13.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği 513.000.TL olmuştur. Ödeneğin 508.765.TL'si harcanmıştır. İlimiz Songur Mahallesi Cullaz mevkiinde yer alan, mülkiyeti İl Özel İdaresi Müdürlüğüne ait olan 830,89 m² yüzölçümlü Göncü Konaklarının üniversitemiz adına kamulaştırması yapılmıştır.

f) Büyük Onarım

2013 yılında büyük onarımlar için 1.115.000 TL hazineden ödenek ayrılmış olup, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/6 maddesi uyarınca 2.025.000 TL likit

karşılığı ödenek kaydı ile yıl sonu ödeneği 3.140.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 3.138.033 TL'si harcanmıştır. Merkez Yerleşkesi, Isı Merkezinin Garaja Dönüştürülmesi, Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Güçlendirme ve Atölye Yapımı, Eski Eğitim Fakültesi binasının tadilatı, RMS-B Doğal Gaz İstasyonunun kapasitesinin artırılması tadilat, onarım ve yapım işleri gerçekleştirilmiştir.

Harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıda verilmiştir.

- 1. Merkez Yerleşkesi, Isı Merkezinin Garaja Dönüştürülmesi Tadilat ve Onarım Yapım İşi:** 08.02.2013 tarihinde ihalesi yapılarak 06.03.2013 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış ve 07.03.2013 tarihinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 31.07.2013 tarihinde geçici kabulü yapıp hizmete açılmıştır. Bu iş için 435.420 TL harcama yapılmıştır.



Isı Merkezinin Garaja Dönüştürülmesi

- 2. Merkez Yerleşkesi, Doğalgaz Rms-B İstasyonunun Kapasitesinin Artırılması İşi:** 10.06.2013 tarihinde ihalesi yapılarak, 21.06.2013 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmıştır. 24.06.2013 tarihinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Mevcut 1600 m³/saatlik doğalgaz RMS-B istasyonu sökülerek yerine 5.000 m³/saat kapasiteli doğalgaz RMS-B istasyonu monte edilmiş ve gerekli çevre düzenlemeleri yapılmıştır. Bu iş için 126.260 TL harcama yapılmıştır.



Doğalgaz RMS-B İstasyonunun Kapasitesinin Artırılması

- 3. Derbent Yerleşkesindeki Eski Eğitim Fakültesi Binasının Tadilat ve Onarım Yapım İşi:** 11.03.2013 tarihinde ihalesi yapılarak 09.04.2013 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış; 11.04.2013 tarihinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2013 yılı Ağustos ayında tamamlanıp hizmete açılmıştır. Bu iş için 794.790 TL harcama yapılmıştır.



Eski Eğitim Fakültesi Binasının Tadilat ve Onarımı

4. **Bor Yerleşkesindeki Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Güçlendirme ve Atölye Binasının Tadilat ve Onarım Yapım İşi:** 13.03.2013 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 12.04.2013 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış ve 16.04.2013 tarihinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Mevcut bina betonarme mantolama metodu ile kolon ve perdeler güçlendirilmiş, bazı döşemelerde kirişler karbon fiber malzemesi ile sarılarak yük taşıma kapasitesi arttırılmıştır. Mevcut binada son kat yıkılmış olup, bina içlerinde boya yapılıp döşeme kaplamaları silinmiştir. Binaya dış cepheden mantolama yapılmıştır. Çatısı tamamen elden geçirilip ahşap oturtma çatı yapılmıştır. Atıl durumda olan atölye binasının betonarme karkası tamamlanıp, iç ve dış alanlarına duvar imal edilerek yeni mekânlar oluşturulmuştur. Ağustos 2013 tarihinde tamamlanarak hizmete açılmıştır.



Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Atölye Binasının Tadilatı



Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Binası Tadilatı

5. 4734 Sayılı Kanununun, 22-d Maddesi Kapsamında Yapılan Doğrudan Temin İmalatları:

DOĞRUDAN TEMİN İMALATLARI

YAPILAN İŞ	TUTARI
İki Adet Bilgisayar Salonu elektrik tesisat bakım onarım işi	1.222,60
Bor Meslek Yüksekokulu güvenlik kamerası yapım ve bakım onarım işi	13.591,24
Bor Meslek Yüksekokulu Kampüsü kamera sistemi bakım onarım işi	8.144,36
Eski Rektörlük Spor Salonu elektrik arıza bakım ve onarım işi	3.315,50
Derbent Yerleşkesi güvenlik kamera sistemi işi	4.481,64
Dericilik Atölye Yer altı Arızası-BE SYO jeneratör transfer panosu arızası yapım işi	5.758,40
Rektörlük ve Bağlı Birimlerin mekanik tesisatı arızaları yapım işi	8.861,80
Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı yapım işi	16.166,00
Yabancı Diller Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi Dekanlık Binalarında güvenlik kulübesi oda bölme yapım işi	4.330,60
Genel Pompa bakım ve onarım işi	4.987,27
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlık katında kullanılmak üzere aydınlatma armatürü alım işi	2.950,00
Uluslararası İlişkiler Ofisi fotoselli ve hava perdeli otomatik kapı yapım işi	6.431,00
Fen-Edebiyat Fakültesi kalorifer tesisatı tadilat yapım işi	7.258,18
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının çöp konteyneri için kapalı çöp toplama yapım işi	4.271,60
Çevre aydınlatma direği demontaj ve tamirat yapım işi	554,60
Merkez Yerleşke yüksek gerilim ana bağlantısının yapım işi	6.622,75
Merkez Yerleşkedeki mevcut yollara işaret levhaları takılması ve hız düşürücü kasisler yapım işi	5.442,16
Bor Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nün mevcut otoparkın tadilat ve onarım yapım işi	5.202,85
Tarihi Göncü Konağı dış kapı kasası ve pervaz tamirati ile ferforjeden demir korkuluk yapım işi	3.711,10
Rektörlük ve Bağlı Birimlerde kullanılmak üzere elektrik malzemesi alım işi	1.967,83
Merkezi Araştırma Laboratuvarı önü peyzaj çalışması	4.484,00
Rektörlük ve Bağlı Birimler pompa tamirati işi	16.200,33
Isıtma Sistemleri bakım ve onarım işleri	9.832,35
Bağlı Birimlerde ve Tarihi Göncü Konağının dış kapı, kasa, pervaz tamirati ve ferforjeden korkuluk yapım işi	16.040,04
Merkez Yerleşke, Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi elektrik bakım onarım işi	6.754,06
GENEL TOPLAM	168.582,26

2.1.1.2. 2010K121260 Numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Makine Teçhizat Alımı Projesi

2013 yılında hazineden 500.000 TL ödenek ayrılmış olup, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/6 maddesi uyarınca 2.095.000 TL likit karşılığı ödenek yapılarak yıl sonu ödeneği 2.595.000 TL olmuştur. Ödeneğin tamamı harcanmıştır. Proje

yürütücü ve yardımcılarının yurtdışı yolluk, yevmiye ve konaklama giderleri olarak 42.839,17 TL, yapılan ihalelerin gümrük, ardiye, ordino, forklift çalışma bedeli ve KKDF fonu ve bunun gibi giderler için 46.108,08 TL harcanmış olup aşağıda isimleri yazılı cihazların alımı gerçekleşmiştir.

MERKEZİ LABORATUVARA ALINAN MAKİNE TEÇHİZAT LİSTESİ

ALIMI YAPILAN MALZEME	TUTARI
Mekanik Profilometre	147.382,00
Spektroskopik Elipsometre	407.100,00
Silikon Altaş Elektron Ömrü Ölçüm Test Cihazı	93.161,00
Serigrafi Baskı Makinası ve İlave Ekipmanları	221.507,24
Kimyasal Banyo Sistemi	62.058,56
Güneş Pili Test Sistemi (Cell Tester)	294.410,00
Yüksek Saflıktaki Azot Gazı Üretim ve Depolama Sistemi	112.100,00
Güneş Pili Laboratuvar Cihaz Soğutma Sistemi	89.998,60
Tam Otomatik Gaz Kabinleri	267.692,50
Egzoz Gazı Yakma Ünitesi	278.024,80
Ultra Saf Su Cihazı	19.765,00
Helyum Kaçak Dedektörü	51.400,80
4 Nokta Ölçüm Cihazı	42.091,78
Fotovoltaik Panel Hücre	16.850,40
Çekerocak	11.210,00
Sniffe Probe	8.601,02
Vakum Fırını	16.520,00
Kurutma Fırını	5.015,00
Klimatik Kabin	36.580,00
Kimyasal Atık Filtresi ve Filtre Yuvası	13.570,00
GENEL TOPLAM	2.195.038,70

2.1.1.3. 2013H03143 Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2013 yılında Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi için 100.000 TL ödenek ayrılmış olup, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/6 maddesi uyarınca 223.000 TL likit karşılığı ödenek sağlanmasıyla yıl sonu ödeneği 323.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 322.730 TL'si harcanmıştır.

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN:									
ADI	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ								
NUMARASI	2013H03143								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2013-2013								
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt-Proje ve Müşavirlik								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2012 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	100	-	-	100	-	223	-	323	100
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									

Üniversitemiz yerleşkeleri içerisinde halihazır harita, plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu, ihale ve revizyon imar planı, mimari projeler, statik betonarme projeler, makine tesisat projeleri, elektrik tesisat projeleri, zemin etüdü, teknik şartname, metrajlar, maliyet ve hesap raporları hazırlanmıştır.

2.1.1.4. 1994H032370 Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN:									
ADI	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İNŞAATI								
NUMARASI	1994H032370								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	1994-2015								
KARAKTERİSTİĞİ	İnşaat (7.993 m ² + 9.990 m ² + 5.150 m ²)								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2012 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2013	85.000	59.332	-	12.400	-	13.150	-	11.358	86
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									

Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında; Kültür Merkezi ve Kongre Binası İnşaatı ve Mimarlık Fakültesi 1. Etap İnşaatı devam etmektedir. Mühendislik Fakültesi Ek Derslik İnşaatı ise tamamlanmıştır. 2013 yılında 12.400.000 TL ödenek ayrılmış olup, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 5/3 maddesi uyarınca yatırımları hızlandırma ödeneğinden 750.000 TL ödenek eklemesiyle yılsonu toplam ödeneği 13.150.000 TL olmuştur.

Proje kapsamında yapılan işler aşağıda gösterilmiştir.

a) Kültür Merkezi ve Kongre Binası İnşaatı

Kültür Merkezi ve Kongre Binası inşaatı; Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmesinin 25. maddesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47. maddesi ve 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 20/a maddesi gereğince 25.09.2012 tarihinde fesih edilmiştir.

Sözleşmenin feshinden sonra 04.01.2013 tarihinde ihalesi yeniden yapılmıştır. İş kapsamında, inşaatın betonarme karkas, çelik çatı makasları, çatı kaplamaları, sahne kısmındaki mekanik aksamlar tamamlanmıştır. Cephe mantolama işleri, mekanik aksamli granit seramik cephe kaplama işleri, alüminyum giydirme cephe imalatları % 75 seviyesine, camların takılması % 50 seviyesine getirilmiştir. 2013 yılı ödeneği 4.700.000 TL olup, ödeneğin 3.469.000 TL'si harcanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 75 seviyesindedir.

KÜLTÜR MERKEZİ ve KONGRE BİNASI İNŞAATI	
1- İLGİLİ DAİRE	Niğde Üniversitesi
2- SÖZLEŞME TARAFLARI	a)Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Müteahhit Ünal Mandacı & BEYAZIT Mühendislik
3- SÖZLEŞMENİN KONUSU	Kültür Merkezi ve Kongre Binası
4- YAKLAŞIK MALİYET	10.115.446,71 TL
5- İHALE BEDELİ	7.170.000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	04.01.2013
7- SÖZLEŞME TARİHİ	12.03.2013
8- YER TESLİM TARİHİ	14.03.2013
9- ÖN MALİ KONTROL TARİHİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 01.03.2013
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	14.03.2013
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	17.04.2014
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	%0.06
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	----
14- SÖZLEŞME ARTIŞI	----
15- TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ	----
16- TOPLAM KAPALI ALANI	7.993 m ²
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 75
18- İNŞAATIN DURUMU	Devam Ediyor



Kültür ve Kongre Binası İnşaatı

b) Mimarlık Fakültesi 1. Etap İnşaatı

2013 yılı ödeneği 4.500.000 TL olup, ödeneğin tamamı harcanmıştır. İnşaatın kaba işleri (betonarme karkas, dış ve iç bölme duvarlar, sıvalar, oturtma çatı ve kaplamaları) tamamlanmıştır. Elektrik ve makine tesisat imalatlarının altyapıları ve bina mantolama imalatları tamamlanmıştır. Mekanik askılı andezit dış cephe kaplamaları % 75 seviyesine getirilmiştir. Fiziki gerçekleşmesi % 75 seviyesindedir.



Mimarlık Fakültesi İnşaatı

MİMARLIK FAKÜLTESİ 1. ETAP ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK DERSLİK İNŞAATI		
1- İLGİLİ DAİRE	Niğde Üniversitesi	Niğde Üniversitesi
2- SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Mimarlık Fakültesi 1.Etap İnşaatı b) Müteahhit Uma Hafriyat Nakliyat	a) Mühendislik Fakültesi Ek Derslik İnşaatı b) Güner Mandacı İnşaat Mühendislik
3- SÖZLEŞMENİN KONUSU	Mimarlık Fakültesi 1.Etap İnşaatı	Mühendislik Fakültesi Ek Derslik İnşaatı
4- YAKLAŞIK MALİYET	9.700.000,00 TL	4.433.000,00 TL
5- İHALE BEDELİ	6.839.000,00 TL	3.210.000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	04.06.2012	23.07.2012
7- MUKAVELE TARİHİ	13.08.2012	28.09.2012
8- YER TESLİM TARİHİ	14.08.2012	03.10.2012
9- ÖN MALİ KONTROL TARİHİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 07.08.2012	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 20.09.2012
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TAR	14.08.2012	03.10.2012
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	06.04.2014	05.04.2014
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	% 0.06 (4.103,40)	%0,06 (1.926,00)
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	---	---
14- SÖZLEŞME ARTIŞI	---	---
15- SÖZLEŞME BEDELİ	6.839.000,00 TL	3.210.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	9.990 m ²	5.150 m ²
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%75	%100
18- İNŞAATIN DURUMU	Devam ediyor	Tamamlandı

c) Mühendislik Fakültesi Ek Derslik İnşaatı

2013 yılı ödeneği 3.200.000 TL iken 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 5/3 maddesi uyarınca yatırımları hızlandırma ödeneğinden 750.000 TL ödenek eklemesiyle yılsonu ödenek toplamı 3.950.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 3.389.000 TL'si harcanmış olup, 561.000 TL'si harcanamamıştır. Sözleşmesine göre bitim tarihi Nisan 2014 olmasına rağmen, 2013 Aralık ayında inşaat tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.



Mühendislik Fakültesi Ek Derslik İnşaatı

2.1.1.5. 1994H032350 Numaralı Kampüs Alt Yapı Projesi

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN:									
ADI	KAMPÜS ALTYAPI 3. KISIM İNŞAATI								
NUMARASI	1994H032350								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	1994-2015								
KARAKTERİSTİĞİ	YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, YAPAY GÖLET ve ARITMA								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
YILLAR	PROJE TUTARI				REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2012 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2013	55.000	39.725	-	2.000	-	-	-	0	0
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									

Kampüs Altyapı Tesisleri 3. Kısım işleri (kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu drenaj, sulama suyu şebekeleri, yollar, çevre aydınlatma, çevre düzenleme, yapay gölet, doğal arıtma, vb.) yapılması işine, 2013 yılı için ayrılan ödenek 2.000.000.TL olup, ödenek harcanmamıştır. Altyapı 3. Kısım İnşaatının sözleşmesine göre iş bitim tarihi 17.09.2013 olmasına rağmen 2012 yılı içerisinde inşaat kapsamındaki tesisler tamamlanarak hizmete açılmıştır. 12.12.2013 tarihinde Altyapı 4. Kısım İnşaatı Yapım İşi ihalesi yapılmıştır.

KAMPUS ALTYAPI 3. KISIM İNŞAATI	
1- İLGİLİ DAİRE	Niğde Üniversitesi
2- SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Niğde Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Müteahhit ER-YA İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.-Haluk Erdem İş Ortaklığı
3- SÖZLEŞMENİN KONUSU	Niğde Kampus Altyapı 3. Kısım İnşaatı
4- YAKLAŞIK MALİYET	10.647.049,31 TL
5- İHALE BEDELİ	5.974.000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	24.03.2011
7- MUKAVELE TARİHİ	18.05.2011
8- YER TESLİM TARİHİ	20.05.2011
9- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	20.05.2011
10- İŞİN BITİM TARİHİ	17.09.2013
11- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	% 0,06
12- SÖZLEŞME ARTIŞI	% 9,875 (589.935,07 TL)
13- TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ	6.563.935,07 TL
14- TOPLAM KAMPÜS ALANI	2.335.655 m ²
15- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
16- İNŞAATIN DURUMU	Tamamlandı

2.1.1.6. 2001H050040 Numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR		SPOR							
PROJE SAHİBİ KURULUŞ		NİĞDE ÜNİVERSİTESİ							
PROJENİN:									
ADI		MERKEZ, BOR VE BESYO AÇIK SPOR TESİSLERİ İNŞAATI							
NUMARASI		2001H050040							
YERİ		NİĞDE Merkez, Bor ve BESYO Yerleşkesi							
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ		2001-2013							
KARAKTERİSTİĞİ		İNŞAAT (Açık Spor Tesisleri)							
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2012 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2013	20.300	17.600	-	2.700	-	-	-	1.884	70
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									

2013 yılı ödeneği 2.700.000 TL olup, ödeneğin 1.884.000 TL'si harcanmış, 816.000 TL'si ise harcanmamıştır.

Merkez yerleşkedeki iki adet futbol sahası ve sosyal tesis tamamlanarak hizmete açılmıştır. Mevcut futbol sahasının türbin ve saha modernizasyonu tamamlanmıştır. Bor yerleşkesinde futbol sahası ve sosyal tesis tamamlanarak hizmete açılmıştır. BESYO yerleşkesinde ise halı saha, atletizm pisti ve sentetik çim kaplı futbol sahası tamamlanmıştır. Sentetik çim için FIFA Star 2 belgesi, atletizm pisti için Uluslararası Atletizm Federasyonundan CLASS 2 belgesi alınmış olup, geçici kabulü yapılmıştır.

AÇIK SPOR TESİSLERİ İNŞAATI	
1- İLGİLİ DAİRE	Niğde Üniversitesi
2- SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Müteahhit Haluk ERDEM
3- SÖZLEŞMENİN KONUSU	Niğde / Merkez Bor ve BESYO Yerleşkeleri Açık Spor Tesisleri Yapımı
4- YAKLAŞIK MALİYET	4.750.575,82 TL
5- İHALE BEDELİ	3.854.000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	11.08.2011
7- MUKAVELE TARİHİ	15.09.2011
8- YER TESLİM TARİHİ	16.09.2011
9- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	16.09.2011
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	16.08.2013
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	% 0,06
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	-
14- SÖZLEŞME ARTIŞI	% 9,82 (378.465,40 TL)
15- TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ	4.232.465,40 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	-
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	100%
18- İNŞAATIN DURUMU	Tamamlandı



Açık Spor Tesisleri İnşaatı

3. SORUNLAR ve ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

- ✚ Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken yapmış oldukları hesaplamalar dikkate alınarak taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
- ✚ Ödeneklerin tamamının ilk altı aylık dönemde serbest bırakılarak, uygulamada karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılabilmesi,

- ✚ Kurumlardan kaynaklanan hataların minimize edilebilmesi için hizmet içi eğitimlerin zorunlu hale getirilmesi,
- ✚ Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanırken kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınması,
- ✚ Yapılan büyük onarım çalışmalarında “Anahtar Teslimi Götürü Bedel” sözleşmelerle yaşanan sıkıntıları azaltabilmek için büyük onarım ihalelerinde “Teklif Birim Fiyat Sözleşmesinin” hayata geçirilmesi için yasal düzenleme yapılması,
- ✚ Yayın alımları kapsamında ihale yöntemiyle satın alımlarında her kitabın ayrı ayrı özelliği olması sebebiyle EKAP’a tek tek giriş yapılması yerine yeni bir yöntem getirilmesi,
- ✚ Yurt dışı kaynaklı elektronik yayın veri tabanları fatura ödemelerinin döviz üzerinden yapılması yıl içerisinde dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle sorun olmaması için yeni düzenlemeler yapılması gereklidir.

4. 2013 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

2013 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL), DÖNEM: 4											
Kuruluş Adı			NİĞDE ÜNİVERSİTESİ								
Sektör Adı			Eğitim								
Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Toplam (9)	2012 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Harcama Toplam (18)
71903	464	2001H050040	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2013	Niğde	20.300	17.600	2.700	-	1.884
85102	464	1994H032370	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2014	Niğde	85.000	59.332	13.150	750	11.357
80643	464	1994H032350	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2014	Niğde	50.000	39.725	2.000	-	0
80619	464	2013H031430	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2013	Niğde	100	0	323	223	323
80653	464	2013H031440	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2013	Niğde	4.000	0	7.705	3.705	7.326
TOPLAM							161.723	116.657	23.523	4.455	20.890

Sektör Adı			Diğer Kamu Hizmetleri								
Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Toplam(9)	2012 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Harcama Toplam (18)
90155	464	2010K121260	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2013	Niğde	9.493	8.993	2.595	-	2.595
TOPLAM							9.493	8.993	2.595	2.095	2.595