



YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU



2024 YILI



NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

NİĞDE, Mart 2025

1- GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Yatırımların Finansman Kaynakları

FİNANSMAN KAYNAĞI	KBÖ	YILSOU ÖDENEK	YILSONU GERÇEKLEŞME	KALAN ÖDENEK
HAZİNE	109.006.000	108.206.000	104.088.043	4.117.957
ÖZGELİR	0	0	0	0
NET FİNANSMAN	0	43.865.000	18.914.536	24.950.464
ŞARTLI BAĞIŞ	0	128.633	0	128.633
GENEL TOPLAM	109.006.000	152.199.633	123.002.579	29.197.054

1.2 Mevcut Üretim Kapasitesi

1.3 2024 Yılı Yatırımıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/ Kalite Artışı/İyileştirme

Hedeflenen;

- ✘ Bor Spor Bilimleri Fakültesi inşaatının fiziki gerçekleşmesinin % 20 seviyesine getirilmesi,
- ✘ Kampüs Alt Yapı Tesislerinin fiziki gerçekleşmesinin % 20 seviyesine getirilmesi,
- ✘ Birimlerin ihtiyacı olan makine-teçhizat ihalesinin yapılması,
- ✘ Merkez yerleşke ve diğer yerleşkelerdeki büyük onarım işlerinin yapılması,
- ✘ Birimlerin ihtiyacı olan yazılımların alınması,
- ✘ Basılı ve elektronik yayın ihtiyaçlarının karşılanması,
- ✘ Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, sosyal ve kültürel fiziki mekanların proje hizmetlerinin yaptırılması,

Gerçekleşen;

- ✘ Bor Spor Bilimleri Fakültesi inşaatının fiziki gerçekleşmesi % 20 seviyesine getirilmiştir.
- ✘ Diş Hekimliği Fakültesinin, eğitim-öğretim faaliyetleri ile klinik çalışmaları için gerekli olan malzemeler alınmıştır.
- ✘ Kampüs Alt Yapı Tesislerinin fiziki gerçekleşmesi % 25 seviyesine getirilmiştir.
- ✘ Birimlerin ihtiyacı olan makine-teçhizat ihalesi yapılarak alımlar gerçekleştirilmiştir.
- ✘ Birimlerin ihtiyacı olan yazılımlar alınmıştır.
- ✘ Merkez yerleşke ve diğer yerleşkelerdeki büyük onarım işleri yapılmıştır.
- ✘ Basılı ve elektronik yayınlar satın alınmıştır. Elektronik yayın veri tabanlarına abone olunarak Üniversitemizin bilgiye erişim kapasitesi artırılmıştır.
- ✘ Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, sosyal ve kültürel fiziki mekanların proje hizmetleri yaptırılmıştır

1.4 2024 Yılı Yatırım Uygulamaları

Üniversitemizin 2024 yılı yatırımlarıyla ilgili başlangıç ödeneği toplam 109.006.000.TL iken, 7489 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/4 maddesi uyarınca 42.865.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı, 5/3 maddesi uyarınca 10.000.000.TL yatırımları hızlandırma ödeneği ve 5018 sayılı kanunun 40. maddesi uyarınca sağlık merkezi yapılmak üzere 2019 yılında ödenek kaydedilen 449.597.TL şartlı bağıştan kalan 128.632,59.TL'nin eklenmesi, Cumhurbaşkanlığının 2024/7 sayılı Tasarruf Genelgesi uyarınca 10.800.000.TL'nin düşülmesiyle yılsonu ödeneği 152.199.632,59.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 123.002.578,52.TL'si harcanmıştır.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YILSONU ÖDENEK TOPLAMI	HARCAMA	HARCAMA ORANI *
6.1	MAMUL MAL ALIMLARI	37.499.000,00	38.699.000,00	38.665.193,05	99,91
6.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.300.000,00	1.300.000,00	565.596,00	43,51
6.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	45.206.000,00	63.199.632,59	41.022.446,57	64,91
6.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	25.001.000,00	49.001.000,00	42.749.342,90	87,24
	GENEL TOPLAM	109.006.000,00	152.199.632,59	123.002.578,52	80,82

HARCAMA ORANI(harcama/yılsonu ödenek toplamı) *100

2- 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

Proje No: 2024H03-232897-232898 Proje Adı: Muhtelif İşler

2024 yılında Muhtelif İşler kapsamında ayrılan ödenek 26.300.000.TL'dir. 7489 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/4 maddesi uyarınca 2.000.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı ve 2024 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge uyarınca 700.000 TL kurum içi aktarma ile düşülerek yılsonu ödeneği 27.600.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 26.861.082,38.TL'si harcanmış olup, yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.

Makine-Teçhizat Alımları

2024 yılında makine-teçhizat alımları için 24.999.000.TL ödenek ayrılmış olup, 7489 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/4 maddesi uyarınca 2.000.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı, ve 2024 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge uyarınca 700.000.TL. kurum içi aktarma ile düşülerek yılsonu ödeneği 26.299.000.TL olmuştur. Ödeneğin 26.295.486,38.TL'si harcanmış, 3.512.62.TL ödenek harcanmamıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yapılan harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	MİKTARI	TUTARI
Rektörlük ve Bağlı Birimler			
	Buzdolabı Alımı	1 adet	47.000,00
	Arşiv Rafı Alımı	1 adet	73.095,84
	Televizyon Alımı	1 adet	43.000,80
	Perde Alımı	29,5 m2	50.150,00
	DJ Osmo Pocket 3 Creator Combo Alımı	1 adet	36.000,00
	Büro Mefruşatı Alımı	2 adet	38.000,00
	Halı Alımı	235 m2	172.007,00
	Elektrikli Bisiklet Alımı	1 adet	96.000,00
	Kablosuz Ağ Erişim Cihazları Alımı	87 adet	706.859,35
	Büro Mefruşatı Alımı	101 adet	345.709,82
	Büro Mefruşatı Alımı	11 adet	62.150,00
	Büro İşyeri Makine Teçhizat Alımları	47 adet	64.584,00
	Mini Buzdolabı Alımı	2 adet	20.222,40
	Perde Alımı	Muhtelif	157.092,10
	Bilgisayar Alımı	102 adet	3.181.870,10

	Tarayıcı Alımı	19 adet	426.572,23
	Büro Mefruşatı Alımı	140 adet	769.023,29
	Projeksiyon Cihazı Alımı	25 adet	548.298,90
	İş İstasyonu, Taşınabilir PC, Monitör Alımı	3 adet	242.276,06
	Büro Mefruşatı Alımı	348 adet	703.736,41
	Haberleşme Altyapısı (Santral) Alımı	1 adet	3.214.800,00
	Sunucu Alımı	2 adet	1.780.800,00
	Kazan Alımı	1 adet	112.200,00
TOPLAM			12.891.448,30
Dış Hekimliği Fakültesi			
	Bilgisayar Alımı	2 adet	59.821,24
	Kat Temizlik Arabası	1 adet	4.882,01
	Büro Mefruşat Alımı	1 adet	743.110,32
TOPLAM			807.813,57
Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi			
	Bilgisayar Alımı	2 adet	45.381,64
	Hasta Bakım Maketi	2 adet	160.560,00
	IV Kol Enjeksiyon Maketi	2 adet	81.360,00
TOPLAM			287.301,64
İslami İlimler Fakültesi			
	Bilgisayar Alımı	3 adet	68.072,46
TOPLAM			68.072,46
Spor Bilimleri Fakültesi			
	Sıçrama Ölçüm Sistemi Alımı	1 adet	99.600,00
	Baskı Makinesi Alımı	1 adet	111.673,08
TOPLAM			211.273,08
Mimarlık Fakültesi			
	Büro Mefruşatı Alımı	61 adet	176.538,00
	Büro Mefruşatı Alımı	70 adet	180.506,48
TOPLAM			357.044,48
Fen Fakültesi			
	Büro Mefruşatı Alımı	1 adet	3.783,39
	Bilgisayar Alımı	2 adet	45.381,64
TOPLAM			49.165,03
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi			
	Büro İşyeri Makine Teçhizat Alımları	15 adet	3.780,00
	Bilgisayar Alımı	1 adet	22.690,82
TOPLAM			26.470,82

İletişim Fakültesi			
	SSD Disk ve Ram Alımı	92 adet	107.364,00
	Renkli Lazer Yazıcı Alımı	1 adet	21.248,95
	Bilgisayar Alımı	3 adet	68.072,46
	Büro Mefruşatı Alımı	9 adet	42.030,15
TOPLAM			238.715,56
Tarım Bilimler ve Teknolojileri Fakültesi			
	Bilgisayar Alımı	43 adet	1.447.731,91
TOPLAM			1.447.731,91
Eğitim Fakültesi			
	SSD Disk Alımı	50 adet	70.800,00
	Akıllı Tahta Alımı	4 adet	322.665,02
TOPLAM			393.465,02
Güzel Sanatlar Fakültesi			
	Prova Mankeni Alımı	26 adet	247.830,00
	Büro Mefruşatı Alımı	10 adet	4.950,00
	Bilgisayar Alımı	1 adet	22.690,82
TOPLAM			275.470,82
Mühendislik Fakültesi			
	Klima Alımı	1 adet	25.200,00
	Taş Kesme Bıçağı Alımı	1 adet	35.148,10
	Büro Mefruşatı Alımı	94 adet	225.242,43
	Bilgisayar Alımı	47 adet	1.630.022,92
	Buzdolabı Alımı	1 adet	17.780,40
	Osiloskop Probu	20 adet	17.880,00
	Dik Tip Otoklav	1 adet	206.415,00
	Dijital Osiloskop	20 adet	256.800,00
	Spektrofotometre UV	1 adet	164.880,00
	Kuru Hava Sterilizatörü (Etüv)	1 adet	47.280,00
	Hassas Analitik Terazı	1 adet	37.308,00
	Kontak Termometreli Isıtıcı Manyetik Karıştırıcı	1 adet	39.660,00
	Mantolu Balon Isıtıcı Karıştırıcı	1 adet	9.051,60
	Mikrobiyolojik Emniyet Kabini	1 adet	260.256,00
	Santrifüj (Yüksek devirli ve 50 lik falkon döndüren)	2 adet	198.912,00
TOPLAM			3.171.836,45
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi			
	Optik Okuyucu	1 adet	94.080,00
TOPLAM			94.080,00
Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi			

	Spektrofotometre	1 adet	71.040,00
	Çalkalamalı Su Banyosu	1 adet	41.640,00
	Shaker (erlen çalkalamak için)	1 adet	34.200,00
	Çalkalamalı Su Banyosu	1 adet	41.640,00
	Isıtmalı Yakma Ünitesi (8'li)	1 adet	269.760,00
	Çeker Ocak	1 adet	63.000,00
TOPLAM			521.280,00
Fen Bilimleri Enstitüsü			
	Bilgisayar Alımı	1 adet	22.690,82
TOPLAM			22.690,82
Sosyal Bilimler Enstitüsü			
	Bilgisayar Alımı	2 adet	55.845,09
TOPLAM			55.845,09
Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu			
	Bilgisayar Alımı	3 adet	68.072,46
TOPLAM			68.072,46
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu			
	Duvar Tipi Klima Alımı	1 adet	26.624,40
TOPLAM			26.624,40
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu			
	Bilgisayar Alımı	2 adet	29.910,62
	Baskı Makinesi Alımı	1 adet	111.673,08
TOPLAM			141.583,70
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı			
	Büro Mefruşatı Alımı	22 adet	87.480,00
TOPLAM			87.480,00
Ulukışla MYO			
	Bilgisayar Alımı	2 adet	45.381,64
TOPLAM			45.381,64
Bor Meslek Yüksekokulu			
	Laboratuvar Malzemesi Alımı	8 adet	80.976,31
	Bilgisayar Alımı	1 adet	22.690,82
	AC/DC Pens Ampermetre	2 adet	8.400,00
	Güneş Işınım Yoğunluğu Ölçüm Cihazı	1 adet	3.900,00
	Anemometre (Rüzgar Hızı ve Sıcaklık Ölçer)	1 adet	4.140,00
	McFarland Densitometre	1 adet	39.000,00

	Nem Tayin Cihazı	1 adet	37.800,00
	UV Spektrofotometre	1 adet	109.800,00
	İnkübatör, 65 Litre Hacim , +5 ~ 65C° , 2 Raf Dahil	1 adet	39.600,00
	Çalkalamalı Su Banyosu	1 adet	71.100,00
	Kazan Alımı	7 adet	785.400,00
TOPLAM			1.202.807,13
Merkezi Araştırma Laboratuvarı			
	UV-Vis-NIR Spektrofotometre	1 adet	2.910.000,00
	Hall Effect Sistemi	1 adet	893.832,00
TOPLAM			3.803.832,00
GENEL TOPLAM			26.295.486,38

Yazılım Alımları

2024 yılında yazılım alımları için 1.300.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 565.596.TL'si harcanmış, 734.404.TL ödenek harcanmamıştır.

Yapılan harcamalara ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİM	ALINAN YAZILIM	TUTARI
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	E-Posta Güvenlik Yazılım Hizmet Alımı	168.000,00
	Antivirüs Yazılım Hizmet Alımı	216.000,00
	E-Posta Kullanıcı Lisans Ek Paket Alımı (275 Kullanıcılı)	14.208,00
	Wildcard SSL Sertifika Hizmet Alımı	43.200,00
	Web Sayfası Hazır Şablonlar Hizmet Alımı	16.188,00
	Logsign Yazılım hizmet Alımı	108.000,00
	GENEL TOPLAM	565.596,00

Büyük Onarım

2024 yılında 1.000.TL ödenek ayrılmış olup ödenek harcanmamıştır.

Proje No: 2024H03-232900 Proje Adı: Yayın Alımı

2024 yılında yayın alımları için 3.500.000.TL ödenek ayrılmış olup, 2024 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge uyarınca 700.000. TL kurum içi aktarma ile eklenerek yılsonu ödeneği 4.200.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 4.169.706,67.TL'si harcanmış 30.293,33.TL ödenek harcanmamıştır. 2024 yılı içerisinde aboneliği yenilenenler ve Ulakbim EKUAL projesi kapsamında serbest olarak sağlanan veri tabanları ile birlikte toplam 73 adet veri tabanına aboneliğimiz devam etmektedir. Yine 2024 yılı içerisinde kütüphanemize 213 adet Türkçe ve Yabancı basılı kitap satın alınmış, bağış olarak çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslar tarafından gönderilen 724 kitap ile birlikte toplam 937 adet yayının veri girişi yapılarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. 2024 yılı içerisinde 951.868 e-kitaba, 70.531 e-dergiye ve 5.000.000 e-teze erişimimiz bulunmaktadır.

Yayın alımı kapsamında yapılan harcamalar aşağıda listelenmiştir.

S. No	Harcamanın Adı	Tutar (TL) KDV Dahil
1	CLINICAL KEY	591.708,50
2	SUP. COLLECTION	298.510,08
3	ACS	518.871,24
4	EDS	185.015,16
5	UPTODATE	295.558,20
6	HİPERKİTAP	277.761,12
7	SAGE	481.729,93
8	SCIVAL	670.373,64
9	WIKİLALA	90.000,00
10	LEHÇEDİZ	21.600,00
11	HUKUKTÜRK	33.480,00
12	SOBİAD	90.000,00
13	POOLTEXT	173.698,80
14	VETİS	210.000,00
15	ROVE YAYINCILIK	81.400,00
16	İDEALONLINE TIP	66.000,00
17	İDEALONLINE SÜRELİ	84.000,00
		4.169.706,67

Proje No: 2024I00-234026-234027 Proje Adı: Muhtelif İşler Makine-Teçhizat (Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi)

7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1.000.000.TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin tamamı harcanmıştır.

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi projesi kapsamında yapılan harcamalar aşağıdadır.

ALIMIN YAPILDIĞI BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	MİKTARI	TUTARI
Diş Hekimliği Fakültesi			
	Büro Mefruşatı Alımı	78 adet	743.584,32
	Büro Mefruşat Alımı	1 adet	256.415,68
GENEL TOPLAM			1.000.000,00

Proje No: 2023H03-212147 Proje Adı: Büyük Onarım

2024 yılında Büyük Onarım Projesi için 25.000.000.TL ödenek ayrılmış olup, 7489 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/4 maddesi uyarınca 24.000.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı eklenerek yılsonu ödeneği 49.000.000.TL olmuştur. Ödeneğin 42.749.342,90.TL'si harcanmış, 6.251.657,10.TL ödenek harcanmamıştır.

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	Büyük Onarım								
NUMARASI	2023H03-212147								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2023-2025								
KARAKTERİSTİĞİ	Büyük Onarım, Güçlendirme								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ					(Cari Fiyatlarla, Bin TL)				
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2023 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2023	-	25.000	-	25.000	-	49.000	-	42.749	87
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									

Büyük Onarım projesi kapsamında yapılan harcamalar aşağıdadır.**NÖHÜ Büyük Onarım ve Tadilatı Yapım İşi:**

18.07.2024 tarihinde ihalesi yapılarak 16.08.2024 tarihinde yüklenici Çizgi Mimarlık Proje İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile 7.654.321,00 TL bedelle sözleşmesi imzalanmış ve 20.08.2024 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Söz konusu iş kapsamında Araştırma Dekanlığı için idari ve ofis birimleri oluşturulması amacıyla Anıt Merkezi binası zemin katında tadilatlar yapılmış, muhtelif binalarda mescit alanları oluşturulmuş ve ıslak hacimlerde yenilemeler yapılmıştır. 11.12.2024 tarihinde yapımı tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. 2024 yılında 9.192.284,00 TL (KDV dahil) tutarında harcama yapılmıştır.



NÖHÜ Çelik Yangın Merdiveni ve Otopark Merdiveni Yapım İşi

01.08.2024 tarihinde ihalesi yapılarak 22.08.2024 tarihinde yüklenici Muzaffer Buğra ELMA ile 1.790.000,00 TL bedelle sözleşmesi imzalanmış ve 26.08.2024 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Söz konusu iş kapsamında Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi Binasının depremden dolayı zarar gören betonarme yangın merdiveni yerine çelik yangın merdiveni ile Fen Fakültesi otoparkına ulaşım için çıkış merdiveni yapılmıştır. 22.11.2024 tarihinde yapımı tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. 2024 yılında 2.105.347,00 TL (KDV dâhil) tutarında harcama yapılmıştır.



NÖHÜ Merkez ve Bağlı Yerleşkelerin Çatı Tadilatı:

24.04.2024 tarihinde ihalesi yapılarak 15.05.2024 tarihinde yüklenici Altay Grup İnş. Turz. Teks. Temz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile 6.487.000,00 TL bedelle sözleşmesi imzalanmış ve aynı tarihte yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Söz konusu iş kapsamında Bor Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi binaları ile Eğitim Fakültesi kafeterya binasının çatılarında tadilatlar yapılmıştır. 02.09.2024 tarihinde yapımı tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. 2024 yılında 7.767.114,00 TL (KDV dahil) tutarında harcama yapılmıştır.



NÖHÜ Yerleşkeleri Yangın Algılama Sistemlerinin Kurulması İşi:

13.10.2023 tarihinde ihalesi yapılarak 14.11.2023 tarihinde yüklenici Pusula Mühendislik Bilgisayar İletişim Danışmanlık Ambalaj Malz. Ve Tar. Ürn. İth. İhr. Ltd. Şti. ile 9.305.000,00 TL bedelle sözleşmesi imzalanmış ve 20.11.2023 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Söz konusu iş kapsamında;

- ❖ Merkez Kampüs Yerleşkesi: Fen Edebiyat Fakültesi D2 Blok ve E3 Blok, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Garaj Binası ile Merkez Yerleşkedeki tüm binaların Grafik İzleme ve Yönetim Sistemi imalatları yapıldı.
- ❖ Bor Yerleşkesi: Bor Meslek Yüksekokulu, Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu dikiş atölyesi, mobilya atölyesi, metal atölyesi binaları tadilat işleri yapıldı.
- ❖ Aşağıkayabaşı Yerleşkesi: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ana binası, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu B ve C Blok (NÜSEM) binaları, kapalı spor salonu tadilat işleri yapıldı.
- ❖ Derbent Yerleşkesi: Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, konferans salonu ve atölye binaları tadilat işleri yapıldı.
- ❖ Ulukışla Yerleşkesi: Ulukışla Meslek Yüksekokulu yangın tesisatı imalatları yapıldı.

Ayrıca Merkezi Araştırma Laboratuvarı Ayhan Şahenk Öğrenci Yurdu, Mimarlık Fakültesi yangın cihazları yenilendi. Söz konusu iş geçici kabul aşamasında olup, 2024 yılında 10.006.056,16 TL (KDV dahil) tutarında harcama yapılmıştır.



Rektörlük Binası Bakım Onarım ve Tadilatı:

27.12.2023 tarihinde ihalesi yapılarak 19.01.2024 tarihinde yüklenici GND Enerji Turizm İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. ile 5.200.000,00 TL bedelle sözleşmesi imzalanmış ve 23.01.2024 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 02.10.2024 tarihinde yapımı tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. 2024 yılında 7.298.810,07 TL (KDV dahil) tutarında harcama yapılmıştır.



2024 Yılı Büyük Onarım Projesi Kapsamında 4734 Sayılı Kanunun 22-b-d Maddesi Kapsamında Yapılan Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Diğer İşler:

Sıra No	İşin Adı	Harcama Tutarı
1.	Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi hizmet binası asansör periyodik bakımı	20.160,00
2.	Muhtelif binaların tadilatı için sıhhi tesisat malzemesi alımı	82.243,94
3.	Tıp Fakültesi hizmet binası asansör periyodik bakımı	11.520,00
4.	Yabancı Diller Yüksekokulu hizmet binası asansör periyodik bakımı	5.760,00
5.	Muhtelif sirkülasyon pompası, hidrofor, genleşme tankı ve ısıtma kazanı bakım ve onarımı	183.396,00
6.	Rektörlük hizmet binası asansör periyodik bakımı	23.040,00
7.	Süheyla Hürrem Kubalı Aile Sağlığı Merkezi hizmet binası asansör periyodik bakımı	5.760,00
8.	Rektörlük binası 3. kat senato odası önü misafir bekleme odası ve depo yapımı	234.908,40
9.	İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi hizmet binası asansör periyodik bakımı	5.760,00
10.	Eğitim Fakültesi hizmet binası asansör periyodik bakımı	34.560,00
11.	Mühendislik Fakültesi hizmet binası asansör periyodik bakımı	28.800,00
12.	Diş Hekimliği Fakültesi hizmet binası asansör periyodik bakımı	5.760,00
13.	Asma tavan led aydınlatma armatürü alımı	19.587,50
14.	Sabiha Şahenk Kütüphanesi asansör periyodik bakımı	17.280,00
15.	Rektörlük ve bağlı birimler otomatik kapı bakım onarımı	16.860,00
16.	Güvenlik kamera sistemleri bakım onarım ve zayıf akım tesisatları çekim işi	158.476,80
17.	Rektörlük ve bağlı birimler elektrik bakım onarımı	188.403,60
18.	Bor Meslek Yüksekokulu güvenlik kamera sistemleri yapımı	192.000,00
19.	İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi asansör kapısı boy fotoseli alımı	6.000,00
20.	Rektörlük ve bağlı birimler asansör bakım, onarım ve revizyon için malzeme alımı	209.904,00
21.	Merkez Kampüs süs havuzu kenarı harpuşta tamir ve onarımı	234.600,00
22.	Merkez yerleşkedeki yol çizgilerinin boyanması için malzeme alımı	231.200,64
23.	Atık su hattı kazısı ve onarımı	151.200,00
24.	Enerji verimliliği kapsamında ölçü devresi elemanları alımı	54.921,60
25.	Yabancı Diller Yüksekokulu güvenlik kamera sistemleri yapımı	112.738,80
26.	Rektörlük ve bağlı birimlerde kullanılan jeneratör gruplarının bakım ve onarımı (yağlı bakım)	222.000,00
27.	Ayhan Şahenk Yurdu deprem performans analizi	240.000,00
28.	Kampüs ve rektörlük konutu muhtelif alüminyum doğrama ve kapı düzenlemesi yapımı	204.300,60
29.	Dizel jeneratör deprem sensörü alımı	90.156,00

30.	Enerji verimliliği kapsamında LED floresan ampul alımı	246.240,00
31.	Muhtelif binaların bakım onarımı için inşaat yapı malzemesi alımı	215.640,00
32.	Muhtelif binalara sistem ve kesintisiz güç kaynağı odalarının klima bakım onarımı	196.800,00
33.	Spor Bilimleri Fakültesi spor salonu çatı tadilatı yapımı	240.278,40
34.	İletişim Fakültesi, Fen Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı galeri boşlukları ve merdiven boşlukları güvenlik filesi yapımı	144.744,00
35.	Kampüs içerisinde bulunan su kuyularının bakım ve onarımlarının yapımı	219.600,00
36.	Muhtelif pompa, fan motoru, sulama hidroforu ve dalgıç pompalarının bakım onarımı	207.000,00
37.	Rektörlük ve bağlı birimler elektrik bakım onarımı	147.895,20
38.	Rektörlük ve bağlı birimler güvenlik kamera sistemleri bakım onarımı	66.028,80
39.	Muhtelif binaların bakım onarımı için sıhhi tesisat malzemesi alımı	6.312,10
40.	Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi asansör periyodik bakım ödemesi	16.128,00
41.	Merkez yerleşke çevre aydınlatma armatürleri bakım onarımı	245.100,00
42.	Kongre merkezi binasının sulama hidrofor dairesinin su deposunun bakım ve onarımı	59.211,00
43.	Muhtelif binaların bakım onarımı için inşaat yapı malzemesi alımı	69.252,60
44.	Süs havuzu pompası bakım onarımı	45.216,00
45.	Rektörlük ve bağlı birimler asansör bakım ve onarımı için malzeme alımı	217.800,00
46.	Merkez yerleşke kompanzasyon tesislerinde kullanılmak üzere şönt reaktör alımı	70.200,00
47.	Merkez yerleşke mobese sistemleri periyodik bakımı ile rektörlük ve bağlı birimler güvenlik kamera sistemleri bakım onarımı	139.617,60
48.	Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi asansör periyodik bakım ödemesi	16.128,00
49.	Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi ile spor kompleksi asansör bakım ve onarımı için malzeme alımı	72.000,00
50.	Spor Bilimleri Fakültesi çatı tadilat ve onarım yapımı	11.995,20
51.	Aşağı kayabaşı yerleşkesi satış ofisi altyapı işleri yapımı	36.000,00
52.	Muhtelif binaların bakım onarımı için sıhhi tesisat malzemesi alımı	19.875,00
53.	Muhtelif binaların pompa ve hidrofor bakım onarımı ile mekanik caraskal tamiri	61.134,00
54.	Mimarlık Fakültesi asansör bakım ve onarımı için malzeme alımı	6.942,00
55.	İletişim Fakültesi projeksiyon cihazı kurulumu için malzeme alımı	9.420,00
56.	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Merkez Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Fakültesi çift taraflı alçıpen bölme yapımı	166.799,99
57.	Tıp Fakültesi binası soğuk oda cihazları ve buz makinası tamir ve bakımı	24.240,00
58.	Rektörlük ve bağlı birimler otomatik kapı bakım onarımı	21.240,00
59.	Rektörlük ve bağlı birimler güvenlik kamera sistemleri bakım onarımı	51.098,40
60.	Kampüs giriş kapısı ve Tıp Fakültesi binalarında alüminyum imalatlar yapılması	245.760,30
61.	Rektörlük ve bağlı birimler elektrik bakım onarımı	57.289,20
62.	Üniversitemize bağlı fakülte ve birimlerde yapılan çatı tadilat ve onarımı	27.528,00
63.	Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi asansör kapı sürücüsü onarımı	7.920,00
	GENEL TOPLAM	6.379.731,67

Proje No: 2024K12-218923 Proje Adı: Hidrojen ve Yakıt Pilleri Araştırma Altyapısı

2024 yılı ödeneği 8.000.000.TL olup, 2024 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge uyarınca 800.000.TL. kurum dışı aktarma ile düşülerek yılsonu ödeneği 7.200.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin tamamı harcanmıştır.

Proje kapsamında yapılan harcamalar aşağıdadır.

S.N	YAPILAN HARCAMALAR	TUTARI
0		
1	Anot Katalizör Malzeme, Katot Katalizör Malzeme ve Elektrolit Malzeme	240.000,00
2	Temiz Oda Kurulumu	2.100.000,00
3	Milestone Marka Mikrodalga Sentez Sistemi	1.650.000,00
4	Ultrasonik Sprey Kaplama Cihazı	3.120.000,00
5	Laboratuvar Dolabı (3 Adet), Ek Modül, Çalışma Masası	89.980,00
	T O P L A M	7.199.980,00

Proje No: 2024H03-232901-232902 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN ADI	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi								
NUMARASI	2024H03-232901-232902								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2024-2024								
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt-Proje ve Müşavirlik								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2020 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2024	-	-	-	200	-	1.067	-	680	64
(*) Gerçekleşme Yüzdesi = (Harcama / Program Ödeneği)*100 olarak verilecektir.									

2024 yılı ödeneği 200.000.TL olup, 7489 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/4 maddesi uyarınca 867.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı eklenerek yılsonu ödeneği 1.067.000.TL olmuştur. Ödeneğin 679.732,80.TL'si harcanmış, 387.267,20.TL ödenek harcanamamıştır.

Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi yangın merdiveni ve Fen Fakültesi otopark merdiveni çelik proje yapım işi ile 6.000 m² kapalı alana sahip Bor Spor Bilimleri Fakültesi Binası ile 14.700 m² alana sahip Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi Binasının uygulama projeleri ve ihale dokümanları hazırlanması hizmet alım işi gerçekleştirilmiştir.

Proje No: 1994H03-450 Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler

Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında; 2024 yılı ödeneği 30.000.000.TL olup, 7489 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/4 maddesi uyarınca 16.998.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı, 5/3 maddesi uyarınca 10.000.000.TL yatırımları hızlandırma ödeneği, 2024 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge uyarınca 10.000.000.TL kurum dışı aktarma ile düşülerek yılsonu ödeneği 46.998.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 36.887.443,83.TL'si harcanmış, 10.120.556,17.TL ödenek harcanamamıştır.

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR		EĞİTİM							
PROJE SAHİBİ KURULUŞ		NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ							
PROJENİN;									
ADI		DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER							
NUMARASI		1994H03-450							
YERİ		NİĞDE							
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ		1994-2026							
KARAKTERİSTİĞİ		Eğitim 6.000 m ²							
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ					(Cari Fiyatlarla, Bin TL)				
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2023 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
1994	-	-	-	30.000	-	46.998	-	36.877	%78
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									
1-İLGİLİ DAİRE					: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi				
2-SÖZLEŞME TARAFLARI					a) İdare: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Yüklenici: Umt Mühendislik Otomotiv İnşaat Akaryakıt Sigorta Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi				
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU					: Bor Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlık ve Eğitim Binası İnşaatı				
4-YAKLAŞIK MALİYET					: 149.480.941,93 TL				
5-İHALE BEDELİ					: 154.848.000,00 TL				
6- İHALE TARİHİ					: 03.06.2024				
7- SÖZLEŞME TARİHİ					: 09.07.2024				
8-YER TESLİM TARİHİ					: 10.07.2024				
9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ					Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol				
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ					: 10.07.2024				
11- İŞİN BİTİM TARİHİ					: 10.07.2026				

12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	: % 0.06
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TAR	: ---
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	:---
15-SÖZLEŞME BEDELİ	: 154.848.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	: 6.000 m ²
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 20
18- İNŞAATIN DURUMU	: Yapımı devam ediyor.

BOR SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ: 2024 yılı ödeneği 30.000.000.TL olup, 7489 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/4 maddesi uyarınca 16.998.000.TL likit karşılığı ödenek kaydı, 5/3 maddesi uyarınca 10.000.000.TL yatırımları hızlandırma ödeneği, 2024 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge uyarınca 10.000.000.TL kurum dışı aktarma ile düşülerek yılsonu ödeneği 46.998.000.TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 36.887.443,83.TL'si harcanmış, 10.120.556,17.TL ödenek harcanamamıştır

2024 yılı içerisinde ihalesi yapılarak 09.07.2024 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış, 10.07.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. A-B-C blokların betonarme karkas imalatları devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme %20 seviyesindedir.



Proje No: 2020H03-152567 Proje Adı: Kampüs Altyapı

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN; ADI	KAMPÜS ALTYAPI								
NUMARASI	2020H03-152567-152568								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2020-2025								
KARAKTERİSTİĞİ	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, telefon hattı.								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ								(Cari Fiyatlarla, Bin TL)	
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2022 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2020	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	3.465	23

(*) Gerçekleşme Yüzdesi = (Harcama / Program Ödeneği)*100 olarak verilecektir.

2024 yılı ödeneği 15.000.000.TL olup, ödeneğin 3.465.269,94.TL'si harcanmış, 11.534.730,06.TL ödenek harcanmamıştır.

Eğitim Fakültesi Çevre Düzenlemesi ve Su Deposu Yapım İşi:

06.09.2024 tarihinde ihalesi yapılarak, 23.09.2024 tarihinde yüklenici Alişan Geçici ile 9.627.000,00 TL bedelle sözleşmesi imzalanmıştır. 25/09/2024 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Söz konusu iş kapsamında Eğitim Fakültesi yanı yapısal ve bitkisel çevre düzenlemesi yapılacak ve merkez yerleşkenin farklı lokasyonlarında kamelya



imalatları yapılacaktır. Ayrıca yeşil alanların sulamasında kullanılmak üzere 80 ton kapasiteli betonarme su deposu imalatı yapılacaktır. 2024 yılında 2.727.660 TL harcama yapılmış olup, yılsonu itibariyle fiziki gerçekleşmesi %25 seviyelerindedir. İş bitim tarihi 22.05.2025'tir.

Atık Su Terfi Merkezi Onarım ve Tadilatı İşi:

15.11.2024 tarihinde ihalesi yapılarak, 09.12.2024 tarihinde yüklenici Mehmet Timur Uzuntaş ile 1.282.000,00 TL bedelle sözleşmesi imzalanmış ve aynı tarihte yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır Söz konusu iş kapsamında merkez yerleşke atık su toplama havuzuna uygun kapasitede bir pompa alınarak, gerekli tesisat ekipmanları ile belediyenin mevcut kanalizasyon hattına bağlantısının yapılması planlanmaktadır. 2024 yılı içerisinde harcama yapılmamış olup, iş bitim tarihi 08.04.2025 'tir.



Proje No: 2021H05-168601 Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

2024 yılı ödeneği 6.000.TL. olup herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Antrenman ve Spor Eğitim Tesisleri 2.650 m2: Uygulama projeleri ve yapı yaklaşık maliyeti hazırlanmış olup, yeterli ödemek bulunmadığından yapım ihalesine henüz çıkılmamıştır.

Kapalı Tenis Kortu (2 Adet): Uygulama projeleri ve yapı yaklaşık maliyeti hazırlanmış olup, yeterli ödenek bulunmadığından yapım ihalesine çıkılamamıştır.

Çok Amaçlı Prefabrik Spor Salonu 1.810 m2(Şartlı Bağış): Uygulama projeleri hazırlanmış olup, ödenek yetersizliğinden dolayı ihaleye çıkılamamıştır.

1.2 Özel Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

2.2.1 Proje Tamamlama Raporu

3. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK

- ✘ Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanırken, kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
- ✘ Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır.
- ✘ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan gerek yapım işi ihaleleri gerekse mal ve hizmet alımı ihalelerinde sürelerin uzun olmasından dolayı ihale süreci uzamakta ve planlanan hedeflere istenilen sürede ulaşılamamaktadır.
- ✘ Yurt dışı kaynaklı elektronik yayın veri tabanları fatura ödemelerinin döviz üzerinden yapılması, yıl içerisinde dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle ödeneklerde sorun olmaması için yeni düzenlemeler yapılması,

YATIRIM PROGRAMI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU 2024

PROJE BAZINDA HARCAMALAR												
Proje No	Proje Adı	Yeri	Karakteristiği	Başlama Bitiş Yılı	Proje Tutarı	2023 Kümülatif Harcama	Toplama Dahil Ödenekler			Toplama Dahil ve Hariç Ödenekler		
							Program	Revize	Harcama	Program	Revize	Harcama
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ.					486.615.000,00	40.000.000,00	109.006.000,00	152.071.000,00	104.629.947,28	110.951.000,00	154.016.000,00	104.629.947
EĞİTİM					475.672.000,00	40.000.000,00	100.006.000,00	143.871.000,00	96.429.947,28	100.008.000,00	143.873.000,00	96.429.947
Yükseköğretim					341.869.000,00	40.000.000,00	100.000.000,00	143.865.000,00	96.429.947,28	143.865.000,00	100.000.000,00	96.429.947
1994H03-450	Derslik ve Merkezi Birimler	Niğde	Eğitim (6.000 m²)	1994-2026	180.000.000,00	-	30.000.000,00	46.998.000,00	32.974.590,26	30.000.000,00	46.998.000,00	32.974.590,26
1994H03-450-228671	Bor Spor Bilimleri Fakültesi	Niğde	Eğitim (6.000 m²)	2023-2026	180.000.000,00	-	30.000.000,00	46.998.000,00	32.974.590,26	30.000.000,00	46.998.000,00	32.974.590,26
2020H03-152567	Kampüs Altyapısı	Niğde	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2025	55.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	713.610,00	15.000.000,00	15.000.000,00	713.610,00
2020H03-152567-152568	Kampüs Altyapısı	Niğde	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2025	55.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	713.610,00	15.000.000,00	15.000.000,00	713.610,00
2023H03-212147	Büyük Onarım	Niğde	Büyük Onarım, Güçlendirme	2023-2025	74.002.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	49.000.000,00	40.549.991,86	25.000.000,00	49.000.000,00	40.549.991,86
2024H03-232897	Muhtelif İşler	Niğde	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2024-2024	27.600.000,00	-	26.300.000,00	27.600.000,00	17.342.315,69	26.300.000,00	27.600.000,00	17.342.315,69
2024H03-232897-232898	Muhtelif İşler	Niğde	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2024-2024	27.600.000,00	-	26.300.000,00	27.600.000,00	17.342.315,69	26.300.000,00	27.600.000,00	17.342.315,69
2024H03-232900	Yayın Alımı	Niğde	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2024-2024	4.200.000,00	-	3.500.000,00	4.200.000,00	4.169.706,67	3.500.000,00	4.200.000,00	4.169.706,67
2024H03-232901	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Niğde	Etüt-Proje	2024-2024	1.067.000,00	-	200.000,00	1.067.000,00	679.732,80	200.000,00	1.067.000,00	679.732,80
2024H03-232901-232902	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Niğde	Etüt-Proje	2024-2024	1.067.000,00	-	200.000,00	1.067.000,00	679.732,80	200.000,00	1.067.000,00	679.732,80
Beden Eğitimi Ve Spor					133.803.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-
2021H05-168601	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Niğde	Kapalı Tenis Kortu (2 adet), Spor Kompleksi (2.650 m²), Spor Salonu (1.810 m²)	2021-2026	133.803.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	8.000,00	8.000,00	0
2021H05-168601-168602	Antrenman ve Spor Eğitim Tesisleri	Niğde	Spor Kompleksi (2.650 m²)	2021-2026	79.500.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	0
2021H05-168601-168603	Kapalı Tenis Kortu	Niğde	Kapalı Tenis Kortu (2 adet)	2021-2024	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	0
2021H05-168601-175420	Çok Amaçlı Prefabrik Spor Salonu	Niğde	Spor Salonu (1.810 m²)	2021-2025	54.300.000,00	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	0
SAĞLIK					2.943.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	1.000.000,00
Sağlık					2.943.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	1.000.000,00
2024I00-234026	Muhtelif İşler	Niğde	Makine-Teçhizat, T-15 (1 adet)	2024-2024	2.943.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	1.000.000,00
2024I00-234026-234027	Makine ve Teçhizat	Niğde	Makine-Teçhizat, T-15 (1 adet)	2024-2024	2.943.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	1.000.000,00
DKH-SOSYAL					8.000.000,00	-	8.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	8.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
Teknolojik Araştırma					8.000.000,00	-	8.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	8.000.000,00	7.200.000,00
2024K12-218923	Hydrojen ve Yakıt Pilleri Araştırma Altyapısı	Niğde	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2024-2025	8.000.000,00	-	8.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	8.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
Genel Toplam					486.615.000,00	40.000.000,00	109.006.000,00	152.071.000,00	104.629.947,28	110.951.000,00	154.016.000,00	104.629.947
Not: Yatırım programında yer alan tüm projeler için kamulaştırma ödeneği hariç tutularak dış kredi, sermaye transferi, borç verme, döner sermaye, hibe, vb. diğer tüm ödeneklere dair harcama bilgileri listelenmektedir.												