



NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

2008 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MART 2009





NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

2008 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mart 2009

İÇİNDEKİLER	
1-YÖNETİCİ ÖZETİ	2
2-GENEL DEĞERLENDİRME	3
A- VİZYON	3
B- MİSYON	3
C- TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER	3
D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	4
E-MEVcut ÜRETİM KAPASİTESİ	4
F- 2008 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	4
G- 2008 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	5
a- Genel Yatırım Uygulama Durum	5
b- Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar	6
3- 2008 YILI PROJE UYGULAMALARI	
1) Yayın Alımı	7
2) Makine-Teçhizat Alımları	8
3) Bilgi Teknolojileri	11
4) Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatı	12
5) Kampus Altyapı İkmal İnşaatı	14
6) Rektörlük ve Merkezi Üniteler	16
7) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi	18
8) Çeşitli üniteler etüt projesi	20
10) Büyük Onarım	21
11) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	23
4- ÖNERİLER	25
5- 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (EK-3)	26
6- 2008 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (EK-4)	27



2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 inci maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren üniversitemiz, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmayı hedeflemiş olup, bu hedeflere ulaşabilmek için gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarları hizmete sunmak için fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır.

Üniversitemizin 2008 yılı sermaye ödeneği, 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve yıl içinde yapılan aktarmalarla toplam 14.007.261 YTL' ye ulaşmıştır. Yılsonu harcama tutarı 12.908.609 YTL. olup gerçekleşme oranı % 92 dir. 1995 yılında inşaatına başlanan rektörlük ve merkezi üniteler hizmet binamız tamamlanarak Ekim 2008 tarihinde hizmete açılmıştır. Ayrıca Üniversitemiz Kütüphanesi için tahsis edilen ödenek ile öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın eğitim- öğretim ve araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere yabancı ve Türkçe kitap alımları yapılarak kütüphanemiz zenginleştirilmiş, yayın veri tabanı sayısı ise 45' e ulaşarak bilgiye kısa sürede erişim imkânı sağlanmıştır. Bunların yanı sıra akademik ve idari birimlerimizin makine ve teçhizat ihtiyaçları da söz konusu bütçe imkânları çerçevesinde karşılanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesine göre hazırlanan üniversitemizin 2008 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımla

Prof. Dr. Hamza UYGUN
Rektör

2- GENEL DEĞERLENDİRME

A-Vizyon

Bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında Uluslararası rekabet gücüne sahip, öncü bir üniversite olmaktır.

B-Misyon

Bilim ve teknoloji alanlarında rekabet gücüne sahip bir üniversite olmaktır.

C- Temel Amaç Ve Hedefler

AMAÇLAR	HEDEFLER
1-Üniversitemizin gelecekte Eğitim ve Öğretim Kurumları içerisinde var olabilmesi için gerekli olan eğitim, hizmet, sosyal ve kültür binalarının çağı yakalayan, fen ve sanat kurallarına, teknolojik yeniliklere uygun, planlı, kaliteli, estetik ve ekonomik olarak yaptırıp hizmete almak.	Hedef-1 Yatırım programında devam eden 11.000m ² kapalı alanlı Rektörlük ve Merkezi Üniteler binası tamamlanıp hizmete alınmıştır. Yabancı Diller Yüksekokulu binası inşaatının 2009 yılsonuna kadar bitirilerek hizmete açılması,
	Hedef-2 Yatırım programında devam eden Niğde Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Binası tamamlanarak hizmete alınmıştır. 2012 yılsonuna kadar Amfi bloğu B1 ve fuaye bağlantı bloğu E4'ün tamamlanarak hizmete açılması
	Hedef-3 Yatırım programında devam eden Fen Edebiyat Fakültesi Binamızın C3 bloğunun %100 seviyesine getirilmesi.
	Hedef-4 Yatırım programında devam eden Açık ve Kapalı Spor Tesislerimizin tamamlanarak Kapalı Spor Salonunun % 100 mertebesine getirilmesi, Açık Spor Tesislerinin yapılmasına başlanması.
	Hedef 5- Yatırım programında devam eden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binasının tamamlanarak hizmete alınması A Blok ve amfi bloklarının revize proje çalışmalarının yapılması
2- Üniversitemizin Merkez kampüsünü çevre ve doğayla uyumlu planlı, yaşanabilir bir yerleşke haline getirmek.	Hedef-1 Yatırım programında devam eden Kampus Altyapı tesislerinin 2013 yılına kadar seviyesinin %70 mertebesine getirilmesi. Hedef 2- Merkez yerleşke yeşil alanların artırılması
3- Üniversitemizin kullanımında olan gerek tahsisli gerekse mülkiyetindeki binaların teknolojik yeniliklere uygun hale getirilmesi için yıl içerisindeki ihtiyaçlara göre teknik altyapı iyileştirmelerini, tadilat, bakım ve onarımlarını yapmak.	Hedef-1 Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu binalarının yatırım bütçe görüşmeleri sırasında Büyük onarımları için ödenek temin edilmesi. Hedef 2- (1) deki hedef ve faaliyetlerin gerçekleşmesinden sonra Büyük onarım, bakım, tadilatların yaptırılması..
4- Üniversitemizde ilgili yasalar çerçevesinde kurulacak olan yeni Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Kültür Merkezi, Sağlık Merkezi, Araştırma Merkezi, Sosyal Tesislerin vb hizmet binalarının Yatırım Programına alınması ve Amaç.1 doğrultusunda yaptırılması	Hedef-1 Kültür Merkezi Binasının (Kütüphane, kongre salonları, sergi salonu v.b mekânlar) Yatırım programına alınması gerçekleştirilmiş olup, Kütüphane binasının ihalesinin yapıp inşaatına başlanması. Hedef 2- İletişim Fakültesi Binasının yatırım programına alınmasının sağlanarak yapımının gerçekleşmesi Hedef-3 Eğitim Fakültesi merkez yerleşke ek Binasının yatırım programına alınmasının sağlanarak yapımının gerçekleşmesi Hedef-4 Enstitü (Fen ve Sosyal Bilimler) Binasının yatırım programına alınmasının sağlanarak yapımının gerçekleşmesi

D- Yatırımların Finansman Kaynakları

FİNANSMAN KAYNAĞI	2008 YILI TAHMİN	2008 YILI GERÇEKLEŞEN
HAZİNE	11.510.000	12.451.388
ÖZEL GELİR	0	0
NET FİNANSMAN	0	457.261
HİBE	0	0
TOPLAM	11.510.000	12.908.649

E- Mevcut Üretim Kapasitesi

2008 yılında yatırım inşaatlarından 18.550 m2 tamamlanmış olup, bunun 11.000 m2 si Rektörlük ve Merkezi Birimler inşaatı, 4550 m2 si Açık ve Kapalı Spor Tesisleri inşaatı, 3000 m2 ise Fen- Edebiyat Fakültesi inşaatıdır.

F- 2008 Yılı Yatırımıyla Hedeflenen Ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

HEDEFLLENEN;

- ◆ 2008 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerin tamamının amacına uygun olarak kullanılması,
- ◆ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin A1,E1,E3,E4.1 bloklarının yapılması,
- ◆ Yabancı Diller Yüksekokulu inşaatı ihalesinin yapılarak inşaata başlanılarak % 10 seviyesine getirilmesi,
- ◆ Rektörlük ve Merkezi Üniteler inşaatının tamamlanarak idari birimlerin yeni yerlerine geçmelerinin sağlanması,
- ◆ Akkaya Barajına akan atık su kanalizasyonunun arıtma tesisinin yapılması,

GERÇEKLEŞEN;

- ◆ 2008 yılında üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda; Kütüphanemizin kitap alımları ile diğer birimlerimizin makine-teçhizat alımları ve inşaatların programlanan seviyelerine ulaşması için çalışmalar sürmüştür.
- ◆ Fen- Edebiyat Fakültesi amfi binası bitirilerek hizmete açılmıştır.
- ◆ Rektörlük ve Merkezi Üniteler inşaatının tamamlanarak idari birimler 27.10.2008 tarihinde yeni yerlerine geçmeleri sağlanmıştır.
- ◆ Kütüphane/Kültür Merkezi ve Kongre binası proje hizmetleri alım işi ihalesi yapılarak adı geçen hizmet binalarının 5561m² Kütüphane, 7658m² Kongre Merkezi uygulama projeleri yaptırılmıştır.
- ◆ Kampüs alt yapı ikmal inşaatı projesi kapsamında, Rektörlük ve Merkezi Üniteler çevre ve peyzaj düzenlenmesi, kampüs ana kapı yan düzenlenmesi ve çevre duvarı yapılarak hizmete açılmıştır.


- ◆ Akkaya Barajına akan atık su kanalizasyonunun arıtma tesisi yapılarak test çalışmalarına başlanılmıştır.
- ◆ Yabancı Diller Yüksekokulu inşaatımızın 22.12.2008 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 23.12.2008 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.
- ◆ Açık ve Kapalı Spor Tesisleri inşaatında, Ulusal düzeyde olan Kapalı Spor Salonu binasının 4551 m2 lik kısmı bitirilerek inşaat seviyesi % 95' e ulaşmıştır.
- ◆ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin A1,E1,E3,E4-1 bloklarının ikmal ihalesi Haziran 2007 tarihinde yapılmış, ancak yapılan şikâyet üzerine Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilmiştir. İstekli Firma tarafından 2008 yılı içerisinde Kamu İhale Kurumu hakkında Bölge İdare Mahkemesine dava açılmasından dolayı ihale gerçekleştirilememiştir.

G- 2008 Yılı Yatırım Uygulamaları

a- Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemizin 2008 yılı yatırımlarıyla ilgili tertiplerinde başlangıç ödeneği toplam 11.510.000.YTL iken, 5763 sayılı kanunun 19 ve 28 inci maddeleri uyarınca 1.500.000.YTL, yedek ödenekten 540.000. YTL, 5724 sayılı kanunun 10/3-a maddesi uyarınca da 457.261 YTL ödenek kaydedilmiş ve üniversitemizin yılsonu sermaye ödeneği toplamı 14.007.261 YTL'ye ulaşmıştır. Ödeneğin 12.908.649 YTL'si harcanmış olup yılsonunda 1.098.612 YTL'lik ödenek iptal edilmiştir.

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YILSONU ÖDENEK TOPLAMI	BLOKE	HARCAMA	HARCAMA ORANI (harcama/yılsonu toplam ödenek-bloke)
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	1.300.000	1.322.000	0	1.278.543	0,97
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	100.000	100.000	0	14.828	0,15
06.4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA GİD.	10.000	45.000	0	45.000	1,00
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD.	9.819.000	12.259.261	0	11.305.216	0,92
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİD.	281.000	281.000	0	265.062	0,94
	GENEL TOPLAM	11.510.000	14.007.261	0	12.908.649	0,92



b-Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- ◆ Son yıllarda kamu yatırım ödenekleri, Orta Vadeli Mali Plan ile belirlenen ödenekler ile sınırlı tutulmaktadır. Dolayısıyla 1993 yılından beri devam eden üniversitemiz yatırımlarının süreleri uzamakta ve inşaatlarımız programlanan sürelerde bitirilememektedir.
- ◆ Yatırım ödeneklerinin, Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsimimin göz önüne alınarak yapılması daha gerçekçi bir yaklaşım sergileyecektir.

3- 2008 YILI PROJE UYGULAMALARI

1- Proje No: 2008H034190 Proje Adı: YAYIN ALIMI

2008 yılında Üniversitemiz Kütüphanesi için ayrılan ödenek 350.000 YTL 'dir. Yıl içinde 344,443. YTL'si harcanmış olup yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.

S.NO	HARCAMANIN ADI:	TARİHİ:	TUTARI:
1	Proquest Science&Technology Package Veri Tabanı	18.03.2008	18.957,02 YTL
2	Proquest Digital Dissertations Veri Tabanı	19.03.2008	24.389,03 YTL
3	JSTOR Science Collection Veri Tabanı	30.04.2008	16.535,82 YTL
4	Wiley Interscience Veri Tabanı	30.04.2008	11.163,33 YTL
5	Emerald Xtra Veri Tabanı	21.05.2008	23.343,83 YTL
6	Oxford Online Journals Veri Tabanı	21.05.2008	2.991,36 YTL
7	SAGE Veri Tabanı	23.05.2008	16.117,98 YTL
8	Springer Link Veri Tabanı	23.05.2008	29.396,95 YTL
9	Türkçe Kitap Satın Alımı	26.08.2008	10.814,19 YTL
10	Ebrary Academic Complete Veri Tabanı	29.08.2008	6.048,60 YTL
11	Safari E Books	29.08.2008	18.668,48 YTL
12	Proquest 360 Search Veri Tabanı	29.08.2008	6.563,01 YTL
13	Proquest 5000 Veri Tabanı	17.09.2008	53.152,09 YTL
14	Springer Mathematics and Statistical E Books	17.09.2008	22.584,43 YTL
15	Yabancı Kitap Alımı	25.11.2008	56.154,52 YTL
16	Proquest Dissertation and Thesis Full Text Veri Tabanı	16.12.2008	27.562,57 YTL
		KULLANILAN	344.443,00 YTL
		KALAN	5.557,00 YTL
		TOPLAM	350.000,00 YTL

2- Proje No: 2008H034180 Proje Adı: Makine-Teçhizat Alımı


Makine ve Teçhizat Alımları projesi için 2008 yılı bütçemizde ayrılan ödenek 950.000 YTL olup, 5724 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10/3-a maddesi uyarınca likit karşılığı 22.000 YTL ödenek eklenmiştir. Ödeneğin 934.100 YTL si ise harcanmıştır. 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5/a maddesi uyarınca projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiş olup, birimler itibariyle harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	MİKTARI	TUTARI
REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLER			
Rektörlük Özel Kalem	Büro işyeri mefruşat alımı	Muhtelif	110.562,46
	Ahşap mutfak dolabı	1 Adet	2.501,60
TOPLAM			113.064,06
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI			
	Sentetik çim halı alımı	1 Adet	26.262,00
	Yoğuşmalı kombi	1 Adet	11.800,00
	Büro işyeri mefruşat alımı	Muhtelif	28.351,93
	Büro işyeri mefruşat alımı	Muhtelif	29.994,42
	Büro işyeri mefruşat alımı	Muhtelif	52.601,57
	Büro işyeri mefruşat alımı	Muhtelif	24.493,26
	Büro işyeri mefruşat alımı	Muhtelif	15.764,80
	Ahşap mutfak dolabı	1 Adet	2.501,60
	Büro işyeri mefruşat alımı	Muhtelif	17.741,30
	Büro işyeri mefruşat alımı	Muhtelif	26.361,20
	Büro işyeri mefruşat alımı	Muhtelif	13.664,40
TOPLAM			249.536,48
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI			
	Çim biçme traktörü 18 hp	1 Adet	6.372,00
	Çim biçme makinesi	2 Adet	1.392,40
	Ergo tırpanlı motor	1 Adet	1.038,40
	Çapa makinesi	1 Adet	1.227,20
	Gübre serpm makinesi	1 Adet	44,84
	Motorlu testere	1 Adet	637,20
TOPLAM			10.712,04

ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU			
	Rahim içi araç uygulama maketi	1 Adet	495,60
	Jinekolojik simülatör	1 Adet	1.699,20
	Kendi kendine meme muayene maketi	1 Adet	578,20
	Binoküler mikroskop	2 Adet	4.519,40
	Kadın mesane katerizasyonu	1 Adet	1.109,20
	Enjeksiyon Kol Maketi	1 Adet	1.038,40
	Projeksiyon cihazı ve ekipmanı	3 Adet	5.876,40
	TOPLAM		15.316,40
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ			
	Fiber sonlandırma ve sisteme dâhil edilmesi	1 Adet	16.697,00
	TOPLAM		16.697,00
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI			
	Altyapı ve yönetilebilir anahtar alım işi ve	1 Adet	108.560,00
	Kurumsal ağ güvenlik sistemi alımı		
	Fortinet-Fortigate 3016B Network	1 Adet	58.926,25
	Fortinet-FortiAnalyzer 800B	1 Adet	17.478,75
	Bilgisayar ve yan donanım malzemesi alımı	Muhtelif	98.211,40
	Doküman Yönetimi Sunucusu	1 Adet	25.370,00
	Harici disk birimi	1 Adet	24.072,00
	Tarayıcı	1 Adet	1.239,00
	Bilgisayar alımları	58 Adet	80.808,48
	TOPLAM		414.665,88
EĞİTİM FAKÜLTESİ			
	Baskı makinesi	1 Adet	6.921,05
	TOPLAM		6.921,05
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ			
Jeoloji Mühendisliği			
	Üsten aydınlatma seti	1 Adet	18.312,48
	Dijital fotoğraf makinesi	1 Adet	4.989,60
	TOPLAM		23.302,08
Elektrik-Elektronik Mühendisliği			
	Güç elektroniği eğitim seti	1 Adet	15.930,00
	El tipi dijital multimetre	10 Adet	1.121,00
	TOPLAM		17.051,00
Müh.-Mimarlık Fak. Dekanlığı			
	Bilgisayar alımları	16 Adet	34.928,19
	TOPLAM		34.928,19

ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU			
	Projeksiyon cihazı	1 Adet	1.180,00
TOPLAM			1.180,00
Genel Evrak			
	Kompakt arşiv dolabı alımı	9 Adet	20.105,43
TOPLAM			20.105,43
KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI			
	Kitaplık	75 Adet	10.620,00
TOPLAM			10.620,00
GENEL TOPLAM			934.100,00

2008 YILI MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI



3- Proje No: 2008H034200 Proje Adı: Bilgi Teknolojileri Alımı

Bilgi Teknolojileri Alımları projesi için 2008 yılı bütçemizde ayrılan ödenek 100.000 YTL olup, ödeneğin 14.828 YTL'si harcanmıştır.

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	MİKTARI	TUTARI
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR MESLEK YÜKSEKOKULU			
	E-Analiz yazılım programı alımı	1 Adet	3.500,00
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI			
	Taşınır mal kayıt programı alımı	16 Kullanıcı	11.328,00
GENEL TOPLAM			14.828.000,00

4- Proje No: 1993H031970 Proje Adı: FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI								
NUMARASI	1993H031970								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	1993-2010								
KARAKTERİSTİĞİ	İNŞAAT 9675 m2								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)									
YILI	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	TOPLAM	2008 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
2008				1.500 (1.100)				2.600	100
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									


- | | |
|---------------------------------|---|
| 1-İLGİLİ DAİRE | : Niğde Üniversitesi |
| 2-SÖZLEŞME TARAFLARI | : a) Niğde Üniversitesi Rektörü
b) Müteahhit: Süer OKMAN |
| 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU | : Fen- Edebiyat Fakültesi İnşaatı |
| 4-KEŞİF BEDELİ | : 58.000.-YTL |
| 5-İHALE TENZİLATI | : %10.50 |
| 6-İHALE BEDELİ | : 51.910.-YTL |
| 7-İHALE TARİHİ | : 28.12.1993 |
| 8-MUKAVELE TARİHİ | : 04.02.1994 |
| 9-SAYIŞTAY TESCİL TARİHİ | : 03.06.1993 |
| 10-TESCİLİN TEBLİĞ TARİHİ | : 23.06.1994 |
| 11-YER TESLİM TARİHİ | : 25.07.1994 |
| 12-FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ | : 25.07.1994 |
| 13-İŞİN BİTİM TARİHİ | : 15.11.1997 |
| 14-GÜNLÜK GECİKME CEZASI | : 15, 57-YTL |
| 15-SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ | : 15.12.2009 |
| 16- KEŞİF ARTIŞI | : % 30 |
| 17- TOPLAM KEŞİF | : 75.400-YTL |
| 18-TOPLAM KAPALI ALAN | : 23.000 m2 |
| 19- FİZİKİ GERÇEKLEŞME | : % 85 |
| 20- İNŞAATIN DURUMU | : |

Üniversitemiz Yatırım Programında devam etmekte olan 4 bloktan oluşan Fen Edebiyat Fakültesi inşaatımızda Dekanlık, İdari ve Akademik mekânlar ve sınıfları içeren D2 Blok, bodrum-zemin-1.-2.-3. Kat olmak üzere toplam beş katlı olup 1998 –1999 Eğitim ve Öğretim yılında hizmete açılmıştır. Derslik ve laboratuvarları içeren E3 Blok zemin-1.-2.-3. kat olmak üzere toplam dört katlı olup 2001–2002 Eğitim ve Öğretim yılında hizmete açılmıştır. D2-E3 blokları bağlantıları tamamlanmıştır. E3 bloğun bahçesi içerisindeki çelik karkas kantin 2004 yılında hizmete açılmıştır. Bodrum, zemin, 1. katlı olan E1 Amfi bloğu ise 2008 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Ayrıca derslik, laboratuvar ve akademik personel mekânlarını içeren C3 bloğunun kabasının büyük bir kısmı da tamamlanmıştır.

Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatımızın 2008 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.500.000,00-YTL olup 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, projeler arası ödenek aktarması kapsamında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi inşaatı ödeneğinden 1.100.000,00-YTL ödenek aktarılmış olup, toplam ödenek 2.600.000 YTL' ye ulaşmış olup ödeneğin tamamı harcanmıştır. Gerçekleşen harcamaya göre İnşaat imalatlarından; E1 amfi bloğunda PVC yer döşeme kaplaması, fasarit tavan kaplaması, muhtelif demir imalatları, yağlı boya, duvar boya ve badana işleri yapılmıştır. Elektrik tesisatı imalatlarından; Projeksiyon ve seslendirme sistemi ile Makine tesisatları imalatlarından havalandırma sistemi eksiklikleri tamamlanmış olup, işletmeye alınmıştır. E1 Amfi bloğu tamamlanarak hizmete alınmıştır. Ayrıca derslik, laboratuvar ve akademik personel mekânlarını içeren C3 bloğun inşaat imalatlarından; temel ve drenaj kanalları yapılmış, radye temel eksiklikleri tamamlanmıştır. C3 blokta A,B,C,D kısımlarına ait bodrum kat betonları dökülerek suya karşı yalıtım işlemleri tamamlanmıştır. C3 bloğun A kısmının bodrum, zemin, 1. kat, 2.kat, 3. kat, 4. kat betonları, B kısmının bodrum kat ve zemin kat betonları, C kısmında bodrum kat ve zemin kat betonları ile D kısmında bodrum kat betonları atılmıştır. Dış ve iç duvar yapımına başlanılmıştır.



Fen-Edebiyat Fakültesi inşaatından Görünüm



Konferans Salonu

5-Proje No: 1994H032350 Proje Adı: KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI								
NUMARASI	1994H032350								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	1994-2010								
KARAKTERİSTİĞİ	YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)									
YILI	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2008 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
2008				1800		1500 400 540 400		4640	100
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									

1-İLGİLİ DAİRE	:Niğde Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	: a) Niğde Üniversitesi Rektörü b) Müteahhit: Özbek İnş. Tic. Ltd. Şti.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	: Niğde Kampus Altyapı İkmal İnşaatı
4-KEŞİF BEDELİ	: 4.000.000.-YTL
5-İHALE TENZİLATI	: %22.87
6-İHALE BEDELİ	: 3.085.200.-YTL
7-İHALE TARİHİ	: 10.10.2001
8-MUKAVELE TARİHİ	: 11.12.2001
9-SAYIŞTAY TESCİL TARİHİ	: 14.12.2001
10-TESCİLİN TEBLİĞ TARİHİ	: ..././.
11-YER TESLİM TARİHİ	: 01.04.2002
12-FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 01.04.2002
13-İŞİN BİTİM TARİHİ	: 15.12.2004
14-GÜNLÜK GECİKME CEZASI	: 462,78.-YTL
15-SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	: 15.12.2009
16-KEŞİF ARTIŞI	: % 30
17-TOPLAM KEŞİF	: 5.200.000.-YTL.
18-)TOPLAM KAMPÜS ALANI	: 2.335.655 m2
19-) FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 76
20-) İNŞAATIN DURUMU	:

Üniversitemiz Yatırım Programında devam etmekte olan Niğde Üniversitesi Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı İşimizde; 1600 KW lık iki adet trafo, 1000 tonluk su deposu, 50 tonluk tali su deposu, çevre ihata çiti, 3.850 m su isale hattı, 3.515 m kanalizasyon, 4.000 m ana ve tali ısı galerileri tamamen, çevre aydınlatması ise kısmen tamamlanmıştır. Isı merkezi binasının kabası tamamlanmıştır. Kampüse içme ve sulama suyu temini için üç adet sondaj çalışması yapılarak tesisatı tamamlanmıştır. Kampüs giriş tak kapısı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Gerek yatırım bünyesinde gerekse yerel yönetimlerin yardımı ile kampüs içi ulaşım yolları kısmen tamamlanmıştır. Mevcut binalara doğalgaz bağlantısı yapılarak ısıtma doğalgaza dönüştürülmüştür. Kampüs içerisinde yeşil kuşaklarda ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmaları kısmen yapılmıştır

Kampüs Altyapı İkmal İnşaatımızın 2008 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.800.000,00-YTL iken, 5763 Sayılı Kanunla 1.500.000,00 YTL ve 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda projeler arası ödenek aktarması kapsamında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaatı yatırım bütçesinden 400.000,00 YTL, likit ödenekten 400.261,00 YTL, ayrıca yedek ödenekten 540.000,00 YTL ödenek aktarılmış olup, toplam ödeneği 4.640.261,00 YTL'ye ulaşmış olup 2008 yılı içerisinde ödeneğin tamamı harcanmıştır. Gerçekleşen harcamaya göre Akkaya Barajına boşalan kanalizasyonun artırılması için 500 m³/günlük arıtma tesisinin inşaat, mekanik ve elektrik tesisatları yapılarak birinci kısmı tamamlanıp test çalışmalarıyla işletmeye alınmıştır. İnşaat imalatlarından; Kanalizasyon şebekesinin 1999 m lik kısmı tamamlanmıştır. Makine tesisatı imalatlarından; içme suyu şebekesi galeri içine alınması 1000 tonluk su deposuna hidrofor, su pompaları yapılması, çevre sulama işleri ile Elektrik tesisatı imalatlarından; galeriler içerisinde kablo tavası, fiber optik kablo, OG kabloları çekilmiştir. Teshin Merkezine 400 KW arıtma tesisine 100 KW lık trafo ve jeneratör TOKİ'den kampüs içerisine hat tadilatı yapılarak enerji sağlanmıştır. İnşaat imalatlarından; Giriş takı düzenlenmesi ve 1200 m duvar temeli imalatları yapılmıştır. Rektörlük Binasının 9850 m²lik çevre düzenlenmesinin ve peyzaj çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında 4154 m² kilitli parke, 5700 m² çim alanı ve ağaçlandırma yapılmıştır.

Kampüs Tak Kapısı



Arıtma Tesisi Çalışmaları

6- Proje No: 1994H032370 Proje Adı : REKTÖRLÜK VE MERKEZİ ÜNİTELER

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR		EĞİTİM							
PROJE SAHİBİ KURULUŞ		NİĞDE ÜNİVERSİTESİ							
PROJENİN;									
ADI		REKTÖRLÜK ve MERKEZİ ÜNİTELER İNŞAATI							
NUMARASI		1994H032370							
YERİ		NİĞDE							
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ		1994-2011							
KARAKTERİSTİĞİ		İNŞAAT (11.000+5.000M2) .+ DONATIM.							
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)									
YILI	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2008 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
2008				2950		300		3.011	88
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									

1-İLGİLİ DAİRE	: Niğde Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	: a) Niğde Üniversitesi Rektörü b) Müteahhit: Özfer İnş. Tic. Ltd. Şti
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	: Rektörlük ve Merkezi Üniteler İnşaatı
4-KEŞİF BEDELİ	: 130.000.-YTL
5-İHALE TENZİLATI	: %10.25
6-İHALE BEDELİ	: 116.675.-YTL
7-İHALE TARİHİ	: 04.09.1995
8-MUKAVELE TARİHİ	: 31.10.1995
9-SAYIŞTAY TESCİL TARİHİ	: 20.11.1995
10-TESCİLİN TEBLİĞ TARİHİ	: 23.11.1995
11-YER TESLİM TARİHİ	: 24.11.1995
12-FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 24.11.1995
13-İŞİN BİTİM TARİHİ	: 15.12.1998
14-GÜNLÜK GECİKME CEZASI	: 35-YTL
15-SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	: 15.12.2008
16-KEŞİF ARTIŞI	: -
17-TOPLAM KEŞİF	: 130.000.-YTL.
18-TOPLAM KAPALI ALANI	: 11.000 m2 (+ 5.000 m2 Yabancı Diller Yüksekokulu İnşaatı)
19- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 80
20- İNŞAATIN DURUMU	:

Rektörlük ve Merkezi Üniteler İnşaatımızın 2008 yılı bütçe başlangıç ödeneği 2.950.000,00-YTL'dir. 2008 yılı içerisinde bu ödeneğin 2.500.000.-YTL'si Rektörlük ve Merkezi Üniteler inşaatımız için, 450.000.-YTL'si aynı proje kapsamında ihalesi yapılan Yabancı Diller Yüksekokulu inşaatı işine ayrılmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından planlama için gerekli onaylar alınmış olup, 2008 Yılı Programın Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda projeler arası ödenek aktarması kapsamında çeşitli ünitelerin etüt projesi için ayrılan tutardan 300.000,000 YTL ödenek aktarılmıştır. Aktarılan ödeneğin 2005 yılında hizmete açılan Rektörlük ve Merkezi Üniteler proje numarası altında yapılan Cumhuriyet Anıtı kesin hesap farkı için 240.262,00 YTL ödenmiştir. Yabancı Diller Yüksekokulu inşaatımızın 22.12.2008 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 23.12.2008 tarihinde yer teslimi yapılması nedeniyle adı geçen iş için ayrılan 450.000,00 YTL ödenekten 250.000,00 YTL si Rektörlük Binası inşaatının kesin hesap farkı için ödenek aktarılarak adı geçen inşaata 2.770.337,00 YTL harcama yapılmıştır. Rektörlük ve Merkezi Üniteler inşaatına toplam 3.010.599,97 YTL harcanmıştır.

Gerçekleşen harcamaya göre Rektörlük ve Merkezi Üniteler Binasının inşaat imalatlarından; iç ve dış boya işleri cam mozaik WC kompakt lamine bölmeler, bina içi dolaplar, paslanmaz çelik korkulukları, trotuarlar, kanalizasyon bağlantı hattı, elektrik tesisatı imalatlarından; kamera sistemi, jeneratör, UPS, yangın alarmı ve makine tesisatı imalatlarından otomatik kontrol, fancoil, doğal gaz tesisatı ve bacası, klima, yangın sistemi, ısıtma sistemi eksiklikleri tamamlanarak bina hizmete alınmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 100'dür.



Rektörlük ve Merkezi Üniteler Binasından Görünüm

7-Proje No: 1994H032380 Proje Adı: MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ								
NUMARASI	1994H032380								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	1994-2010								
KARAKTERİSTİĞİ	İNŞAAT (10300 m ²) + DONATIM								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)									
YILI	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2008 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
2008				2200		-1500			%0
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									

- 1- İLGİLİ DAİRE : Niğde Üniversitesi
2- SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Niğde Üniversitesi Rektörü
b) Müteahhit: Süer OKMAN
3- SÖZLEŞMENİN KONUSU : Niğde Müh. -Mim. Fakültesi İnş.
4- KEŞİF BEDELİ : 98.000-YTL
5- İHALE TENZİLATI : %10,40
6- İHALE BEDELİ : 87.808-YTL
7- İHALE TARİHİ : 04.09.1995
8- MUKAVELE TARİHİ : 31.10.1995
9- SAYIŞTAY TESCİL TARİHİ : 20.11.1995
10- TESCİLİN TEBLİĞ TARİHİ : 23.11.1995
11- YER TESLİM TARİHİ : 24.11.1995
12- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TAR. : 24.11.1995
13- İŞİN BİTİM TARİHİ : 15.12.1998
14- GÜNLÜK GECİKME CEZASI : 26,34-YTL
15- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ: 30.12.2006 A2,E2,D2 BLOKLAR
16- KEŞİF ARTIŞI : % 30 + % 21,30
17- TOPLAM KEŞİF : 148.274-YTL
18- TOPLAM KAPALI ALANI : 24.000 m2
19- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 100
Genel % 60
20- İNŞAATIN DURUMU :

Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaatımız A-B-C-D-E-F-G-H bloklardan oluşmakta olup, toplam proje kapalı alanı 64.000 m² dir. Yatırım Programında devam eden kapalı alanı 24.000 m²'dir. Derslik olan D1 Blok 2005 yılı içerisinde hizmete açılmıştır. 2006 yılı içerisinde E2, A2, D2 ve bağlantı blokları tamamlanarak hizmete açılmış olup toplam alan 13.700m²'dir.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaatımızın 2008 yılı bütçe başlangıç ödeneği 2.200.000,00-YTL dir. Fakülte Dekanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda A1, E1, E3, E4.1 (tek kol) blokları olmak üzere 7296 m²'lik ikmal ihalesine çıkılmış olup ihalesi "İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik" gereği istekli firmalarca Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz ve şikâyet başvurusu sonucu Kamu İhale Kurulu tarafından iptal edilmiştir. İstekli firma tarafından ihalenin Bölge İdare Mahkemesine verilmesi ve Mahkeme sürecinin beklenmesi nedeniyle 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda projeler arası ödenek aktarması kapsamında toplam ödeneğin 1.100.000,00 YTL si Fen-Edebiyat Fakültesi inşaatına, 400.000,00 YTL si Altyapı ikmal inşaatına ödenek aktarması yapılmıştır. İhale yapılamadığından geri kalan 700.000,00 YTL ödenek kullanılamamıştır.

2009 yılı içerisinde A1, E1, E3, E4.1 (tek kol) blokların yapılan ihale süreci devam etmekte olup ihale Bölge İdare Mahkemesinin sonucuna göre yer teslimi veya ihalesi yapılarak adı geçen bloklara başlanacaktır.

8- Proje No: 2007H32970 Proje No: ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi								
NUMARASI	2008H034160								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2009–2009								
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt –Proje ve Müş.								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)									
YILI	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2008 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
2008	369			369		—300		56	81
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									

2008 yılı içerisinde etüt projede temin edilen ödenek ile Üniversitemiz Kütüphane/Kültür Merkezi ve Kongre binası proje hizmetleri alım işi ihalesi yapılarak adı geçen hizmet binalarının 5561m² Kütüphane, 7658m² Kongre Merkezi uygulama projeleri yaptırılmıştır. Sözleşme kapsamında 56.060,00YTL harcanmıştır. Bu iş için ayrılan ödeneğin ihaleden sonra Rektörlük ve Merkezi Üniteler inşaatına 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda projeler arası ödenek aktarması kapsamında 300.000,00 YTL ödenek aktarılmıştır.

2009 yılı içerisinde Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi bünyesinde 2010 yılında yatırım programına alınması planlanan hizmet ve eğitim binaları projesi yaptırılacaktır.

9- Proje No: 2007H32980 Proje Adı: BÜYÜK ONARIM

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	Büyük Onarım								
NUMARASI	2008H034170								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2009-2009								
KARAKTERİSTİĞİ	Büyük Onarım ve tadilat								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ Cari Fiyatlarla, Bin YTL)									
YILI	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2008 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
2008	281			281				265	94
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									

Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan Büyük Onarım, 2008 yılı bütçe başlangıç ödeneği 281.000,00-YTL olup, 2008 yılı içerisinde ödeneğin 265.065,16 YTL si harcanmıştır.

Gerçekleşen harcamaya göre Büyük Onarım bünyesinde aşağıdaki işler yapılmıştır.

SNO	KONUSU	GEREKÇESİ	HARCAMA (YTL)
1	N.Ü.Eğitim Fakültesi Yemekhanesi (tezgâh altı ahşap dolap ve paravan yapılması işi)	Okulun bakım ve onarım giderlerinde yeterli ödenek olmadığından	4.484,48
2	Rektörlük ve Birimlerin kalorifer, brülör tadilatı ve tamirâtı	Acil yapılması gereken tamirat ve bakım	2.792,48
3	Su pompaları tadilat ve onarımı	Acil yapılması gereken tamirat ve bakım	2.197,16
4	Rektörlük Binası brülör beyni değişimi tadilat ve tamirâtı	Acil yapılması gereken tamirat ve bakım	692,12
5	Rektörlük ve Birimlerin tadilat ve tamirâtı	Acil yapılması gereken tamirat ve bakım	6.343,07
6	Barakalar kazan borusu yenileme tadilat ve tamirâtı	Acil yapılması gereken tamirat ve bakım	590,00
7	Turizm Otelcilik Uygulama Tarihi (Lokal) Binasının çatı olukları ve alçı asma tavan değişimi ile boya badana	Acil yapılması gereken tamirat ve bakım	7.102,36
8	Merkezi Kafeterya soğuk odalar periyodik bakım işleri yapımı	Acil yapılması gereken tamirat ve bakım	2.124,00
9	Rektörlük ve Birimleri sulama hatları tadilatı ve malzemenin tamirat işleri yapılması	Acil yapılması gereken tamirat ve bakım	1.400,86
10	Eğitim Fakültesi (Öğrenci yemekhanesi ve Eğitim Fakültesi kampüsü ana giriş kapısında tadilat ve onarım işleri)	Okulun bakım ve onarım giderlerinde yeterli ödenek olmadığından	8.926,23
11	Ulukışla Meslek Yüksekokulunun çatısında alüminyum trapez çatı örtüsü yapım işi	Okulun bakım ve onarım giderlerinde yeterli ödenek olmadığından	11.741,75
12	Fen-Edebiyat Fakültesi E Blok tadilat işi	Acil yapılması gereken tamirat ve bakım	75.970,44
13	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Derbent Kültür Merkezinin çatı tadilat ve onarım işi	Acil yapılması gereken tamirat ve bakım	8.224,60
14	Bor Meslek Yüksekokulu paratoner ve telefon santrali topraklama yapılması işi	Okulun bakım ve onarım giderlerinde yeterli ödenek olmadığından	2.254,98
15	Rektörlük ve Birimleri doğal gaz sayacı kiti takılması ve tadilatı işi	Acil yapılması gereken tamirat ve bakım	4.608,50
16	Merkez Kampüsü 50 tonluk su deposu tadilat ve kuyu pompası tadilat işleri	Acil yapılması gereken tamirat ve bakım	4.112,30
17	Rektörlük Kampüsü ve Bağlı Birimlerin tadilat ve tamirat işleri	Acil yapılması gereken tamirat ve bakım	4.255,00
18	Merkez Rektörlük binası bahçe duvarı üzerine kafes tel ile demir korkuluk yapım işi	Acil yapılması gereken tamirat ve bakım	8.950,06
19	Bor Halil Zöhre Ataman MYO koruma ve işletme topraklama işi yapılması	Okulun bakım ve onarım giderlerinde yeterli ödenek olmadığından	3.029,06
20	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kalorifer kazanına alev kırıcı takılma işi	Acil yapılması gereken tamirat ve bakım	1.622,50
21	Merkez Kampüs giriş otomatik kayar kapı yapılması işi	Acil yapılması gereken tamirat ve bakım	7.619,47
22	Bor Halil Zöhre Ataman MYO, Bor MYO, BESYO binalarında tadilat ve onarım işi	Acil yapılması gereken tamirat ve bakım	79.551,47
23	Zübeyde Hanım Sağlık M.Y. bahçe giriş kapısının otomatik kayar kapıya dönüştürülmesi işi	Acil yapılması gereken tamirat ve bakım	3.379,82
24	BESYO mevcut Kapalı Spor Salonu klima santrali üzerine madeni doğramada trapez sac kaplamalı çatı örtüsü yapım işi	Acil yapılması gereken tamirat ve bakım	5.354,84
25	Rektörlük ve bağlı birimleri mekanik işleri	Acil yapılması gereken tamirat ve bakım	7.737,61
GENEL TOPLAM			265.065,16

10- Proje No: 2001H050040 Proje Adı: AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR		SPOR							
PROJE SAHİBİ KURULUŞ		NİĞDE ÜNİVERSİTESİ							
PROJENİN;									
ADI		AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ İNŞAATI							
NUMARASI		2001H050040							
YERİ		NİĞDE							
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ		2001-2009							
KARAKTERİSTİĞİ		İNŞAAT (Spor Salonu)							
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)									
YILI	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2008 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
2008				1000				999	100
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									

1-İLGİLİ DAİRE

2-SÖZLEŞME TARAFLARI

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU

4-KEŞİF BEDELİ

5-İHALE TENZİLATI

6-İHALE BEDELİ

7-İHALE TARİHİ

8-MUKAVELE TARİHİ

9-SAYIŞTAY TESCİL TARİHİ

10-TESCİLİN TEBLİĞ TARİHİ

11-YER TESLİM TARİHİ

12-FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ

13-İŞİN BİTİM TARİHİ

14-GÜNLÜK GECİKME CEZASI

15-SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ

16-KEŞİF ARTIŞI

17-TOPLAM KEŞİF

18-)TOPLAM KAPALI ALANI

19-) FİZİKİ GERÇEKLEŞME

20-) İNŞAATIN DURUMU

:Niğde Üniversitesi

: a) Niğde Üniversitesi Rektörü

b) Müteahhit: Kemal İnş. Tic. Ltd. Şti.

: Niğde/Bor Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı

: 5.422.376,00-YTL

: %10,13

: 4.873.089,31-YTL

: 26.08.2002

: 26.09.2002 / 09804

: 30.09.2002 / 1782-25940

: 02.10.2002

: 04.10.2002

: 04.10.2002

: 31.12.2005

: 730,96YTL

: 06.06.2009

:---

: 5.422.376,00-YTL

: 4550 m²

: % 70

:

Açık ve Kapalı Spor Salonu İnşaatımız Niğde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binamızın bulunduğu Bor-Niğde yolunun Bor 2,50 km yaklaşımdadır. Yapımı devam etmekte olan Kapalı Spor salonu 71, 50*49, 30 m boyutunda olup, 15, 30*49, 30 boyutundaki fuaye ve giriş kısmını oluşturan Blok, zemin ve +1 kat olarak yapılmaktadır. Salon kısmı tribün ve salonu içeren Blok ise zemin ve +1 kat olarak 56, 20*49, 30 boyutunda yapılmaktadır. Fuaye kısmı çatı altı kotu + 7,60 m, salon kısmının çatı altı kotu + 11,00 m dir.

Açık ve Kapalı Spor Salonu İnşaatımızın 2008 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.000.000,00-YTL, 2008 yılı içerisinde ödeneğin tamamı harcanmıştır. Gerçekleşen harcamaya göre inşaat imalatlarından alüminyum bölme imatları, çeşitli profil ve sac imatları, fuaye bölümünde bulunan merdiven korkuluğu, çatı indirmeleri, oluk imatları, oyun sahası ahşap parke döşemesi, oyuncuların spor esnasında zarar görmemesi için salon kenarı perde duvarlarına şok emici kaplama yapılmıştır. Protokol için özel oturma koltukları, eksik olan boya badana işlemleri tamamlanmıştır. Çevreye ait düzenlemelere başlanmış, trotuar çalışmaları yapılmıştır. Elektrik tesisatı imalatlarından; Jeneratör, aydınlatma tesisatı, mono blok trafo yapılmıştır. Makine tesisatı imalatlarından; Havalandırma kanal izolasyonu, klima santrali, sıhhi tesisat ve kısmi boru işleri tamamlanmıştır. Kapalı Spor Salonu binasının fiziki gerçekleşmesi %95'dir.



Spor Salonu iç görünüm



Spor Salonu Dış Görünüm

4- ÖNERİLER

- ◆ Müteahhitlik Yasasının çıkarılması gerekmektedir.
- ◆ Devlet Planlama uzmanlarının yatırımları yerinde görmeleri gerekmektedir.
- ◆ Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin; yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken yapmış oldukları hesaplamaların, dikkate alınarak talebin aynen karşılanması gerekir.
- ◆ Ödeneklerin tamamının ilk üç aylık dönemde serbest bırakılması, uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldıracaktır.
- ◆ Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayışının zaman içinde değiştirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi ve gerekirse bunun DPT gibi merkezi bir kuruluşun yardım ve desteği ile yapılması sağlanmalıdır.

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2007 Sonu Kümülatif Harcama		2008 Yılı Program Ödenek			2008 Yılı Revize Ödenek			2008 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme			
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	10		87.658			71.252			11.500			+2.462			12864
Sağlık															
Diğer Kamu Hizmetleri															
—İktisadi															
—Sosyal															
TOPLAM	10		88.187			71.252			11.500			+2.462			12.864

2008 YILSONU HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN YTL.)

DÖNEM=4

Kuruluş Adı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

Sektör Adı: Eğitim

Bim	YSK.	PROJE NO (3)	PROJENİN ADI (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2007 Kümülatif (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
No (1)	(2)															
24026	464	2008H034160	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2008	Niğde	0	369	0	0	0	369	-300			56
24027	464	1994H032370	Rek. Ve Merkezi Üniteler (16000 m2)	ÖZEL BÜTÇE	2009	Niğde	0	22.500	17.529	0	0	2.950	+300			3.011
24028	464	1993H031970	Fen Edebiyat Fakültesi (29600m2)	ÖZEL BÜTÇE	2009	Niğde	0	17.500	15.286	0	0	1.500	+1100			2.600
24029	464	1994H032350	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2009	Niğde	0	23.000	20.021	0	0	1.800	+2840			4.640
24030	464	1994H032380	Müh. Ve Mim. Fakültesi(24000m2)	ÖZEL BÜTÇE	2009	Niğde	0	14.500	11308	0	0	2.200	-1.500			0
24031	464	2008H034170	Büyük Onarım	ÖZEL BÜTÇE	2008	Niğde	0	281	-	0	0	281				265
24032	464	2008H034180	Makine ve Teçhizat Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2008	Niğde	0	950	0	0	0	950	+22			934
24033	464	2008H034190	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2008	Niğde	0	350	-	0	0	350				344
24034	464	2008H034200	Bilgi Teknolojileri	ÖZEL BÜTÇE	2008	Niğde	0	100	-	0	0	100				15
22849	464	2001H050040	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2008	Niğde	0	8.108	7.108	0	0	1.000				999
TOPLAM								87.658	71.252	0	0	11.500		0	0	12.864