



NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

2007 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MART 2008



NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

2007 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
MART 2008

İÇİNDEKİLER

1-YÖNETİCİ ÖZETİ	1
2-GENEL DEĞERLENDİRME	2
A- VİZYON	2
B- MİSYON	2
C- TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER	2
D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	3
E-MEVcut ÜRETİM KAPASİTESİ	3
F- 2007 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	3
G- 2007 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	4
a- Genel Yatırım Uygulama Durum	4
b- Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar	4
3- 2007 YILI PROJE UYGULAMALARI	
1) Yayın Alımı	5
2) Makine-Teçhizat Alımları	6
3) Bilgi Teknolojileri	13
4) Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatı	14
5) Kampus Altyapı İkmal İnşaatı	16
6) Rektörlük ve Merkezi Üniteler	18
7) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi	20
8) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	22
9) Çeşitli üniteler etüt projesi	24
10) Büyük Onarım	24
11) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	25
12) İleri Araştırma Projeleri	27
13) Taşıt Alımı	28
4- ÖNERİLER	28
5- 2007 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (EK-3)	29
6- 2007 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (EK-4)	30



2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 inci maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren üniversitemiz, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten bir üniversite olmayı hedeflemiş olup, bu hedeflere ulaşabilmek için gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarları hizmete sunmak için fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır.

1992 yılında kurulan ve fiziki alt yapısını henüz tamamlayamamış olan üniversitemize, 2007 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve yılı içinde yapılan aktarmalarla verilen toplam 13.265.000 YTL olan ödeneğin; 1.877.712 YTL si Maliye Bakanlığınca bloke edilmiştir. Kullanılabilir 11.366.308 YTL'nin % 88' ini Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri, % 12' sini ise diğer sermaye giderleri oluşturmaktadır. Kullanılabilir ödeneğin % 99.82' si kullanılmıştır.

İnşaat projelerine ait ödenek tekliflerimizin, tasarruf genelgelerine ve blokelere tabi tutulmayarak aynen kabul edilmesi ve sağlanan imkanla, bina derslik ve laboratuvarlarımızın programlanan sürede hizmete sunulması; inşaat maliyetlerini düşürecek, dolayısıyla da üniversitemiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacaktır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesine göre hazırlanan üniversitemizin 2007 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımla

Prof.Dr. Hamza UYGUN
Rektör

2- GENEL DEĞERLENDİRME

A-Vizyon

Bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında Uluslararası rekabet gücüne sahip, öncü bir üniversite olmaktır.

B-Misyon

Niğde Üniversitesi, bilim, sanat, spor alanlarında araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik ve kültürel değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen, bireyler yetiştirmeyi; bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayarak, insanlığa hizmet etmeyi; ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı; kendisine görev edinmiştir.

C- Temel Amaç Ve Hedefler

Amaçlar	Hedefler
1- Üniversitemizin gelecekte Eğitim ve Öğretim Kurumları içerisinde var olabilmesi için gerekli olan eğitim, hizmet, sosyal ve kültür binalarının çağı yakalayan , fen ve sanat kurallarına, teknolojik yeniliklere uygun, planlı , kaliteli, estetik ve ekonomik olarak yaptırıp hizmete almak.	Hedef-1 Yatırım programında devam eden 11.000 m ² kapalı alanlı Rektörlük ve Merkezi Üniteler binasının tamamlanıp hizmete alınması Hedef-2 Yatırım programında devam eden Niğde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Binasının tamamlanarak hizmete alınması Hedef-3 Yatırım programında devam eden Fen Edebiyat Fakültesi Binamızın tamamlanarak hizmete alınması Hedef-4 Yatırım programında devam eden Açık ve Kapalı Spor Tesislerimizin tamamlanarak hizmete alınması Hedef 5- Yatırım programında devam eden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binasının tamamlanarak hizmete alınması
2- Üniversitemizin Merkez kampüsünü çevre ve doğayla uyumlu planlı, yaşanabilir bir yerleşke haline getirmek.	Hedef-1 Yatırım programında devam eden Kampus Altyapı tesislerinin 2013 yılına kadar seviyesinin %70 mertebesine getirilmesi Hedef 2- Merkez kampus yeşil alanların artırılması
3- Üniversitemizin kullanımında olan gerek tahsisli gerekse mülkiyetindeki binaların teknolojik yeniliklere uygun hale getirilmesi için yıl içerisindeki ihtiyaçlara göre teknik altyapı iyileştirmelerini, tadilat , bakım ve onarımlarını yapmak.	Hedef-1 Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu binalarının yatırım bütçe görüşmeleri sırasında Büyük onarımları için ödenek temin edilmesi. Hedef 2- (1) deki hedef ve faaliyetlerin gerçekleşmesinden sonra Büyük onarım, bakım, tadilatların yaptırılması..
4- Üniversitemizde ilgili yasalar çerçevesinde kurulacak olan yeni Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Kültür Merkezi, Sağlık Merkezi, Araştırma Merkezi, Sosyal Tesislerin vb hizmet binalarının Yatırım Programına alınması ve yaptırılması	Hedef-1 Kültür Merkezi Binasının (Kütüphane , kongre salonları, sergi salonu v.b mekanlar) Yatırım programına alınmasının sağlanarak yapımının gerçekleştirilmesi. Hedef 2- İletişim Fakültesi Binasının yatırım programına alınmasının sağlanarak yapımının gerçekleşmesi Hedef-3 Eğitim Fakültesi merkez yerleşke ek binasının yatırım programına alınmasının sağlanarak yapımının gerçekleşmesi Hedef-4 Enstitü (Fen ve Sosyal Bilimler) Binasının yatırım programına alınmasının sağlanarak yapımının gerçekleşmesi

D- Yatırımların Finansman Kaynakları

FİNANSMAN KAYNAĞI	2007 YILI TAHMİN	2007 YILI GERÇEKLEŞEN
HAZİNE	9.971.000	10.331.000
ÖZEL GELİR	875.000	116.000
NET FİNANSMAN	0	919.000
HİBE	143.000	111.000
TOPLAM	10.989.000	11.477.000

E- Mevcut Üretim Kapasitesi

2007 yılında yatırımlardan toplam 128.000 m2 tamamlanmış olup, 9000 m2 si İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatıdır. Bu inşaatın 6700 m2 si 24 adet derslik, 4 adet laboratuvar, 2300 m2 si ise idari birim olarak hizmete girmiştir.

F- 2007 Yılı Yatırımıyla Hedeflenen Ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

HEDEFLLENEN;

2007 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerin tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin A1,E1,E3,E4.1 blokların ikmal ihalesi Haziran 2007 tarihinde yapılmış, ancak yapılan şikayet üzerine Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilmiştir.

Ayrıca 2007 yılı programında yer alan Yabancı Diller Yüksekokulu inşaatı ihalesi Maliye Bakanlığınca yayınlanan tasarruf genelgesi uyarınca iptal edilmiştir.

GERÇEKLEŞEN;

2007 yılında üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri hedeflerimiz ve bütçe imkanları doğrultusunda; Kütüphanemizin kitap alımları ile diğer birimlerimizin makine-teçhizat alımları ve inşaatların proglamlanan seviyelerine ulaşması için çalışmalar sürmüştür.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatında 24 adet derslik, 4 adet laboratuvar ve 2300 m2 idari birim olarak hizmete açılmıştır.

Kampüs alt yapı ikmal inşaatında 1331 m2 süs havuzu, 14.000 m2 çimlendirme, 6545 m2 taş kaplama yapılarak hizmete açılmıştır.

G- 2007 Yılı Yatırım Uygulamaları

a- Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemizin 2007 yılı yatırımlarıyla ilgili tertiplerinde başlangıç ödeneği toplam 10.846.000 YTL iken “Yatırımları Hızlandırma Ödeneği”nden 1.500.000 YTL’lik ek ödenek tahsis edilmiş, 5565 sayılı kanunun 11/3-a maddesi uyarınca da 919.000 YTL ödenek kaydedilmiş ve üniversitemizin yıl sonu sermaye ödeneği toplamı 13.265.000 YTL ‘ye ulaşmıştır. 1.877.712 YTL ödenek bloke olduğundan kullanılabilir 11.387.288 YTL’lik toplam ödeneğin 11.366.308 YTL.si harcanmış, 2007 yılı sonunda 20.979,39 YTL’lik ödenek iptal edilmiştir. Ayrıca 2007 yılında üniversitemize değeri 111.000 YTL tutarında 2 adet minübüs ve 3 adet motosiklet hibe edilmiştir.

EKO KOD	AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YIL SONU ÖDENEK TOPLAMI	BLOKE	HARCAMA	HARCAMA ORANI %
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	1.175.000	1.315.000	259.814	1.054.517	100
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	110.000	152.000	23.018	127.644	99
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD.	9.304.000	11.504.000	1.537.440	9.955.601	100
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİD.	250.000	287.000	57.440	228.546	100
06.9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	7.000	7.000	0	0	0
	GENEL TOPLAM	10.846.000	13.265.000	1.877.712	11.366.308	100

b- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- Son yıllarda kamu yatırım ödenekleri, Orta Vadeli Mali Plan ile belirlenen ödenekler ile sınırlı tutulmaktadır. Dolayısıyla 1993 yılından beri devam eden üniversitemiz yatırımlarının süreleri uzamakta ve inşaatlarımız programlanan sürelerde bitirilememektedir.
- Çok sayıda projemizin olması ve Orta Vadeli Mali Planda belirtilen ödeneğin bu projelere dağılımı sonucu, az miktarda ki ödeneğin büyük bölümü fiyat farklarına ödendiği için inşaat maliyetleri artmakta ve iş bitim süreleri uzamaktadır.
- Maliye Bakanlığınca yıl sonlarında son üç aylık ödeneklerin bloke tutulması, yapılan programların aksamasına neden olmaktadır.
- Yatırım ödeneklerinin, Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsimimin göz önüne alınarak yapılması daha gerçekçi bir yaklaşım sergileyecektir.
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen süreler ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır.

3- 2007 YILI PROJE UYGULAMALARI

1- Proje No: 2007H033000 Proje Adı: YAYIN ALIM

2007 yılında Üniversitemiz kütüphanesi için ayrılan ödenek 290.000 YTL 'dir. Yıl içinde 66.679.YTL' si bloke olan ödeneğin 223.000 YTL'si harcanmıştır.Yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda listelenmiştir.

ALIMIN ADI	TUTAR(YTL)
Türkçe Süreli Yayın Aboneliği	6.859,92
Proquest Science&Tecnology Package	19.184,57
Serials Solutions-AMJ Veri Tabanı	4.127,14
Wiley Interscience Veri Tabanı	11.131,91
Taylor & Francis Veri Tabanı	5.335,49
Springer E-Book Earth & Environmental Science	11.544,59
Ebschost Academic Search Complete-Busness Search	57.896,99
Compleie	
Ebrary Academic Compleie	5.675,44
Safari Technical Books	17.680,50
Proquest ABI Compleie	16.222,45
Atatürk ve Kurtuluş Savaşı	540,00
Türkçe Kitap Alımı	17.653,64
Yabancı Kitap Alımı	41.366,70
Proquest Serials Solutions-Central Search	7.733,70
Genel Toplam	223.000

2- Proje No: 2007H032990 Proje Adı: Makine-Teçhizat Alımı

Makine ve Teçhizat Alımları projesi için 2007 yılı bütçemizde ayrılan ödenek 840.000 YTL olup, 5565 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 11/3-a maddesi uyarınca likit karşılığı 140.000 YTL ödenek eklenmiştir. Ödeneğin 193.135 YTL si bloke edilmiş, 787.000 YTL si ise harcanmıştır. 2007 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5/a maddesi uyarınca projenin detay programı üst yöneticinin onayıyla belirlenmiş olup, birimler itibariyle harcamaların detayı aşağıda gösterilmiştir.

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	MİKTARI	TUTARI (KDV dahil)
Rektörlük Özel Kalem	Diz üstü bilgisayar	1 Adet	2.246,72
	Sulama Tankı römork şasesi	1 Adet	2.065,00
	Bilgisayar tip A	19 Adet	21.119,64
TOPLAM			25.431,36
Yabancı Diller Bölümü	LCD 17 Monitör	5 Adet	1.551,70
	Lazer Yazıcı	2 Adet	733,96
	Yazı tahtası	8 Adet	1.982,40
TOPLAM			4.268,06
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar tip A	4 Adet	4.446,24
	Diz üstü bilgisayar	1 Adet	1.959,98
	Tarayıcı	1 Adet	1.366,44
	Lazer Yazıcı	3 Adet	1.100,94
TOPLAM			8.873,60
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Bilgisayar tip A	3 Adet	3.334,68
	Lazer Yazıcı	1 Adet	366,98
TOPLAM			3.701,66
Personel Daire Başkanlığı	Bilgisayar tip A	2 Adet	2.223,12
TOPLAM			2.223,12
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Bilgisayar tip A	5 Adet	5.557,80
	Lazer Yazıcı	2 Adet	733,96
TOPLAM			6.291,76

Sosyal Bilimler Enstitüsü

	Kitaplık	13 Adet	3.914,68
	Sehpa	4 Adet	236,00
	Bilgisayar tip A	2 Adet	2.223,12
	Lazer Yazıcı	1 Adet	366,98
	Projeksiyon Cihazı	1 Adet	1.067,90
TOPLAM			7.759,68

Fen Bilimler Enstitüsü

	Bilgisayar tip A	1 Adet	1.111,56
	Fotokopi makinesi	1 adet	13.198,30
	Lazer Yazıcı	1 Adet	366,98
TOPLAM			14.676,84

Beden Eğitim ve Spor Y.Okulu

	Bilgisayar tip A	7 adet	7.780,92
	Çok fonksiyonlu yazıcı	1 Adet	330,40
	Barkot yazıcı	1 Adet	467,28
	Projeksiyon Cihazı	2 Adet	2.135,80
TOPLAM			10.714,40

**Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu**

	Bilgisayar tip A	10 Adet	11.115,60
	Projeksiyon Cihazı	1 Adet	1.067,90
	Kol maketi	2 Adet	3.658,00
	Mikroskop	1 Adet	1.357,00
TOPLAM			17.198,50

**Zübeyde Hanım Sağlık
Yüksekokulu**

	Bilgisayar tip A	2 Adet	2.223,12
	Lazer Yazıcı	2 Adet	733,96
	Projeksiyon Cihazı	2 Adet	2.135,80
TOPLAM			5.092,88

**İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi**

	Öğrenci sırası	1140 kişilik	112.996,80
	Bilgisayar tip A	10 Adet	11.115,60

	Diz üstü bilgisayar	3 Adet	5.879,94
	Çok fonksiyonlu yazıcı	1 Adet	330,40
	Lazer Yazıcı	5 Adet	1.834,90
	Platform	20 Adet	6.844,00
	Öğretmen kürsüsü	20 Adet	2.832,00
	Yazı tahtası	20 Adet	4.956,00
	Öğrenci sırası	103 Adet	10.330,90

TOPLAM

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

	Projeksiyon Cihazı	1 Adet	1.067,90
	Hp İş istasyonu	2 Adet	6.195,00
	Hp 19 LCD monitör	1 Adet	389,40
	Hp 8510 P notebook	1 Adet	2.360,00
	Hp 20 LCD monitör	1Adet	649,00
	TOPLAM		10.661,30

Eğitim Fakültesi

	Diz üstü bilgisayar	1 Adet	1.959,98
	Bilgisayar tip B	45 Adet	26.284,50
	Projeksiyon cihazı	6 Adet	6.407,40
	TOPLAM		34.651,88

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölümü

	Tridistillite (saf su cihazı)	1 Adet	1.652,00
	Analitik terazi	1 Adet	2.183,00
	Mod. Santrifüj	1 Adet	2.596,00
	Kar tipi buz makinesi	1 Adet	8.083,00
	Dewar flask	2 Adet	1.817,20
	Spektrofotometre	1 Adet	8.891,30

Biyoloji Bölümü

	Streo zoom mikroskop	2 Adet	6.962,00
	Bandelen ultrasonik işlemci	1 Adet	5.605,00
	Soğutmalı inkübatör	1 Adet	7.970,90
	Ph metre, hanna	1 Adet	885,00
	Vorteks karıştırıcı	1 Adet	330,40

	Etüv, Elektromag	1 Adet	1.026,00
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık	LCD 17 Monitör	2 Adet	620,68
	Bilgisayar tip A	6 Adet	6.669,36
Türk Dili Bölüm Başkanlığı	Bilgisayar tip A	7 Adet	7.780,92
	Tarayıcı	1 Adet	1.366,44
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı	Lazer Yazıcı	7 Adet	2.568,86
	Bilgisayar tip A	3 Adet	3.334,68
Fizik Bölümü	Yarılma ömrü hesaplama seti	1 Adet	5.133,00
	Optik deney seti	2 Adet	5.074,00
TOPLAM			75.475,74
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi			
Çevre Mühendisliği	Çeker ocak	1 Adet	5.015,00
Jeoloji Mühendisliği	Sıralı tip konsolidasyon deney cihazı	1 Adet	2.950,00
	Düşen seviyeli permeabilite deney düz.	1 Adet	4.130,00
	Gaz dedektör pompası	1 Adet	6.195,00
	GPS	1 Adet	1.062,00
	Kum kesafet seti	1 Adet	118,00
	Numune tepsisi	1 Adet	177,00
	Vakum pompası	1 Adet	708,00
	Modifiye proktör	1 Adet	118,00
	Standart proktör seti	1 Adet	118,00
	seviyeli permeabilite	1 Adet	1.380,60
	Balon yoğunluk konisi	1 Adet	826,00
	Likit limit cihazı (İthal)	1 Adet	236,00
	Alüminyum numune kutusu 50	30 Adet	247,80
	Komparatör dijital (uzunluk)	2 Adet	590,00
	Bilgisayar tip A	1 Adet	1.111,56
	Havanlı öğütücü	1 Adet	12.980,00
	Vakum desikatör	1 Adet	590,00
	Kronometre	3 Adet	265,50
	Dijital termometre	2 Adet	295,00
Jeodezi ve Fotometri Bölümü	LCD 19 Monitör	2 Adet	783,52

	Lazer yazıcı	1 adet	366,98
İnşaat Mühendisliği	Elektronik teodolit	2 Adet	7.847,00
	Yumuşama noktası tayin deney düz.	1 Adet	2.065,00
	Cleveland parlama noktası deney düz.	1 Adet	2.950,00
	Düktilite deney düzeneği	1 Adet	8.083,00
	Su banyosu	1 adet	708,00
	Beton küp numune kalıbı	6 Adet	141,60
	Bölgeç	1 Adet	118,00
	Baskül	1 Adet	767,00
	Özgül ağırlık sehpası	1 Adet	708,00
	Eğim ölçer	1 Adet	472,00
	GPS ölçüm aleti	1 Adet	1.203,60
	Lazer mesafe ölçer	1 adet	885,00
Makine Mühendisliği	Sertlik ölçüm cihazı	1 Adet	30.680,00
	Video tip uzama ölçer	1 Set	29.972,00
Maden Mühendisliği	Kaya Karot Makinesi	1 Adet	3.500,00
	Gaz ölçme dedektörü	1 Adet	1.180,00
Elektrik-Elektronik Mühendisliği	Çok fonksiyonlu protoboard deney seti	40 Adet	60.888,00
	Analog osiloskop	40 Adet	14.160,00
	Dijital Multimetre	40 Adet	3.304,00
	sinyal jeneratörü	40 Adet	10.148,00
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı İdari Binası	Toplantı Masası	1 Adet	887,15
	Öğrenci işleri dolabı	12,23 m2	1.161,72
	Özlük işleri dolabı	8,37 m2	795,06
	Muhasebe işleri dolabı	8,64 m2	820,71
	Ayniyat işleri dolabı	8,64 m2	820,71
	Bölüm başkanlığı dolabı	25,5 m2	2.422,25
	Bölüm sekreterliği (dolap)	74,5 m2	7.076,75
	Bölüm sekreterliği (komidin+masa)	3 Adet	825,00
	Banko	2 Adet	370,00

	Askılık	44 Adet	642,48
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi	1 kVA Online UPS (70 dk. Besleme Sür.)	1 Adet	873,20
	2 kVA Online UPS (60 dk. Besleme Sür.)	1 Adet	1.156,40
	Büro donatım malzemesi	45 kalem	46.728,00
TOPLAM			284.623,59
Bor Meslek Yüksekokulu			
	Bilgisayar tip A	8 adet	8.892,48
	Total station ve tribrahı	1 Adet	12.720,40
TOPLAM			21.612,88
Niğde Meslek Yüksekokulu			
	Bilgisayar tip A	8 adet	8.892,48
	Motor test cihazı	1 Adet	30.916,00
	Arıza tespit cihazı (sis komple)	1 Adet	982,35
TOPLAM			40.790,83
Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu			
	Masa üstü halı kirkım makinesi	1 Adet	2.832,00
	İki ütülü buhar kazanı	1 Adet	1.410,10
	Vakumlu ütü masası	1 Adet	631,30
	Vakumlu ütü paskalası	1 Adet	631,30
	Ev tipi ütü paskalası	1 Adet	566,40
	3,5 Lt. bir ütülü buhar kazanı	1 Adet	454,30
	Diz üstü bilgisayar	1 Adet	1.959,98
	Tarayıcı	1 Adet	1.366,44
	El çorap örme makinesi	1 Adet	1.298,00
TOPLAM			11.149,82
Ulukışla Meslek Yüksekokulu			
	Çim biçme makinesi	1 Adet	885,00
	Motorlu tırpan	1 Adet	1.003,00
	Çapa makinesi	1 Adet	9.440,00
	Bilgisayar tip A	5 Adet	5.557,80
	Projeksiyon Cihazı	2 Adet	2.135,80
TOPLAM			19.021,60

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
	Bilgisayar tip A	1 Adet	1.111,56
	Çok fonksiyonlu yazıcı	1 Adet	330,40
	Lazer Yazıcı	1 Adet	366,98
TOPLAM			1.808,94
Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı			
	Bilgisayar tip A	4 Adet	4.446,24
TOPLAM			4.446,24
Bilimsel Teknoloji Araştırma Projeleri Birimi			
	Bilgisayar tip A	2 Adet	2.223,12
	Lazer Yazıcı	1 Adet	366,98
TOPLAM			2.590,10
Hukuk Müşavirliği			
	Bilgisayar tip A	3 Adet	3.334,68
	Lazer Yazıcı	3 Adet	1.100,94
TOPLAM			4.435,62
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı			
	Bilgisayar tip A	5 Adet	5.557,80
	Renkli lazer yazıcı	1 adet	1.722,80
	Barkot yazıcı	1 Adet	467,28
TOPLAM			7.747,88
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			
	Diz üstü bilgisayar	1 Adet	1.959,98
	Kablosuz ağ kartı	7 adet	330,40
TOPLAM			2.290,38
Enformatik Bölüm Başkanlığı			
	Projeksiyon Cihazı	2 Adet	2.135,80
TOPLAM			2.135,80
GENEL TOPLAM			787.000,00

3- Proje No: 2007H033010 Proje Adı: Bilgi Teknolojileri Alımı

Bilgi Teknolojileri Alımları projesi için 2007 yılı bütçemizde ayrılan ödenek 100.000 YTL olup, 5565 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 11/3-a maddesi uyarınca likit karşılığı 42.000 YTL ödenek eklenmiştir.Ödeneğin 23.018 YTL si bloke edilmiş, 118.000 YTL si ise harcanmıştır.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALIM				
ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VE BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	MİKTARI	TUTARI	(KDV Dahil)
Rektörlük ve Bağlı Birimler	Taşınır mal kayıt programı			10.620,00
	Doküman yönetim sistemi			96.000,00
TOPLAM				106.620,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İhale otomasyon yazılımı			11.210,00
GENEL TOPLAM				118.000,00

4- Proje No: 1993H031970 Proje Adı: FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR			EĞİTİM						
PROJE SAHİBİ KURULUŞ			NİĞDE ÜNİVERSİTESİ						
PROJENİN;									
ADI			FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI						
NUMARASI			1993H031970						
YERİ			NİĞDE						
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ			1993-2009						
KARAKTERİSTİĞİ			İNŞAAT 9675 m2						
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)									
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKL EŞME YÜZDESİ (*)
	TOPLAM	2007 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2007				800 (300)				1037	100

1-İLGİLİ DAİRE

: Niğde Üniversitesi

2-SÖZLEŞME TARAFLARI

: a) Niğde Üniversitesi Rektörü

b) Müteahhit: Süer OKMAN

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU

: Fen- Edebiyat Fakültesi İnşaatı

4-KEŞİF BEDELİ

: 58.000.-YTL

5-İHALE TENZİLATI

: %10.50

6-İHALE BEDELİ

: 51.910.-YTL

7-İHALE TARİHİ

: 28.12.1993

8-MUKAVELE TARİHİ

: 04.02.1994

9-SAYIŞTAY TESCİL TARİHİ

: 03.06.1993

10-TESCİLİN TEBLİĞ TARİHİ

: 23.06.1994

11-YER TESLİM TARİHİ

: 25.07.1994

12-FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ

: 25.07.1994

13-İŞİN BİTİM TARİHİ

: 15.11.1997

14-GÜNLÜK GECİKME CEZASI

: 15, 57-YTL

15-SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ: 30.04.2008

16- KEŞİF ARTIŞI

: % 30

17- TOPLAM KEŞİF

: 75.400-YTL

18-TOPLAM KAPALI ALAN

: 23.000 m2

19- FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: % 80

20- İNŞAATIN DURUMU

:

Üniversitemiz Yatırım Programında devam etmekte olan 4 bloktan oluşan Fen Edebiyat Fakültesi inşaatımızda Dekanlık , İdari ve Akademik mekanlar ve sınıfları içeren D2 Blok, bodrum-zemin-1.-2.-3. Kat olmak üzere toplam beş katlı olup 1998 –1999 Eğitim ve Öğretim yılında hizmete açılmıştır. Derslik ve laboratuvarları içeren E3 Blok zemin-1.-2.-3. kat olmak üzere toplam dört katlı olup 2001-2002 Eğitim ve Öğretim yılında hizmete açılmıştır. D2-E3 blokları bağlantıları tamamlanmıştır. E3 bloğun bahçesi içerisindeki çelik karkas kantin 2004 yılında hizmete açılmıştır. Bodrum, zemin, 1. katlı olan Anfi bloğu ve E1 bloğun kabası tamamlanmıştır.

Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatımızın 2007 yılı bütçe başlangıç ödeneği 800.000 YTL, Öz Gelirlerden 300.000 YTL olmak üzere toplam 1.100.000 YTL 'dir. 2007 yılı içerisinde ayrılan ödeneğin son üç aylık dönem içerisinde Maliye Bakanlığınca 362.680 YTL'si bloke edilmiş olup, 5565 sayılı kanunun 11/3-a maddesi uyarınca likit karşılığı 300.000 YTL ödenek kaydı yapılarak kullanılabilir toplam ödeneği 1.037.000 YTL 'ye ulaşmış ve ödeneğin tamamı harcanmıştır. Gerçekleşen harcamaya göre anfi olan E1 bloğun iç mekanlarındaki seramikler, ahşap lambri duvar ve tavan kaplamaları vb. inşaat işleri tamamlanmış, elektrik ve makina tesisatlarına devam edilmiştir. Makine tesisatından havalandırma, müşterek sıhhi ve kalorifer tesisatları, kanal izoleleri, boru hatları ve boyamaları, yangın dolapları yer süzgeçleri vb. imalatlar tamamlanmıştır. Ayrıca derslik, laboratuvar ve akademik personel mekanlarını içeren C3 bloğun karkas çalışmaları başlamıştır.



5-Proje No: 1994H032350 Proje Adı: KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR			EĞİTİM						
PROJE SAHİBİ KURULUŞ			NİĞDE ÜNİVERSİTESİ						
PROJENİN; ADI NUMARASI YERİ BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ									
			KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI						
			1994H032350						
			NİĞDE						
			1994-2009						
			YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA						
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)									
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2007 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
2007				1200 (400)		+115		1714	100

1-İLGİLİ DAİRE**2-SÖZLEŞME TARAFLARI****3-SÖZLEŞMENİN KONUSU****4-KEŞİF BEDELİ****5-İHALE TENZİLATI****6-İHALE BEDELİ****7-İHALE TARİHİ****8-MUKAVELE TARİHİ****9-SAYIŞTAY TESCİL TARİHİ****10-TESCİLİN TEBLİĞ TARİHİ****11-YER TESLİM TARİHİ****12-FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ****13-İŞİN BİTİM TARİHİ****14-GÜNLÜK GECİKME CEZASI****15-SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ****16-KEŞİF ARTIŞI****17-TOPLAM KEŞİF****18-TOPLAM KAMPÜS ALANI****19- FİZİKİ GERÇEKLEŞME****20- İNŞAATIN DURUMU**

: Niğde Üniversitesi

: a) Niğde Üniversitesi Rektörü

b) Müteahhit: Özbek İnş. Tic. Ltd. Şti.

: Niğde Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı

: 4.000.000.-YTL

: %22.87

: 3.085.200.-YTL

: 10.10.2001

: 11.12.2001

: 14.12.2001

: .../.../....

: 01.04.2002

: 01.04.2002

: 15.12.2004

: 462, 78.-YTL

: 02.07.2008

: % 30

: 5.200.000.-YTL.

: 2.335.655 m2

: % 50

:

Üniversitemiz Yatırım Programında devam etmekte olan Niğde Üniversitesi Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı İşimizde; 1600 KW lık iki adet trafo, 1000 tonluk su deposu, 50 tonluk tali su deposu, çevre ihata çiti, 3.850 mt su isale hattı, 3.515 mt kanalizasyon, 4.000 mt ana ve tali ısı galerileri tamamen, çevre aydınlatması ise kısmen tamamlanmıştır. Isı merkezi binasının kabası tamamlanmıştır. Kampüse içme ve sulama suyu temini için üç adet sondaj çalışması yapılarak tesisatı tamamlanmıştır. Kampüs giriş kat kapısı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Gerek yatırım bünyesinde gerekse yerel yönetimlerin yardımı ile kampüs içi ulaşım yolları kısmen tamamlanmıştır. Mevcut binalara doğalgaz bağlantısı yapılarak ısıtma doğalgaza dönüştürülmüştür. Kampüs içerisinde yeşil kuşaklarda ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmaları kısmen yapılmıştır. Kampüs Altyapı İkmal İnşaatımızın 2007 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.200.000 YTL, Öz Gelirlerden 400.000 YTL olmak üzere toplam 1.600.000YTL'dir 2007 yılı içerisinde ayrılan ödeneğin son üç aylık ödeneğin 400.000YTL'si Maliye Bakanlığınca bloke edilmiş olup 5565 sayılı kanunun 11/3-a maddesi uyarınca likit karşılığı 400.000YTL ödenek kaydı yapılmıştır, ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi projemizden 115.000YTL ödenek aktarması yapılarak toplam kullanılabilir ödeneği 1.714.000YTL'ye ulaşmıştır. 2007 yılı içerisinde ayrılan ödeneğin tamamı harcanmıştır.

Gerçekleşen harcamaya göre Yurtlar Bölgesindeki ısı galerilerinin yapım işine devam edilmiştir. Kampüs içerisinde hizmete girmiş olan kafeterya binamızın çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları (yürüyüş yolları, süs havuzları, çimlendirme ve ağaçlandırma) tamamlanmıştır. Kampüsümüzde ki ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında 14.000m²'lik alan çimlendirilmiş, 341 adet ağaç ve çalı türü, 60 adet çınar ve huş ağacı dikilmiş, kampüs çevre yolu çalışması kapsamında güzergaha açılarak yolun kenarlarına çeşitli türlerde 900 adet ağaç dikilmiştir.



6- Proje No: 1994H032370 Proje Adı : REKTÖRLÜK VE MERKEZİ ÜNİTELER

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR			EĞİTİM						
PROJE SAHİBİ KURULUŞ			NİĞDE ÜNİVERSİTESİ						
PROJENİN;									
ADI			REKTÖRLÜK ve MERKEZİ ÜNİTELER İNŞAATI						
NUMARASI			1994H032370						
YERİ			NİĞDE						
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ			1994-2008						
KARAKTERİSTİĞİ			İNŞAAT (11.000+5.000M2). + DONATIM.						
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)									
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2007 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
2007				2400				2400	100

1-İLGİLİ DAİRE

: Niğde Üniversitesi

2-SÖZLEŞME TARAFLARI

: a) Niğde Üniversitesi Rektörü

b) Müteahhit: Özfer İnş. Tic. Ltd. Şti

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU

: Rektörlük ve Merkezi Üniteler İnşaatı

4-KEŞİF BEDELİ

: 130.000.-YTL

5-İHALE TENZİLATI

: %10.25

6-İHALE BEDELİ

: 116.675.-YTL

7-İHALE TARİHİ

: 04.09.1995

8-MUKAVELE TARİHİ

: 31.10.1995

9-SAYIŞTAY TESCİL TARİHİ

: 20.11.1995

10-TESCİLİN TEBLİĞ TARİHİ

: 23.11.1995

11-YER TESLİM TARİHİ

: 24.11.1995

12-FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ

: 24.11.1995

13-İŞİN BİTİM TARİHİ

: 15.12.1998

14-GÜNLÜK GECİKME CEZASI

: 35-YTL

15-SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ

: 06.04.2008

16-KEŞİF ARTIŞI

: -

17-TOPLAM KEŞİF

: 130.000.-YTL.

18-TOPLAM KAPALI ALANI

: 11.000 m2 (+ 5.000 m2 Yabancı Diller

Yüksekokulu İnşaatı)

19- FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: % 80

20- İNŞAATIN DURUMU

:

Üniversitemiz Yatırım Programında devam etmekte olan Rektörlük ve Merkezi Üniteler İnşaatı işimizde;A,B,C1,C2,C3 olmak üzere 5 bloktan oluşan inşaatımızın toplam kapalı alanı 11.000 m2 dir. 1995 yılında inşaat çalışmaları başlamış olup, bütün blokların kabası tamamlanmıştır. İnce imalatlar ve tesisat imalatları çalışmaları devam etmektedir. Adı geçen Yatırım projemiz numarası içerisinde ayrı bir ihale konusu olarak 3000 m2 kapalı 5000 m2 açık alana sahip olan Cumhuriyet Anıtı ve Cumhuriyet Alanı inşaatına 1999 yılında başlanarak 2005 yılında tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.

Rektörlük ve Merkezi Üniteler İnşaatımızın 2007 yılı bütçe başlangıç ödeneği 2.400.000 YTL'dir. 2007 yılı içerisinde bu ödeneğin 2.000.000 YTL 'si Rektörlük ve Merkezi Üniteler inşaatımız için, 400.000 YTL 'si aynı proje kapsamında ihalesi yapılacak olan Yabancı Diller Yüksekokulu inşaatı işine ayrılması planlanmış ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından planlama için gerekli onaylar alınmıştır. Yabancı Diller Yüksek Okulu inşaatımız için 2007 yılı içerisinde ihale ilanı yapılmış olup Maliye Bakanlığı'nın tasarruf genelgesinden dolayı ihale iptal edilmiştir. Bu iş için ayrılan ödenek de Rektörlük ve Merkezi Üniteler inşaatımızda harcanmıştır. Toplam harcama 2.400.000 YTL'dir. Gerçekleşen harcamaya göre dış cephe mekanik andezit kaplama imalatları, dış cephe alüminyum doğrama ve cephe giydirmeleri, granit seramik döşeme kaplamaları, mermer ve granit merdiven basamakları ve parapetler, cam mozaik imalatları, fasalit tavan kaplamaları, alüminyum asma tavanlar, tavan plastik boyaları, ıslak mekanlardaki seramik döşeme kaplamaları, 4 adet insan asansörü ve 1 adet monşarj asansörü montajları tamamlanmıştır. Kuvvetli ve zayıf akım kabloları çekilmiştir. Makine tesisat imalatları belirli bir aşamaya getirilmiştir. Fiziki gerçekleşmesi % 80'dir

2008 yılı içerisinde Rektörlük ve Merkezi Üniteler binası tamamlanarak hizmete alınacaktır. Yabancı Diller Yüksekokulu İnşaatımız Yapım İhalesi bu proje bünyesinde 2008 yılı içerisinde yapılacaktır.



7-Proje No: 1994H032380 Proje Adı: MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR			EĞİTİM						
PROJE SAHİBİ KURULUŞ			NİĞDE ÜNİVERSİTESİ						
PROJENİN;									
ADI			MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ						
NUMARASI			1994H032380						
YERİ			NİĞDE						
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ			1994-2008						
KARAKTERİSTİĞİ			İNŞAAT (10300 m2) + DONATIM						
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)									
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2007 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
2007				600				447	100

- 1- İLGİLİ DAİRE : Niğde Üniversitesi
- 2- SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Niğde Üniversitesi Rektörü
b) Müteahhit: Süer OKMAN
- 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU : Niğde Müh. –Mim. Fakültesi İnş.
- 4- KEŞİF BEDELİ : 98.000-YTL
- 5- İHALE TENZİLATI : %10.40
- 6- İHALE BEDELİ : 87.808-YTL
- 7- İHALE TARİHİ : 04.09.1995
- 8- MUKAVELE TARİHİ : 31.10.1995
- 9- SAYIŞTAY TESCİL TARİHİ : 20.11.1995
- 10-TESCİLİN TEBLİĞ TARİHİ : 23.11.1995
- 11- YER TESLİM TARİHİ : 24.11.1995
- 12- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TAR. : 24.11.1995
- 13- İŞİN BİTİM TARİHİ : 15.12.1998
- 14- GÜNLÜK GECİKME CEZASI : 26, 34-YTL
- 15-SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ :
- 16- KEŞİF ARTIŞI : % 30 + % 21, 30
- 17-TOPLAM KEŞİF : 148.274-YTL
- 18-TOPLAM KAPALI ALANI : 24.000 m2
- 19- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 100
- 20- İNŞAATIN DURUMU :

Niğde Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaatımız A-B-C-D-E-F-G-H bloklardan oluşmakta olup, toplam proje kapalı alanı 64.000 m² dir. Yatırım Programında devam eden kapalı alanı 24.000 m²'dir. Derslik olan D1 Blok 2005 yılı içerisinde hizmete açılmıştır. 2006 yılı içerisinde E2, A2, D2 ve bağlantı blokları tamamlanarak hizmete açılmış olup toplam alan 13.700m²'dir.

2007 yılı ödeneği 600.000 YTL.dir. 2007 yılı içerisinde fakülte dekanlığımızın ihtiyacı doğrultusunda A1, E1, E3, E4.1 (tek kol) blokları olmak üzere 7296 m²'lik ikmal ihalesine çıkılmış olup "İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik" gereği istekli firmalarca Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz ve şikayet başvurusu sonucu Kamu İhale Kurumunca iptal edilmiştir. 2007 yılı 4. dönem ödeneği olan 153.090.YTL Maliye Bakanlığınca bloke edilmiş olup kullanılabilir ödenek 447.000 YTL 'dir. İkmal ihalesinin iptal edilmesinden dolayı ilk sözleşmenin kesin hesap çalışmaları yapılarak ödeneğin tamamı harcanmıştır.



8- Proje No: 1994H032390 Proje Adı: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR			EĞİTİM						
PROJE SAHİBİ KURULUŞ			NİĞDE ÜNİVERSİTESİ						
PROJENİN;									
ADI			İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAKÜLTESİ İKMAL						
NUMARASI			1994H032390						
YERİ			NİĞDE						
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ			1994-2008						
KARAKTERİSTİĞİ			İNŞAAT (10500 m2) +DONATIM						
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)									
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2007 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
2007	11.000	7.465		2550		-115		2112	100

1- İLGİLİ DAİRE

: Niğde Üniversitesi

2- SÖZLEŞME TARAFLARI

: a) Niğde Üniversitesi Rektörü

b) Müteahhit: Özyay İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti

: Niğde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

3- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İkmal İnşaatı.

4- İHALE BEDELİ

: 3.324.000-YTL

5- İHALE TARİHİ

: 25.06.2004

6- MUKAVELE TARİHİ

: 27.08.2004

7- SAYIŞTAY TESCİL TARİHİ

: 18.10.2004

8-TESCİLİN TEBLİĞ TARİHİ

: 19.10.2004

9- YER TESLİM TARİHİ

: 08.09.2004

10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ

: 08.09.2004

11- İŞİN BİTİM TARİHİ

: 31.12.2007

12-TOPLAM KAPALI ALANI

: 23.900 m2

13- FİZİKİ GERÇEKLEŞME

: % 100

14- İNŞAATIN DURUMU

:

1995 yılında inşaatına başlanılmış olup, birinci ihale kapsamında Dekanlık, Akademik, İdari bürolar ve dersliklerin bulunduğu 8000 m² lik blok tamamlanarak 2002 yılında hizmete açılmıştır.

2007 yılı ödeneği 2.550.000YTL olup bu ödeneğin IV. 3 aylık ödenek dilimi olan 321.670 YTL'si Maliye Bakanlığı'na bloke edilmiştir. Mevcut ödenekten artan 115.000 YTL ise Kampüs Altyapı İkmal İnşaatına aktarılmıştır.

2007 yılı içerisinde yapılan toplam harcama 2.112.000 YTL'dir. Yapılan harcama ile B blok tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Kullanımda olan alan C ve B blok olmak üzere toplam 17.000 m²'dir.



9- Proje No: 2007H32970 Proje No: ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR			EĞİTİM						
PROJE SAHİBİ KURULUŞ			NİĞDE ÜNİVERSİTESİ						
PROJENİN;									
ADI			Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi						
NUMARASI			2007H32970						
YERİ			NİĞDE						
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ			2007-2007						
KARAKTERİSTİĞİ			Etüd –Proje ve Müş.						
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)									
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2007 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
2007	54	-		54				44	83

2007 yılı proje ödeneğimiz ile Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu binası proje hizmetleri alım işi ihalesi yapılarak adı geçen yüksekokulun uygulama projeleri yaptırılmıştır. Sözleşme kapsamında 44.000 YTL harcanmıştır.

10- Proje No: 2007H32980 Proje Adı : BÜYÜK ONARIM

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR			EĞİTİM						
PROJE SAHİBİ KURULUŞ			NİĞDE ÜNİVERSİTESİ						
PROJENİN;									
ADI			Büyük Onarım						
NUMARASI			2007H32980						
YERİ			NİĞDE						
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ			2007-2007						
KARAKTERİSTİĞİ			Büyük Onarım ve tadilat						
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)									
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2007 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
2007	250	-		75 (175)				229	100

2007 yılı bütçe başlangıç ödeneği 75.000 YTL, Öz Gelirden 175.000 YTL, 5565 sayılı kanunun 11/3-a maddesi uyarınca likit karşılığı 37.000 YTL olmak üzere toplam 287.000 YTL olup, Maliye Bakanlığınca 2007 IV. Dönem 3 aylık ödenekler bloke edilmiştir. Bloke edilen ödenek tutarı 57.440 YTL dışında kullanılabilir ödenek 229.000 YTL olup, tamamı harcanmıştır.

11- Proje No: 2001H050040 Proje Adı: AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR			SPOR						
PROJE SAHİBİ KURULUŞ			NİĞDE ÜNİVERSİTESİ						
PROJENİN;									
ADI			AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ İNŞAATI						
NUMARASI			2001H050040						
YERİ			NİĞDE						
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ			2001-2009						
KARAKTERİSTİĞİ			İNŞAAT (Spor Salonu)						
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)									
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2007 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
2007				1000 (1500)				2200	100

1-İLGİLİ DAİRE

2-SÖZLEŞME TARAFLARI

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU

4-KEŞİF BEDELİ

5-İHALE TENZİLATI

6-İHALE BEDELİ

7-İHALE TARİHİ

8-MUKAVELE TARİHİ

9-SAYIŞTAY TESCİL TARİHİ

10-TESCİLİN TEBLİĞ TARİHİ

11-YER TESLİM TARİHİ

12-FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ

13-İŞİN BİTİM TARİHİ

14-GÜNLÜK GECİKME CEZASI

15-SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ

16-KEŞİF ARTIŞI

17-TOPLAM KEŞİF

18-TOPLAM KAPALI ALANI

19- FİZİKİ GERÇEKLEŞME

20- İNŞAATIN DURUMU

: Niğde Üniversitesi

: a) Niğde Üniversitesi Rektörü

b) Müteahhit: Kemal İnş. Tic. Ltd. Şti.

: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı

: 5.422.376, 00-YTL

: %10, 13

: 4.873.089, 31-YTL

: 26.08.2002

: 26.09.2002 / 09804

: 30.09.2002 / 1782-25940

: 02.10.2002

: 04.10.2002

: 04.10.2002

: 31.12.2005

: 730,96YTL

: 06.06.2009

: ---

: 5.422.376,00-YTL

: 4550 m2

: % 80

:

Açık ve Kapalı Spor Salonu İnşaatımız Niğde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binamızın bulunduğu Bor- Niğde yolunun Bor 2,50 km yaklaşımdadır. Yapımı devam etmekte olan Kapalı Spor salonu 71, 50*49, 30 mt boyutunda olup, 15, 30*49, 30 boyutundaki fuaye ve giriş kısmını oluşturan Blok, zemin ve +1 kat olarak yapılmaktadır. Salon kısmı tribün ve salonu içeren Blok ise zemin ve +1 kat olarak 56, 20*49, 30 boyutunda yapılmaktadır. Fuaye kısmı çatı altı kotu + 7,60 mt , salon kısmının çatı altı kotu + 11,00 mt dir.

2007 yılı bütçe başlangıç ödeneği 1.000.000 YTL, Yatırım Hızlandırma Ödeneğinden 1.500.000 YTL olmak üzere toplam 2.500.000 YTL olup, Maliye Bakanlığınca 2007 IV. Dönem 3 aylık ödenekler bloke edilmiştir. Bloke edilen ödenek tutarı 300.000 YTL olup kullanılabilir ödeneği 2.199.803 YTL'dir. 2007 yılı içersinde kullanılabilir ödeneğin tamamı harcanmıştır. Gerçekleşen harcamaya göre inşaat imalatlarından alüminyum doğramalar, cam mozaik kaplamaları, granit seramik döşeme kaplamaları, ısı camlar, doğal granit tribün basamakları, tribün koltukları, uzay çatı içerisindeki kedi yolları, alüminyum asma tavanlar, kanalizasyon bağlantısı tamamlanmıştır. Elektrik tesisat imalatlarından bina içi zayıf ve kuvvetli akım kabloları, enerji ihtiyacını karşılamak üzere 400 KVA gücünde mono blok trafo köşkü, enerji kesilmesine karşı 275 KVA dizel jeneratör, aydınlatma ve armatör montajları tamamlanmıştır. Makine tesisat imalatlarından havalandırma tesisatı santral hücreleri, hava kanalları, vantilatörler, aspiratörler, yangın dolapları ve radyatör muslukları tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 80 dir.



12-Proje No: 2003K120880 Proje Adı : İLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri için 2007 yılı bütçemizde ödenek 62.000 YTL olup, 55.000 YTL.si harcanmıştır. 7.466 YTL.si ise tenkis edilmiştir.Yapılan harcamanın ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir.

2007 YILI PROJE BÜTÇESİ:	27.000 YTL			
PROJE NO:	2003K120880			
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:	Yrd. Doç. Dr. Halis ALTUN			
PROJE ADI:	Pem Yakıt Piline Dayanan Dağıtılmış Elektrik Jeneratör Sistemlerinin Elektrik Şebekesine Entegrasyonu ve Fuzzylojik Genetik Algoritma ve Yapay Sinir Ağı Temelli Optimum İşletimi			
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ:	2006-2007			
2007 YILI HARCAMALARI				
Sıra No	Alındığı Yer	Harcama Kalemi	Alınan Malzeme	Tutar
1	EFZ Bilgisayar Elekt ve Kırt.Malz.	06.1.2.04 Lab. Cih. Alımları	USB Download Cobles UW-USB-G (8 Adet) Virtex-5SXT ML506EPHW-VS-ML506-UNI-G (3 Adet) Xtreme DSP Development Boord HW-SD 3400A-DSP-DB-UNI-G Virtex-4ML405 SX XTREME DSP HW-V4-ML405-EC (Adet)	13.959,40
2	Pi-Net Bilgi Teknolojiler Tek. İnş.	06.03.1.01 Bilgisayar Yazılımı Alımları	Primary Lab. Pac. US-IS-FND-SIM (1 Adet) Accel DSP Syn and Accel/Ware UO-AC ALL-F-PC (1 Adet) Chps Scape UO-CSP-PRO (Adet) Embedded Development Kit UO-EDK (1 Adet) PlanAhead OU-PLNHD (1 Adet) System Generatör for Simuling US-SYSGEN-4SL-PC (1 Adet)	9.814,06
			TOPLAM	23.000,00

2007 YILI PROJE BÜTÇESİ:	35.000 YTL			
PROJE NO:	2003K120880			
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ:	Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan PEKACAR			
PROJE ADI:	Dibenzo-18- Crown-6 içeren Yic-Dioksimler ve metal Komplekslerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin incelenmesi			
PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ:	2005-2007			
2007 YILI HARCAMALARI				
Sıra No	Alındığı Yer	Harcama Kalemi	Alınan Malzeme	Tutar
1	Ürün Medikal Analitik Cihazlar	06.1.3.04 Lab. Gereçleri Alım.	4-AminoDibenzo-18-crown-6 Fluko 07675-100 mg (21 Adet) 4-Aminobenzo-18-crown-6 Fluko 076913-100 mg (25 Adet) 4-Aminobenzo-15-crown-5 Fluko 076910-1 g (8 Adet)	4.758,94
2	Tetra Teknolojik Sistemler	06.01.2.04 Lab.Cihazı Alımları	Gaz Kromatografi İçin Otomatik Örnekleyici (1 Adet)	26.001,30
			TOPLAM	32.000,00

13-Proje No: 2007H033020 Proje Adı : TAŞIT ALIMI

2007 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli T cetvelinde üniversitemiz için 1 adet 15 kişilik Minibüs 1 adet 26 kişilik Midibüs ve 3 adet Motosiklet hibe olarak yer almıştır.

Yıl içinde 1 adet 17+1 kişilik Midibüs, 1 adet 10 kişilik Minibüs ve 3 adet Motosiklet hibe edilmiş ve 2007 yılında kayıtlarımıza alınmıştır.

4- ÖNERİLER

1- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenleme yapılması zorunluluk haline gelmiştir.

2- Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin; yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken yapmış oldukları hesaplamaların, dikkate alınarak talebin aynen karşılanması gerekir.

3- Uzun yıllar devam eden inşaatların yüksek maliyet gerektirmesi nedeniyle, Maliye Bakanlığınca uygulanan blokelerin bu tür inşaatlar için uygulanmaması, Ayrıntılı Finansman Programında da kamu kurumunun bulunduğu bölgenin mevsimsel özelliklerinin gözönünde bulundurulması gerekmektedir.

EK-3**NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ**

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2007 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2006 Sonu Kümülatif Harcama		2007 Yılı Program Ödenek			2007 Yılı Revize Ödenek			2007 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme			
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	12		87.771			67.808			10.927			2.419			11.422
Sağlık															
Diğer Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal	1		416			354			62						55
TOPLAM	13		88.187			68.162			10989			2.419			11.477

EK-4

2007 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU
(YIL SONU)

KURULUŞ ADI: Niğde Üniversitesi
SEKTÖR : Eğitim

(BİN YTL)

2007 Yılı Sonu Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	PROJE NO (3)	PROJENİN ADI (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2005 Kümülatif (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak	Harcama Toplam (18)
19368	464	2007H033000	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2007	Niğde,Ankara	0	290	0	0	0	290				223
19364	464	1994H032380	Müh. Mimarlık Fakültesi (24000 m2)	ÖZEL BÜTÇE	2008	Niğde	0	11.000	9.735	0	0	600				447
13692	464	1993H031970	Fen Edebiyat Fakültesi (23000m2)	ÖZEL BÜTÇE	2008	Niğde	0	15.000	12.918	0	0	1.100	+300			1.037
19360	464	2007H032970	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2007	Niğde	0	54	0	0	0	54				44
19369	464	2007H033010	Bilgi Teknolojileri	ÖZEL BÜTÇE	2007	Niğde,Ankara	0	100	0	0	0	100	+42			118
19361	464	1994H032370	Rek. ve Merkez Üniteler (16000 m2)	ÖZEL BÜTÇE	2008	Niğde	0	18.760	14.422	0	0	2.400				2.400
19366	464	2007H032980	Büyük Onarım	ÖZEL BÜTÇE	2007	Niğde,Ankara	0	250	0	0	0	250	+37			229
19703	464	2001H050040	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2008	Niğde	0	6.096	4.200	0	0	1.000	+1.500			2.200
19365	464	1994H032390	İkt. Ve İdari Bil. Fakültesi (23900 m2)	ÖZEL BÜTÇE	2008	Niğde	0	11.000	7.465	0	0	2.550	-115			2.112
19363	464	1994H032350	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2008	Niğde	0	24.238	19.068	0	0	1.600	+515			1.714
19370	464	2007H033020	Taahhüt Alımı (*)	Diğerleri	2007	Niğde,Ankara	0	143	0	0	0	143				111
19367	464	2007H032990	Makine ve Teçhizat Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2007	Niğde,Ankara	0	840	0	0	0	840	+140			787
TOPLAM								87.771	67.808	0	0	10.927	2.419			11.422

Sektör Adı		: DKH		Yıl Sonu								2007 2.Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi				
Bim No (1)	YSK 2.(2)	PROJE NO (3)	PROJENİN ADI (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2005 Kümülatif (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
20992	464	2003K120880	İleri Araştırma Projeleri	ÖZEL BÜTÇE	2007	Niğde		416	354	0	0	62				55
20993	464		Dibenzo-18-Crown-6 İçeren Vic-i	ÖZEL BÜTÇE	2007	Niğde	0	157	122	0	0	35				32
20994	464		Pem Yakıt Piline Dayan.Dağıt.	ÖZEL BÜTÇE	2007	Niğde	0	259	232	0	0	27				23
TOPLAM								416	354	-	-	62				55
GENEL TOPLAM								88.187	68.162	-	-	10.989	2.419			11.477

(*) 2 Adet Minibüs ile 3 Adet Motosiklet hibe edilmiş ve hesaplara alınmıştır.