


T.C.
NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI



2017 Yılı
Birim Faaliyet Raporu

OCAK 2018

BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız Üniversitemizde eğitim gören öğrencilere, akademik personele, idari personele en iyi hizmet verecek teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli alt yapıyı sağlamakla, hizmetin kalitesini artırmak için sürekli çalışmalar ve araştırmalar yapmaktadır. Başkanlığımızın Misyonu ve Vizyonu doğrultusunda, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize Eğitim, Sosyal, Kültürel ve yaşanabilir Yerleşkeler açısından daha iyi hizmet götürülmesinde yükümlülüğümüz ile kaynakların ekonomik, şeffaf, tarafsız, hesap verilebilir şekilde Devletimizin ve halkımızın vermiş olduğu sorumluluğun bilincinde kullanılmasına özen göstermekteyiz. Değişen yapısal teknolojik gelişmelere paralel olarak gerek yeraltı gerekse yerüstü yapılaşmada çevreye ve topluma örnek bir Üniversite olmak aynı zamanda dayanıklı, nitelikli, hızlı, estetik ve çağdaş yapım sistemlerini gerçekleştirmek için çalışmaktayız.

Başkanlığımızın 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak; Yatırım Programında devam eden projelerimizin planlanan ve hedeflenen amaçlar doğrultusunda, Bütçe Uygulama Talimatlarına paralel olarak temin edilen ödenekler “Bütçe Uygulama Sonuçları” tablosundaki oranlarda gerçekleştirilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin” 10. Maddesi gereğince Başkanlığımızca 2015 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu, hazırlanan Stratejik Plan doğrultusunda yatırım hizmetlerini gerçekleştirmek için en büyük gayret gösterilmiş olup, istenilen hedeflere tam ulaşılammıştır.

Bundan sonraki yapılacak Birim Faaliyet Raporlarının hazırlanan Stratejik Plan çerçevesinde Avrupa Standart Kalitesine uygun, rekabet edilebilir, kaynakların en iyi şekilde ve kurumsallaşma sağlanması ile eşitlik ilkesinden ayrılmadan daha etkin, verimli ve hesap verilebilirliğinin devam etmesi temennisiyle.

Oktay AKPINAR
Daire Başkanı

I- GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

Misyon

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız, Üniversitemizin gelecekte var olabilmesi için, Ülkemizin geleceği gençlerimizin Eğitim ve Öğrenimleri için gerekli olan hizmet, eğitim binalarını (Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Enstitü, Rektörlük, Yerleşkeler, Sağlık, Kantin, Kafeterya, Spor alanları, Forum alanları) sağlıklı çevre için arıtma tesisi, çevre ve peyzaj düzenlemesi ve mevcut binaların bakım ve onarımlarını; yasal yetkiler çerçevesinde, Devletimizin büyüklüğünü yansıtır, çağı yakalayan, fen ve sanat kurallarına, teknolojinin getirdiği yeniliklere uygun, planlı, kaliteli, estetik ve ekonomik olarak yaptırıp hizmete almayı kendine görev edinmiştir.

Vizyon

Üniversitemizin Eğitim, İdari, Akademik, Sosyal ve Kültür binalarının ve çevre ile uyumlu yaşanabilir yerleşkelerin; planlı, kaliteli, estetik, ekonomik olarak yapılmasında, çağdaş bir yapılanma hizmeti için, standartları yakalamak ve geçmektir.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen “124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca teşkil edilmiştir.

Görev: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görevleri;

- 1-) Üniversitemize ait bina ve tesislerin projelendirme çalışmalarını koordine etmek ve uygulamak.
- 2-) İhale dosyalarını hazırlayarak, yapı ve onarımlarla ilgili ihaleleri yürütmek.
- 3-) İhale edilen işlerin İnşaat Kontrollüğünü yaparak hak edişler düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini gerçekleştirmek.
- 4-) Bitmiş ve hizmette olan binalarla, mevcut binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek.
- 5-) Üniversitemizin Merkez Yerleşke ve diğer yerleşke alanlarındaki çevre düzenleme projelerini koordine ederek, yerleşkelerin yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak.
- 6-) Hizmette olan binaların tesisat sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak.
- 7-) Üniversitemizin telefon tesisatının ve telefon santrallerinin bakım ve onarımlarını yapmak.
- 8-) Üniversitemiz yerleşke alanının gelişmesini takip ederek, arazi tahsis çalışmalarını yürütmek.

9-) Üniversitemiz Yatırım Programını ve bu programa yönelik eğitim, spor, sağlık sektörlerindeki inşaat yatırım bütçesini hazırlamak, izlemek ve uygulamaktır.

Sorumluluklar: Daire Başkanlığımız görev tanımı içerisindeki işlerden sorumludur. Ayrıca Üniversitemiz Yatırımlarının;

-Gerek 2886 sayılı D.İ.K, gerekse 4734 sayılı K.İ.K, 4735 sayılı K.İ. Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Bayındırlık işleri Genel Şartnamesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğine göre harcamalarından sorumludur.

-Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın takibinden sorumludur.

- Fen ve sanat kurallarına, sözleşmesine, teknik şartnamelerine ve projelerine uygun olarak tamamlatılıp, Kabul Yönetmeliğine göre kabullerini yapıp hizmete alınmasından sorumludur.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

1.1- Eğitim Alanları Derslikler

1.2- Sosyal Alanlar

1.2.1.Yemekhaneler

1.2.2.Kantinler ve Kafeteryalar

1.2.3.Misafirhaneler

1.2.4.Spor Tesisleri

1.2.5.Toplantı – Konferans Salonları

1.2.6.Sinema Salonu

1.2.7.Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

1.2.8.Öğrenci Kulüpleri

1.2.9.Mezun Öğrenciler Derneği

1.2.10.Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

1.3- Hizmet Alanları

1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları

1.3.2. İdari Personel Hizmet Alanları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)	Kullanan Sayısı
Başkanlık	1	22.30	1
Sekreter		19.00	
Mühendis/Mimar	9	184.10	9
Tekniker/Teknisyen	11	171.00	11
Bilgisayar İşletmeni	1	19.00	1
Arşiv	1	42.70	1
Memur	2	19.00	2
4/C (geçici personel)	2		2
Toplantı Odası	1	28.50	26
Sirkülasyon Alanı	1	104.30	26
Depo	1	29.69	1
TOPLAM	26	620.59	26


1.3.3. Ambar Alanları

1.3.4. Arşiv Alanları

Arşiv Sayısı: 1 Adet

Arşiv Alanı: 42.70 m²

1.3.5. Atölyeler



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün e- bütçe ağ bağlantısı, Kamu İhale Kurumu ağ bağlantısı, Üniversitemizin ağ bağlantısı kullanılmaktadır.

3.1- Yazılımlar

Internet: Internet Explorer, Windows Messenger, MSN Messenger, Outlook Express

Windows (Güvenlik ve Güncelleştirmeler) Güvenlik güncelleştirmeleri, hizmet paketleri,

AMP (Yaklaşık Maliyet ve Hak ediş hesaplama programı)

AutoCAD (Proje Tasarım ve Çizim Programı)

Sürücüler

Microsoft klavyeleri, Microsoft fare aygıtları, MDAC için yazılım sürücüler

Office

Hizmet paketleri, görüntüleyiciler, eklentiler, güncelleştirmeler

3.2- Bilgisayarlar

Masa üstü bilgisayar sayısı: 29 Adet

Taşınabilir bilgisayar sayısı: 1 Adet

3.3- Kütüphane Kaynakları

3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)	Toplam (Adet)
Projeksiyon	-	-	-	-
Slâyt makinesi	-	-	-	-
Tepegöz	-	-	-	-
Episkop	-	-	-	-
Barkot Okuyucu	-	-	-	-
Baskı makinesi	-	-	-	-
Fotokopi makinesi	1	-	-	1
Faks+Scanner	1	-	-	1
Fotoğraf makinesi	-	-	-	-
Kamera	-	-	-	-
Televizyon	-	-	-	-
Tarayıcı	5	-	-	5
Müzik Seti	-	-	-	-
Mikroskop	-	-	-	-
DVD	-	-	-	-
Bilgisayar	29	-	-	29
Diz üstü Bilgisayar	1	-	-	1
Yazıcı	15	-	-	15
Telefon (hat)	1	-	-	1

4- İnsan Kaynakları

4.1- Akademik Personel

4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel

4.3- Diğer Üniv. Görevlendirilen Akademik Personel

4.4- Başka Üniv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel

4.5- Sözleşmeli Akademik Personel

4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

4.7- İdari Personelin Eğitim Durumu

İdari Personelin Eğitim Durumu					
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı		1	9	14	0
Yüzde	-	%4	%37	%58	0

4.8- İdari Personelin Hizmet Süreleri

İdari Personelin Hizmet Süresi						
	0 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	6	3	1	1		13
Yüzde	%25	%13	%4	%4		%54

4.9- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21–25 Yaş	26–30 Yaş	31–35 Yaş	36–40 Yaş	41–50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı	-	2		8	4	10
Yüzde	-	% 8	%	%33	%17	%42

5- Sunulan Hizmetler

5.1- Eğitim Hizmetleri

5.1.1- Öğrenci Sayıları

5.1.2- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları

5.1.3- Öğrenci Kontenjanları

5.1.4- Yüksek Lisans ve Doktora Programları

5.1.5- Uluslararası Değişim Programları Çerçevesinde Yabancı Ülkeye Giden Öğrenci Sayısı

5.1.6- Uluslararası Değişim Programları Çerçevesinde Yabancı Ülkelerden Gelen Öğrenci Sayısı

5.1.7- Uluslararası Değişim Programları Çerçevesinde Yabancı Ülkeye Giden Öğretim Elamanı Sayısı

5.1.8- Uluslararası Değişim Programları Çerçevesinde Yabancı Ülkelerden Gelen Öğretim Elemanı Sayısı

5.2- Sağlık Hizmetleri

5.3-İdari Hizmetler

Üniversitemizin 2017 yılı yatırım programında yer alan projelerin yürütülmesine ait çalışmalar başkanlığımızca yapılmaktadır. Proje bazında 2017 yılındaki faaliyetler tablo halinde aşağıda gösterilmiştir.

NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR			EĞİTİM						
PROJE SAHİBİ KURULUŞ			NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ						
PROJENİN;									
ADI			DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (KOP)						
NUMARASI			1994H032370						
YERİ			NİĞDE						
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ			1994-2019						
KARAKTERİSTİĞİ			Türk Musikisi ve Kons.Binası 6.500 m2 + İİBF Binası 9.000 m2 + Morfoloji Binası 17.500 m2						
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2016 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI	Revize								
1994	220.550	166.971		15.000				4.326	29
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									

1-İLGİLİ DAİRE	: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi	:Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Konservatuvar Binası b) Müteahhit: Canber Müh.İnş.Tic.A.Ş.	a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Seler Taah. Yapı İnş.San. ve Tic. Ltd.Şti.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	: Türk Musikisi ve Konservatuvarı Binası İnş.	: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası İnş.
4-YAKLAŞIK MALİYET	: 11.276.169,71 TL	: 11.869.362,40 TL
5-İHALE BEDELİ	: 8.833.000,00TL	: 11.452.000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	: 06.04.2017	: 04.10.2017
7- MUKAVELE TARİHİ	: 15.05.2017	: 10.11.2017
8-YER TESLİM TARİHİ	: 17.05.2017	: 14.11.2017
9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TAR	: 17.05.2017	: 14.11.2017

11- İŞİN BİTİM TARİHİ	: 13.09.2019	: 14.10.2019
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	: % 0.06	: % 0,06
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TAR	: ---	-
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	:---	-
15-SÖZLEŞME BEDELİ	: 8.833.000,00TL	: 11.452.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	: 6.500 m2	: 9.000 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 14	: %7
18- İNŞAATIN DURUMU	: Devam ediyor.	: Devam ediyor.

TÜRK MUSİKİSİ VE KONSERVATUVARI BİNASI İNŞAATI: Derslik ve Mekezi Birimler Projemiz bünyesindeki işimizin 2017 yılı içerisinde ihalesi yapılarak 15.05.2017 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış, 17.05.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2017 yılı ödeneği 1.500.000,00 TL dir. Bu ödeneğin 1.498.003,36 TL'si harcanmıştır. 2017 yılı ödeneği harcaması Türk Musiki Devlet Konservatuvarı Müdürlüğüne yapılmıştır.



İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERSLİK VE A BLOK AMFİ BİNASI İNŞAATI: Derslik ve Mekezi Birimler Projemiz bünyesindeki işimizin 2017 yılında ihalesi yapılarak 10.11.2017 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış, 14.11.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2017 yılı ödeneği 2.500.000,00 TL dir. Bu ödeneğin 1.012.404,15 TL harcanmıştır. 2017 yılı ödeneği harcaması İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığımızca yapılmıştır.



1-İLGİLİ DAİRE	: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Yapı İşleri Ve Teknik Daire Bşk. b) Arıkan İnş. & Ak-Koç İnş. İş Ortaklığı
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	: Tıp Fakültesi Morfoloji Derslik Binası 1. Etap İnş.
4-YAKLAŞIK MALİYET	: 27.029.496,37 TL
5-İHALE BEDELİ	:21.365.000,00TL
6- İHALE TARİHİ	: 28.07.2017
7- MUKAVELE TARİHİ	: 25.09.2017
8-YER TESLİM TARİHİ	: 27.09.2017
9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TAR	: 27.09.2017
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	: 05.11.2019
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	: % 0.06
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TAR	: ---
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	:---
15-SÖZLEŞME BEDELİ	:21.365.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	: 17.500 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 8
18- İNŞAATIN DURUMU	: Devam ediyor.

TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİ DERSLİK BİNASI 1. ETAP İNŞAATI: Derslik ve Mekezi Birimler Projemiz bünyesine 2017 yılında ihalesi yapılarak 25.09.2017 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış, 27.09.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2017 yılı ödeneği 11.000.000,00 TL dir. Bu ödeneğin 1.815.682,92 TL harcanmıştır.





YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	KAMPÜS ALTYAPISI (KOP)								
NUMARASI	1994H032350								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	1994-2019								
KARAKTERİSTİĞİ	KnI.El.Su.Çev.D.Doğal Gaz,Yol, Isı Mrk., Art.Trf.Tlf.								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ								(Cari Fiyatlarla, Bin TL)	
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2016 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
1994	79.000	68.149		4.000				652,00	16

(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.

1-İLGİLİ DAİRE	:Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Yapı İşleri Ve Teknik Daire Bşk. b) Mahmut ORMAN-İnş.Müh.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	: Bor Yerl.ve Pnr.başı Tar.Uyg.Sah.Altıyapı
4-YAKLAŞIK MALİYET	: 1.335.901,48 TL
5-İHALE BEDELİ	: 1.319.000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	: 10.06.2016
7- MUKAVELE TARİHİ	: 20.07.2016
8-YER TESLİM TARİHİ	: 25.07.2016
9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TAR	: 25.07.2016
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	: 21.12.2016
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	: % 0,06
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TAR	:
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	:
15-TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ	: 1.319.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	:
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: % 100
18- İNŞAATIN DURUMU	: Tamamlanmıştır.

Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kullanımı için ayrılan Bor yerleşkesi ve Pınarbaşı'nda yer alan Tarım Uygulama Sahaları altyapı Sözleşme tarihi 20.07.2016 olup, 25.07.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanan işimizde 2017 yılında fiziki gerçekleşmesi %100 olup, geçici kabulü yapılmıştır.

- *Beşinci kısım Altyapı İhalesi 2017 yılı içerisinde iki defa ihale edilmiş olup, yüksek tekliften dolayı ikinci defa ihale iptal edilmiştir.*
- *Besyo, Bor, Aşağıkayabaşı ve merkez yerleşkemizde ihtiyaç olan altyapı çalışmalarına başlanacaktır.(İş kapsamında mevcut yolların yapılması, alanda peyzaj ve çevre düzenlemesi, ilave içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hattı, otopark yapılacaktır.)*

BOR YERLEŞKESİ



PINARBAŞI TARIM UYGULAMA SAHASI



YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	SPOR								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (KOP)								
NUMARASI	2014H050190								
YERİ	NİĞDE Merkez								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2014-2018								
KARAKTERİSTİĞİ	Spor Kompleksi (10.589 m2)								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ								(Cari Fiyatlarla, Bin TL)	
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2016 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2014	18.000	8.000		4.500		12.800		10.558	100
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									

1-İLGİLİ DAİRE	: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı b) Müteahhit: AK-KOÇ İnş. Tic.Ltd.Şti.& Şenel DOĞAN İş Ortaklığı
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	: 500 seyirci kapasiteli spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, diğer antranmen salonları ve destekleyici birimlerin bir arada bulunduğu 10,589 m2 kapalı alanlı spor kompleksi.
4-YAKLAŞIK MALİYET	: 14.750.000,00 TL
5-İHALE BEDELİ	: 13.325.000,00 TL
6-İHALE TARİHİ	: 12.08.2015
7-SÖZLEŞME TARİHİ	: 08.09.2015
8-YER TESLİM TARİHİ	: 14.09.2015
9-FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 14.09.2015
10-İŞİN BİTİM TARİHİ	: 12.09.2017
11-GÜNLÜK GECİKME CEZASI	: % 0,06
12-SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	: --
13-SÖZLEŞME ARTIŞI	: --
14-TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ	: 13.325.000,00 TL
15-TOPLAM ALANI	: 10.589 m2
16-FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %100
17-İNŞAATIN DURUMU	: Tamamlandı.

Merkez Yerleşkemiz içerisinde 500 seyirci kapasiteli spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, diğer antranmen salonları ve destekleyici birimlerin bir arada bulunduğu 10,589 m2 kapalı alanlı spor kompleksi yapım işimizde yer teslimi 14.09.2014 tarihinde yapılmıştır. 2017 yılında Likit kaynaktan 6.100.000,00 TL ve Kalkınma Bakanlığından 2.200.000,00 TL Ödenek aktarılmış olup, harcaması Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığımızca yapılarak, fiziki gerçekleşmesi %100 tamamlanmış ve geçici kabul yapılmıştır.

2017 yılı içerisinde ayrılan ödeneğin 10.557.991,00 TL harcanarak adı geçen işimiz tamamlanmıştır.



YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN; ADI	<u>(Muhtelif İşler) Büyük Onarım (KOP)</u>								
NUMARASI	2014H030270								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2014-2019								
KARAKTERİSTİĞİ	Büyük Onarım, Tadilat ve Restorasyon								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ								(Cari Fiyatlarla, Bin TL)	
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2016 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2014	43.000	35.876		2.000		2.500		1.984	80
(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.									

2017 yılı Büyük Onarım kapsamında;

- 1-2016 yılı içerisinde 17-18-21 nolu parsellerde Restorasyon İşleri ihalesi yapılmış olup, 2017 yılı içerisinde çalışmalar devam ediyor.
- 2- Sosyal Bilimler MYO Merdiven Tipi Engelli Asansör yapımı tamamlanmış ve Geçici Kabulü yapılmıştır.
- 3- Rektörlük Binası Dış Cephe ve çatı Büyük onarımı tamamlanmış ve Geçici Kabulü yapılmıştır.

Tarihi bina Restorasyonu Uygulama İş: 2016 yılı içerisinde 17-18-21 nolu parsellerde Restorasyon İşleri ihalesi yapılmış olup, 2017 yılı içerisinde çalışmalar devam ediyor. Toplam harcama 1.154.004,06 TL olup, fiziki gerçekleşmesi % 86 dır.



Sosyal Bilimler MYO Merdiven Tipi Engelli Asansör Yapım İşi: Merdiven Tipi Engelli Asansör yapımı tamamlanmış,ve Geçici Kabulü yapılmıştır. 2017 yılı içerisinde 118.000,00 TL harcanmıştır.



Merkez Yerleşke: Rektörlük ve Merkezi Birimler dış cephe mantolama ve çatı onarım işi tamamlanmış, 2017 yılında 42.006,77 TL harcanmış ve Geçici Kabulü yapılmıştır.



2017 YILI (Muhtelif İşler) Büyük Onarım Kapsamında 4734 Açık İhale Usulü ve 22-d-b**MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN DOĞRUDAN TEMİN İMALATLARI:**

1-Sabiha Şahenk Kütüphanesi İlave Güvenlik Kamerası Takım İşİ Ödemesi.	11.810,62 ₺
2-Fen Edebiyat Fakültesi Kombi Bakım ve Onarım İşİ Ödemesi.	5.546,00 ₺
3-Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Elektrik Bakım Ve Onarım İşİ Ödemesi.	12.799,76 ₺
4-Park ve Bahçeler Birimi Binası için Doğalgaz İç Tesisat Çekilmesi İşİ Ödemesi.	16.815,00 ₺
5-Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlük Binası Dış Cephe ve Çatı Tadilat İşİ 5 No'lu Kesin Hakediş Ödemesi.	42.006,77 ₺
6-İktisadi ve İdari Bilimler Fak. B Blok Asansörü TSE Eksiklikleri Kapsamında Mavi Etiket Alımı için Asansör Bakım ve Onarım Ödemesi.	18.825,72 ₺
7-Zübeyde Hanım SMYO ve Teknik Bilimler MYO Yerleşkesi İlave Güvenlik Kamerası Takım Bakım ve Onarım İşİ Ödemesi.	15.593,70 ₺
8-Fen Edebiyat Fak. C Blok Biyoteknoloji Lab. Tadilat Ödemesi.	5.838,64 ₺
9-Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Elektrik Bakım ve Onarım İşİ Ödemesi.	17.207,35 ₺
10-Sabiha Şahenk Kütüphanesi TSE Eksiklikleri Kapsamında Asansör Bakım ve Onarım Ödemesi.	20.305,44 ₺
11-Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Fotoselli Kapı Arızaları Yapım İşİ.	1.315,70 ₺
12-İletişim Fak. Ön Tarafına Bayrak ve Flama Direk Yapım İşİ Ödemesi.	5.900,00 ₺
13-Niğde İli Cullaz Sok. 17-18 ve 21 Parsellerde Bulunan Üniversitemize Ait Tarihi Evlerin Restorasyon Yapım İşİ 1 No' lu Hakediş Ödemesi.	1.154.004,06
14-Sosyal Bilimler MYO'na Merdiven Tipi Engelli Platformu Asansörü Yapım İşİ 1 ve Kesin Hakediş Ödemesi	118.000,00 ₺
15-Kongre ve Kültür Merkezi Binası, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fak. Binalarının Çatı Tadilat ve Onarım Yapım İşİ Ödemesi.	12.968,20 ₺
16-Zübeyde Hanım Sağlık Yüksek Okulu Asansörü TSE Eksiklikleri Kapsamında Mavi Etiket Alım İşİ Ödemesi.	20.655,90 ₺
17-Tıp Fak. Gözlem Lab. Kamera Takım İşİ Ödemesi.	6.903,00 ₺
18-Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Isıtma Sistemleri Bakım ve Onarım Ödemesi.	19.340,20 ₺
19-Rektörlük Binası ve Bağlı Birimlerde Kullanılan Jenaratörlerin Bakım ve Onarımı	9.652,40 ₺
20-Kongre ve Kültür Merkezi Asansör Revizyonu ve Mavi Etiket Yapım İşİ.	19.116,00 ₺
21-Sabiha Şahenk Kütüphanesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu Yangın Santralleri Bakım ve Onarım İşİ.	7.233,40 ₺
22-UPS Bakım Onarım İşİ	18.083,50 ₺
23-Rektörlük Konut Binası Boya Badana ve Tadilat Onarım İşİ	8.850,00 ₺
24-Mühendislik Fakültesi B Blok Bilgisayar Laboratuvarı Elektrik Tesisatı Yapım İşİ	21.326,79 ₺
25-Eğitim Fak. Bilgisayar Lab. Tıp Fak. Çözümleri Hazırlama, Kimyasal Depo Multidislinar 1 ve Multidislinar 2 Lab. Elk. Data Hatları Yapım İşİ.	19.060,54 ₺
26-Güzel Sanatlar Fakültesi Laboratuvarı Yapım İşİ ve Fen Edebiyat Fakültesi Ek Bina Derslikleri Data hattı Çekim İşİ	22.141,52 ₺
27-Tıp Fak. Dekanlığı İdari Odaların Laboratuvara Dönüştürülmesi Yapım İşİ	22.443,01 ₺
28-Rektörlüğe Bağlı Birimlerde Boya Badan Yapım İşİ	22.561,60 ₺
29-Rektörlüğe Bağlı Birimlerde Yapılan Tadilat ve Onarım Yapım İşİ	13.808,36 ₺
30-Rektörlük ve Bağlı Birimleri Elektrik Motorları Bakım ve Onarım İşİ	23.010,00 ₺
31-Sıhhi Tesisat Bakım Onarım İşİ	13.844,35 ₺
32-Tıp Fak. Lab. Bölümüne Doğalgaz Tesisatı Çekilmesi İşİ	16.520,00 ₺

33-Müh. Fak. B Bloкта Buluna 2 Adet Asansörün TSE Eksiklikleri ve Revizyonu Yapım İşi	9.322,00 ₺
34-Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Isıtma Sistemleri Bakım ve Onarım Ödemesi.	21.634,12 ₺
35-Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Klima Sistemleri Bakım ve Onarım İşi	16.845,68 ₺
36-Müh. Fak. E Blok Asansörleri TSE Eksiklikleri Yapım İşi	7.316,00 ₺
37-Rektörlük ve Bağlı Birimler Elketrik Tesisatı Bakım Onarım İşi	16.004,34 ₺
38-Teknik Bilimler MYO Tse Eksikleri Kapsamında Asansör Revizyon ve Mavi Etiket Alım İşi	7.670,00 ₺
39-Sosyal Bilimler MYO Bariyer Alım İşi	4.720,00 ₺
40-BESYO Telefon Santrali Değişim İşi	4.967,80 ₺
41-Eğitim Fak. Dekanlık Binası Önü Alçıpan Tavanların Sökülerek PVC Lambiri Kaplama Yapım İşi	8.850,00 ₺
42-Rektörlük Hizmet Binası TSE Eksiklikleri Kapsamında Asansör Revizyon ve Mavi Etiket Alım İşi	16.520,00 ₺
43-Mühendislik Fak. E1 Blok Asansörü Komple Pano ve Seri Haberleşmeli Revizyon Seti Değişim İşi	9.440,00 ₺
44-Mühendislik Fak. Dekanlık Binası Çatı Tadilat Yapım İşi	2.666,80 ₺
45-Ulukışla Tse Eksikleri Kapsamında Asansör Revizyon ve Mavi Etiket Alım İşi	1.357,00 ₺
46-Rektörlük Binası Bilimsel Arş. Prj. Koor. Birimi İdari Odaların Duvar Bölme Onarım Tadilat Yapım İşi ve Eğitim Fak. Kafeterya Bloğu Teras Çatı Tek Kat Bütümlü İzolasyon Yapım İşi	10.443,00 ₺
47-Merkez Yerleşke Ana Giriş Kapısı Bariyer Yapım İşi ve Kütüphane Dökümantasyon Dai. Bşk. Turnike Yapım İşi.	10.375,09 ₺
48-Rektörlük ve Bağlı Birimler İlave Güvenlik Kamerası Takımı ve Görüntüleme Ekipmanları Bakım Onarım İşi	6.278,78 ₺
49-ektörlü ve Bağlı Birimleri Elektrik Motorları Bakım ve Onarım İşi	18.282,92 ₺
50-Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi BESYO Yerleşkesi Kantin ve Yemekhane Binası Yapım İşi 8 (Kesin) No'lu Hakediş Ödemesi.	68.265,57 ₺

Hakediş Ödemesi (Büyük Onarım)
Doğrudan Temin Ödemesi Toplamı

TOPLAM

1.382.267,4 ₺
602.179,23 ₺
1.984.446,63₺

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR	EĞİTİM								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ								
PROJENİN;									
ADI	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (KOP)								
NUMARASI	2017H035460								
YERİ	NİĞDE								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2017-2017								
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt –Proje ve Müş.								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ								(Cari Fiyatlarla, Bin TL)	
YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2016 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2017	250			250		250		237	95

(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.

2017 yılı ödeneği 250.000,00 TL olup, Üniversitemiz 2013-2017 Stratejik Planı doğrultusunda eğitim, sosyal ve kültürel fiziki mekânların proje hizmetleri yaptırılacaktır.

-Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ProjeRevizyonu (59.000,00 TL KDV Dahil)

-İİBF.A. ve Amfi Bloğu Binası Proje , (121.790,00 + KDV) = 143.712,00 TL harcama yapılarak

2017 Yılı içerisinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ek Bloklarının poje revizyonu ve Morfoloji Derslik Binasının uygulama projelerinin revizyonu yaptırılmıştır.

5.4-Diğer Hizmetler

Üniversitemizin diğer birimlerinin teknik sorunları ile ilgili hizmetin yerine getirilmesi noktasında bilgi ve yardım yapılmaktadır.

Park ve Bahçelerde Yapılanlar: Üniversitemiz Merkez Yerleşke çevre düzenleme yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları devam etmiştir.

TAŞINMAZLARLA İLGİLİ YAPILAN FAALİYETLER

1- RUHSAT

- Merkez Yerleşkemiz içerisinde bulunan Kampüs Çarşı Binasının Yapı Kullanma İzin Belgesi(Oturma Ruhsatı) alınmıştır.
- Merkez Yerleşkemiz içerisinde inşaatına başlanılan Kapı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun İnşaat Ruhsatı alınmıştır.
- Merkez Yerleşkemiz içerisinde inşaatına başlanılan Konservatuar Binasının İnşaat Ruhsatı alınmıştır.
- Bor MYO arazisi içerisindeki Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesince kullanılacak binaların Yapı Kullanma İzin Belgesi(Oturma Ruhsatı) alınmıştır.

2- Üniversitemize ait taşınmazların tapu senetleri yapılan isim değişikliği sebebiyle Niğde, Bor ve Ulukışla Tapu Müdürlükleri ile yapılan yazışmalar sonucunda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak değiştirilerek yeni tapu senetleri alınmış ve Genel Sekreterlik makamına teslim edilmiştir. Tapu Müdürlüklerinden alınan bilgiler dahilinde tüm güncellemeler yapılmıştır.

3- Üniversitemiz Merkez Yerleşke içerisinde 276 ada 16 parselde devam eden hukuksal çalışmalar hakkında bilgi ve belgeler hazırlanarak Hukuk Müşavirliğine teslim edilmiştir. Ayrıca 3255 parsel ve 276 ada 16 parsellerde Hakim ve Bilirkişi heyetine arazide yer gösterimi yapılmıştır.

- 4- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızca ölçüm işlerinde kullandığımız GPS aleti uydu bağlantıları için TUSAGA-AKTİF süre uzatma abonelik işlemleri yazışma ve harcama talimatları hazırlanarak 1 yıllık abonelik işlemleri uzatıldı.
- 5- Üniversitemize tahsisli Bor Gebere Mahallesi 144 ada 14 parsel için Maliye Bakanlığından parselin tamamı için kesin tahsis talebinde bulunulmuştur. Ayrıca bu parsel üzerinde içme ve kullanma suyu için Orman ve Su İşleri Bakanlığına kuyu açma talebi hakkında yazışmalar devam etmektedir.
- 6- Merkez Yerleşkemiz içerisinde inşaatına başlanılan Kapı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun İnşaat Ruhsatı alınabilmesi için gerekli olan Aplikasyon Krokisi Lisanslı Harita Kadastro Bürosuna yaptırılmıştır.
- 7- Niğde Valiliği tarafından istenilen Yerleşkelerimizde bulunan düşey engellerle ilgili bilgi ve belgeler doldurularak gönderilmiştir.
- 8- Üniversitemiz taşınmazları hakkında tasarruf yapmaya yetkili kişiler için Taşınmaz Yetki Belgesi düzenlemiştir.
- 9- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen yazıda Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik uyarınca Üniversitemize tahsisli Maliye Hazinesi arazilerinin rayiç bedel tespitlerinin 31.10.2017 tarihine kadar yapılması gerektiği tarafımıza bildirilmiş olup bu kapsamda rayiç bedellerin tespiti için; Niğde Belediyesi, Bor Belediyesi, Ulukışla Belediyesi, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası, Niğde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü, Bor Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü ve Ulukışla Kaymakamlığı Mal Müdürlüğüne yazışmalar yapılmıştır. Kurumlardan gelen yazılar, bilgi ve belgeler bir rapor halinde ilgili kurumlara yazılmıştır.
- 10- Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığımızca Taşınmaz Bilgi Sistemine bilgi girişi, kullanmak ve takibi için İnşaat Mühendisi, Harita Mühendisi ve İnşaat Teknikerleri görevlendirilerek eğitim verilmiştir.
- 11- Üniversitemiz Yerleşkelerine ait halihazır haritalar güncellenmiştir.
- 12- Üniversitemizce yapılan tüm altyapı ve inşaatı devam eden binaların harita kontrollükleri yapılmıştır.

13-DOĞRUDAN TEMİN

- Merkez Yerleşkemiz içerisinde yer alan 276 Ada 22 ve 23 parsellerde Yola Terk ve Tevhid Uygulama İşi yaptırılmıştır.
- Merkez Yerleşkemizin batısında bulunan 3192 parsel ormanlık alanda tıp fakültesi yerleşkesi morfoloji bina yeri kesin izin dosyası ve ağaç röleve krokisi hazırlanması işi yaptırılmıştır.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Mevzuata göre kontrol yapılmaktadır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince üst yöneticiden harcamaya ilişkin ön izin belgesi alınmakta ve harcama yetkilisinden alınan onay ile ihale işleri gerçekleştirilmektedir. İhalelerde parasal limitler dahilinde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik gereğince Mali Kontrollük yapılmaktadır.

D- Diğer Hususlar

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığımızın faaliyet alanı içerisinde yer alan Türk Musiki ve Konservatuvar Binası İnşaatı, İİBF Derslik ve A Blok Amfi İnşaatı ve Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 1”inci Etap işlerine ait harcama, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi adı geçen fakültelerin Dekanlığı bünyesinde ve Spor Kompleksi (10.589 m2 kapalı alanlı) inşaatı işimize ait harcama, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığımız bünyesinde yapılmıştır.

3.4. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERİ / FAALİYETLER

Amaçlar-Hedefler-Faaliyetler/ Performans Kriterleri

*Amaç 10.	YERLEŞKELERİN ALTYAPI PROJELERİNİ TAMAMLAMAK	
Hedef 10.1.	Yatırım Programında devam eden Eğitim-Öğretim ve Hizmet Binalarının inşaatlarını tamamlamak.	
Faaliyet 10.1.1.	2013 yılı başında Derslik ve Merkezi Birimler Projesi bünyesinde devam eden Kültür ve Kongre Merkezi Binası inşaatının % 100 tamamlanması.	Performans Kriteri 10.1.1.1. 2013 yılı sonunda Kültür ve Kongre Merkezi Binası inşaatının tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.1.2.	2013 yılı sonuna kadar Derslik ve Merkezi Birimler Projesi bünyesinde devam eden Eğitim Fakültesi 1.Etap inşaatının (14.375 m ²) % 100 tamamlanması.	Performans Kriteri 10.1.2.1 2013 yılı sonunda Eğitim Fakültesi 1.Etap inşaatının tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.1.3.	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi bünyesinde devam eden Eğitim Fakültesinin mevcut uygulama projelerinden kalan toplam 16.000 m ² 'lik Eğitim Bilimleri C Blok, Resim Bölümü Bloğu, Müzik Bölümü Bloğu inşaatının 2014 yılında %10'unun, 2015 yılında %60'ının, 2016 yılında %100'ünün tamamlanması.	Performans Kriteri 10.1.3.1. 2014, 2015 ve 2016 yılı sonunda Eğitim Fakültesi Binası inşaatının tamamlanma oranı.
Hedef 10.2.	Yatırım Programında devam eden Açık ve Kapalı Spor Tesislerini (Merkez Yerleşke, Bor ve BESYO Yerleşkesi Açık Spor Tesisleri İnşaatı) tamamlamak.	
Faaliyet 10.2.1.	2013 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşkeye 2 adet 32x50 m ² Sentetik Futbol Sahası ve Sosyal Tesisi, mevcut saha ve stadın modernizasyonu. BESYO Yerleşkesinde 1 adet 32x50 m ² Sentetik Futbol Sahası ve Sentetik Atletizm Pisti ve Futbol Sahası, Bor Yerleşkesine 1 Adet 32x50 Sentetik Futbol Sahası ve Sosyal Tesisi inşaatının %100 seviyesine getirilmesi.	Performans Kriteri 10.2.1.1. 2013 yılı sonunda Açık Tesisler inşaatının tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.2.2.	Açık Spor Tesisleri Futbol Sahalarının üzerlerinin kapatılması işinin 2015 Yatırım Programına alınıp, ihalesinin yapılması, inşaatın 2015 yılında %50, 2016 yılında %100 seviyesine getirilmesi.	Performans Kriteri 10.2.2.1. 2015 ve 2016 yılı sonunda üzeri kapatılan futbol sahası alanı oranı.
Faaliyet 10.2.3.	2016 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşke alanı içerisine yapılması planlanan Kapalı Spor Salonu inşaatının Mühendislik Projelerinin hazırlanması, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2017 yılı sonuna kadar ihalesinin yapılarak %25 seviyesine getirilmesi.	Performans Kriteri 10.2.3.1. 2016 yılı sonunda Kapalı Spor Salonu inşaatının Mühendislik projelerinin hazırlanarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2017 yılı sonuna kadar Kapalı Spor Salonu inşaatının ihalesinin yapılması. 2017 yılı sonunda Kapalı Spor Salonu inşaat seviyesinin tamamlanma oranı.
Hedef 10.3.	Üniversitenin kullanımında olan gerek tahsisli gerekse mülkiyetindeki binaların teknolojik yeniliklere uygun hale getirilmesi için yıl içerisindeki ihtiyaçlara göre teknik altyapı iyileştirmelerini, tadilat, bakım ve onarımlarını yapmak.	
Faaliyet 10.3.1.	2017 yılı sonuna kadar her yıl mevcut binaların büyük onarım noktasındaki ihtiyaçlarının tespit edilmesi, gerekçelerinin hazırlanması, maliyet çıkarılması ve bu ihtiyaçlara uygun bakım onarımının yapılması.	Performans Kriteri 10.3.1.1. 2017 yılı sonuna kadar her yıl büyük onarım için çıkarılan rapor sayısı. 2017 yılı sonuna kadar her yıl büyük onarım için yapılan ihale, doğrudan temin vb. sayısı. 2017 yılı sonuna kadar her yıl bakım, onarım, tadilat yapılan alanların metrekaresi olarak miktarı.
Hedef 10.4.	Üniversitede ihtiyaç duyulan yeni Eğitim-Öğretim ve Hizmet binalarını tamamlamak.	
Faaliyet 10.4.1.	2012 yılında ihalesi yapılan Mimarlık Fakültesi 1. Etap inşaatının 2013 yılı sonuna kadar %40 seviyesine getirilmesi, 2014 yılında %100 seviyesine getirilerek hizmete alınması.	Performans Kriteri 10.4.1.1. 2013 ve 2014 yılı sonunda Mimarlık Fakültesi Binasının 1.Etap Projesinin inşaat seviyesinin tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.4.2.	Mimarlık Fakültesinin Uygulama Projesi 2.Etabını oluşturacak 6.210 m ² alana sahip Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Şehir Bölge Planlama Bölümü Bloklarının 2015 yatırımına alınarak ihalesinin yapılması ve seviyesinin 2015 yılında %30, 2016 yılı sonuna %60, 2017 yılında %100 seviyesine getirilmesi.	Performans Kriteri 10.4.2.1. 2015 yılı sonuna kadar Mimarlık Fakültesi 2.Etap Projesinin ihalesinin yapılması. 2016 ve 2017 yılı sonunda Mimarlık Fakültesi Binasının 2.Etap Projesi inşaatının tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.4.3.	2013 yılı sonuna kadar Enstitüler Binasının ihalesinin yapılması; 2013 yılı sonunda %10'unun, 2014 yılı sonunda %60'ının, 2015 yılı sonuna da %100'ünün tamamlanması.	Performans Kriteri 10.4.3.1. 2013 yılı sonuna kadar Enstitüler Binasının ihalesinin yapılması. 2013, 2014 ve 2015 yılı sonunda Enstitüler Binasının

		tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.4.4.	2013 yılı içerisinde İletişim Fakültesi Binası inşaatının Mühendislik Projelerinin hazırlanması, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması.2014 yılında ihalesinin yapılarak %10'unun, 2015 yılında %60'ının, 2016 yılında ise %100'ünün tamamlanması.	Performans Kriteri 10.4.4.1. 2013 yılı sonunda İletişim Fakültesi Projesinin hazırlanarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2014 yılı sonuna kadar İletişim Fakültesi ihalesinin yapılması. İletişim Fakültesi Binası inşaatının 2014, 2015 ve 2016 yılı sonunda tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.4.5.	2015 yılı sonuna kadar Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Binasının Mühendislik Projelerinin hazırlanması, maliyet ve teknik şartnamelerin oluşturulması. 2015 yılı sonunda bu iki binanın ihalesinin yapılarak %10'unun, 2016 yılında %60'ının, 2017 yılında da %100'ünün tamamlanması.	Performans Kriteri 10.4.5.1. 2015 yılı sonunda Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Binasının Mühendislik Projesinin hazırlanarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması ve ihalesinin yapılması. Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Binası inşaatının 2015, 2016 ve 2017 yılı sonunda tamamlanma oranları.
Faaliyet 10.4.6.	2012 yılında ihalesi yapılacak olan Mühendislik Fakültesinin ihtiyacı olan Ek Derslik Bloklarının seviyesinin 2013 yılında %50 mertebesine getirilmesi, 2014 yılında %100 seviyesine getirilerek tamamlanması.	Performans Kriteri 10.4.6.1. 2013 ve 2014 yılında Mühendislik Fakültesi Ek Blok inşaatının tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.4.7.	2015 yılında Mühendislik Fakültesinin ihtiyacı olan yeni Ek Blokların fiziki alanlarının tespit edilerek, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2015 yılında ihalesinin yapılarak, inşaat seviyesinin %20 seviyesine getirilmesi, 2016 yılında %60, 2017 yılında %100 seviyesine getirilmesi.	Performans Kriteri 10.4.7.1. 2015 yılı sonunda Mühendislik Fakültesinin yeni Ek Bloklarının Projesinin hazırlanarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması ve ihalesinin yapılması. 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Mühendislik Fakültesi yeni ek bloklarının tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.4.8.	2015 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ihtiyacı olan Ek Blokların fiziki alanlarının (amfiler dâhil) tespit edilerek mühendislik projelerinin hazırlanması, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması.2016 yılında ihalenin yapılması ve inşaat seviyesinin %15'inin, 2017 yılında %55'inin tamamlanması.	Performans Kriteri 10.4.8.1. 2015 yılı sonunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Ek Bloklarının projesinin hazırlanarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2016 yılı sonuna kadar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Ek Bloklarının ihalesinin yapılması. 2016 ve 2017 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Ek Blok inşaatının tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.4.9.	2013 yılı sonuna kadar hayırseverler tarafından yapılacak olan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Binası inşaatının %100 oranında tamamlanması.	Performans Kriteri 10.4.9.1. 2013 yılı sonunda Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Binası inşaatının tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.4.10.	2016 yılında Rektörlük Ek Bina inşaatının projelerinin hazırlanarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2017 yılı içerisinde ihalesinin yapılarak, inşaatın % 20 seviyesine getirilmesi.	Performans Kriteri 10.4.10.1. 2016 yılında Rektörlük Ek Bina inşaatının projelerinin hazırlanarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması.2017 yılı içerisinde Rektörlük Ek Bina inşaatının ihalesinin yapılması. 2017 yılı sonunda Rektörlük Ek Bina inşaatının tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.4.11.	2017 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşke alanında bulunan binaların dış cephelerinin taş kaplama yapılması ve bu binaların birbirine bağlantısının yapılması işine ait mühendislik projelerinin hazırlanması.	Performans Kriteri 10.4.11.1. 2017 yılı sonunda taş kaplama işine ilişkin projenin hazırlanmış olması. 2017 yılı sonunda binaların birbirine bağlantısının yapılması işine ait mühendislik projelerinin hazırlanmış olması.
Faaliyet 10.4.12.	2017 yılı sonunda personel ve öğrencilere yönelik her biri 500 m ² alana sahip ahşap kaplamalı 5 adet kafeteryanın projelerinin hazırlanarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması, ihalesinin yapılması ve %100 oranında tamamlanması.	Performans Kriteri 10.4.12.1. 2017 yılı sonunda kafeteryaların tamamlanma oranı.
Hedef 10.5.	Üniversitenin Altyapı Tesislerini tamamlamak.	

Faaliyet 10.5.1.	2013 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşke (3.Kısım İnşaat) Altyapı Tesislerinin %100 oranında tamamlanması.	Performans Kriteri 10.5.1.1 2013 yılı sonunda Merkez Yerleşke Altyapı Tesislerinin 3.Kısım inşaatının tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.5.2.	Merkez Yerleşke (4.Kısım İnşaatı), Bor Yerleşkesi, Ulukışla Yerleşkesi Altyapı Tesisleri ihtiyaçlarının tespit edilerek 2013 yılı içerisinde Mühendislik Altyapı Tesisleri projelerinin hazırlanması, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması ve Merkez Yerleşke 4.Kısım için hazırlatılan Altyapı Tesislerinin 2014 yılı içerisinde yatırıma alınarak ihalesinin yapılması, 2014 yılında % 10, 2015 yılında % 60, 2016 yılında ise % 100 seviyesine getirilmesi.	Performans Kriteri 10.5.2.1. 2013 yılı sonunda Merkez Yerleşke (4.Kısım İnşaatı), Bor Yerleşkesi, Ulukışla Yerleşkesi Altyapı Tesisleri ihtiyaçlarının tespitine yönelik projenin hazırlanması. 2013 yılı sonunda Merkez Yerleşke (4.Kısım İnşaatı), Bor Yerleşkesi, Ulukışla Yerleşkesi Altyapı Tesisleri ihtiyaçlarına yönelik maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2014 yılı içerisinde Merkez Yerleşke (4.Kısım İnşaatı) için hazırlatılan Altyapı Tesislerinin yatırıma alınıp, ihalesinin yapılması. Merkez Yerleşke (4.Kısım İnşaatı) için hazırlatılan Altyapı Tesislerinin 2014, 2015 ve 2016 yılında tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.5.3.	2017 yılında Merkez Yerleşke Altyapı (5.Kısım İnşaatı) projesinin hazırlanması, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması ve 2017 yılı içerisinde yatırıma alınıp ihalesinin yapılarak %10 seviyesine getirilmesi.	Performans Kriteri 10.5.3.1. 2017 yılı sonunda Merkez Yerleşkesi (5.Kısım İnşaatı) Altyapı Tesisleri ihtiyaçlarının tespitine yönelik projenin hazırlanarak maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2017 yılı içerisinde Merkez Yerleşke (5.Kısım İnşaatı) için hazırlatılan Altyapı Tesislerinin yatırıma alınıp, ihalesinin yapılması. 2017 yılı sonunda Merkez Yerleşke (5.Kısım İnşaatı) için hazırlatılan Altyapı Tesislerinin tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.5.4.	2014 yılında Merkez Yerleşkeye Kapalı Araç Garajı projesinin hazırlanması, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması ve 2015 yılı içerisinde ihalesinin yapılarak, 2017 yılında %100 oranında tamamlanması.	Performans Kriteri 10.5.4.1. 2014 yılı sonunda Merkez Yerleşkeye Kapalı Araç Garajı projesinin hazırlanarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2015 yılı içerisinde Merkez Yerleşkeye Kapalı Araç Garajı ihalesinin yapılması. 2017 yılı sonunda Kapalı Araç Garajının tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.5.5.	2014 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşke’de bir Alışveriş Merkezi kurulması.	Performans Kriteri 10.5.5.1. 2014 yılı sonunda Alışveriş Merkezinin kurulmuş olması.
*Amaç 11.	BİLİŞİM ALTYAPISINI GELİŞTİRME	
Hedef 11.1.	Bilgi servislerinin kalitesini ve çeşitliliğini artırmak	
Faaliyet 11.1.18	2017 yılı içerisinde Merkez Yerleşke alanına görüntülü güvenlik sistemi projelerinin, teknik şartnamelerinin ve maliyetinin hazırlanarak ihalesinin yapılması ve %100 oranında tamamlanması.	Performans Kriteri 11.1.18.1. 2017 yılı sonunda Merkez Yerleşke alanında görüntülü güvenlik sisteminin ihalesinin yapılması ve tamamlanma oranı.
*Amaç 12.	ÇEVRECİ BİR ÜNİVERSİTE OLMAK	
Hedef 12.1.	2017 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşkenin peyzaj çalışmalarını tamamlamak.	
Faaliyet 12.1.1.	2017 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşkenin peyzaj çalışmalarının her yıl %10’unun tamamlanması.	Performans Kriteri 12.1.1.1. 2017 yılı sonuna kadar her yıl Merkez Yerleşkenin peyzaj çalışmalarının tamamlanma oranı.
Faaliyet 12.1.2.	2017 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşke alanı dışındaki diğer Yerleşkelerin peyzaj çalışmalarının her yıl %10’unun tamamlanması.	Performans Kriteri 12.1.2.1. 2017 yılı sonuna kadar her yıl Merkez Yerleşke alanı dışındaki diğer Yerleşkelerin peyzaj çalışmalarının tamamlanma oranı.
Hedef 12.2.	Çevreyi korumak ve atıkların doğaya tekrar dönüşümünü sağlamak.	
Faaliyet 12.2.2.	2017 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşke alanı içerisine geri dönüşümü olan çöplerin değerlendirilmek üzere depolanabileceği bir ünitenin yapılması.	Performans Kriteri 12.2.2.1. 2017 yılı sonunda geri dönüşümlü çöplerin depolanacağı bir ünitenin yapılmış olması.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Taşınmazların Dağılımı

MEVKİİ	MÜLKİYET DURUMUNA GÖRE TAŞINMAZ ALANI (M2)						
	ÜNİVERSİTE	HAZİNE	ÖZEL İDARE	BELEDİYE	ORMAN	ÖZEL MÜLKİYET	TOPLAM
FERTEK	MERKEZ YERLEŞKE	512,820.39	802,274.83	162,614.74	0.00	0.00	1,820,587.54
	KIYI KENAR	6,054.90	267,339.55	0.00	0.00	0.00	273,394.45
	SAĞLIK YERLEŞKESİ	0.00	93,695.90	0.00	0.00	0.00	93,695.90
	TOPLAM (m2)	518,875.29	1,163,310.28	162,614.74	0.00	0.00	2,187,677.89
KOYUNLU	KOYUNLU YERLEŞKESİ	17,230.97	11,643.20	0.00	0.00	0.00	28,874.17
	TOPLAM (m2)	17,230.97	11,643.20	0.00	0.00	0.00	28,874.17
MERKEZ	AŞAĞI KAYABAŞI YERLEŞKESİ	0.00	21,219.58	0.00	0.00	0.00	21,219.58
	DERBENT YERLEŞKESİ	7,041.50	0.00	1,247.00	6,703.00	0.00	15,731.00
	GÖNCÜ KONAĞI	1,984.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.63
	KÜLTÜR VE SANAT EVİ	684.57	0.00	0.00	0.00	0.00	684.57
	REKTÖRLÜK KONUTU	517.17	0.00	0.00	0.00	0.00	517.17
	TOPLAM (m2)	10,227.87	21,219.58	1,247.00	6,703.00	0.00	40,136.95
BOR	BOR YERLEŞKESİ	0.00	2,727,566.97	0.00	0.00	0.00	2,727,566.97
	BESYO YERLEŞKESİ	18,547.26	169,770.24	0.00	0.00	0.00	188,317.50
	KYK ÖĞRENCİ YURDU	15,925.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15,925.36
	TARIM UYGULAMA SAHAŞI	0.00	1,185,007.66	0.00	0.00	0.00	1,185,007.66
	DERİCİLİK ATÖLYESİ	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
	SAĞLIK YERLEŞKESİ	0.00	1,035,530.39	0.00	0.00	0.00	1,035,530.39
	TOPLAM (m2)	34,472.62	5,117,875.26	0.00	2,100.00	0.00	5,154,447.88
ULUKIŞLA	ULUKIŞLA YERLEŞKESİ	0.00	102,841.00	0.00	0.00	0.00	102,841.00
	TOPLAM (m2)	0.00	102,841.00	0.00	0.00	0.00	102,841.00
GENEL TOPLAM (m2)		580,806.75	6,416,889.32	163,861.74	8,803.00	0.00	7,513,977.89

TAŞINMAZLAR	MÜLKİYET DURUMUNA GÖRE TAŞINMAZ ALANI (M²)				TOPLAM (M²)
	ÜNİVERSİTE			DİĞER*	
	BİTEN	İNŞAATI DEVAM EDEN	YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN		
Niğde Sosyal Bil. MYO	5.235				5.235
Kapalı Spor Salonu	1030				1030
Konuk Evi	600				600
Sürekli Eğitim Merkezi – Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı	4.500				4.500
Merkez Yerleşke					
Rektörlük ve Merkezi Üniteler	11.700				11.700
Fen Edebiyat Fakültesi	25.525				25.525
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	16.500				16.500
Mühendislik Fakültesi	37.496				37.496
Mimarlık Fak. 1. Etap	9.990				9.990
Cumhuriyet Anıtı	7.500				7.500
Merkezi Kafeterya	6.840				6.840
Garaj	1.870				1.870
Eğitim Fakültesi	14.375				14.375
Eğitim Fakültesi 2. Etap	10.050				10.050
Enstitü Binası	7.500				7.500
Çarşı Binası	2.592				2.592
İİBF Amfi Bloğu	1.330				1.330
500 Kişi Kapasiteli Spor Kompleksi	10.589				10.589
Türk Musiki ve Konservatuvar Binası		6.500 B.Y. 2019			6.500
Morfoloji Binası(Tıp Fakültesi)		17.500 B.Y.2019			17.500
İİBF Ek Bloklar		9.000 B.Y.2019			9000
Kütüphane Binası	5.662				5.662
Kongre Merkezi	7.993				7.993
Merkezi Araştırma Lab.	3.310				3.310
Yabancı Diller YO	5.235				5.235
-Fen Bilimleri Enstitüsü(515 m2)					
-Sosyal Bilimler Enstitüsü(515 m2)					
Personel Kafeteryası	500				500
Bağış Yapılan İşler					
Tarım Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi	23.500				23.500
İletişim Fakültesi	11.450				11.450
Ayhan Şahenk Öğrenci Yurdu	6.500				6.500

Merkez Yerleşke Anaokulu	1.200				1.200
Merkez Cami	1.800				1.800
İslami İlimler Fakültesi		10.625			10.625
Derbent Yerleşkesi					
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri MYO - Zübeyde Hanım Sağlık YO	6.289				6.289
Niğde Teknik Bilimler M.Y.O.	4.440				4.440
Derbent Kültür Merkezi	1.250				1.250

Rektörlük Konutu	430				430
Koyunlu Öğrenci Yurtları	4.285				4.285
Koyunlu Misafirhanesi	700				700
Bor Yerleşkesi					
Bor M.Y.O.	9.000				9.000
Bor Halil Zöhre Ataman M.Y.O.	6.000				6.000
BESYO Yerleşkesi					
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.	7.624				7.624
Kapalı Spor Salonu	4.550				4550
Beden Eğitimi Spor YO Kantin ve Yemekhane	1000				1000
Ulukışla M.Y.O.	8.350				8.350
Tarihi ev Alanları					
Kültür ve Sanat Evi	650				650
Göncü Konağı-Fikret Uyanık	608				608
17-18-21 Parsellerde bulunan tarihi evler		385 B.Y. 2018			385
TOPLAM	297.548	44.010			341.558

2017 yılı kapalı alan 297.548 m2 dir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kapalı Mekânlarının Hizmet Alanlarına Dağılımı

HİZMET ALANI	KAPALI ALAN MİKTARI (M ²)							
	Eski REKTÖR LÜK	DERBENT	MERKEZ KAMPÜS		BOR MYO ve BSYO		ULUKIŞLA	DİĞER
	TAMAMLAN MIŞ	TAMAMLAN MIŞ	TAMAMLAN MIŞ	İNŞAATI DEVAM EDEN	TAMAMLAN MIŞ	İNŞAATI DEVAM EDEN	TAMAMLAN MIŞ	TAMAMLAN MIŞ
EĞİTİM	3170	6.200	121.673	-	13.355		3300	
BARINMA	615	-	6.500	-	-		-	5.415
BESLENME	1450	550	8.272		3.035	-	1050	-
KÜLTÜR	-	1250	17.465		-		-	1.258
SPOR	1530	-	10.589		8084		-	
İDARİ	3115	3780	34.501		3700		4000	
DİĞER*	1485	200	30.136	-				1.870
TOPLAM	11.365	11.980	229.136		28.174	-	8.350	8.543

GENEL TOPLAM: 297.548 m²

NOT: Diğer satırdaki alanlar : Çarşı Binası, Cami, Ana Okulu, Binaların Sirkülasyon Alanlarını içermektedir.
(2.592+1.800+1.200+24.544)

Diğer sütündeki alanlar: Koyunlu Misafirhanesi -Koyunlu öğrenci yurtları, Garaj, Rektörlük Konutu, Kültür ve Sanat Evi, Göncü Konağını içermektedir.
(+1.870+650+608)

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

Faaliyet.1: : Üniversitemiz 2013-2017 Stratejik Plan Doğrultusunda Tıp Fakültesi Morfoloji binası, İİBF.A. ve Amfi Bloğu Binası Proje Binası Proje hizmetleri işleri yapılmıştır.

Faaliyet 2: Yatırım Programında yer alan Büyük Onarım ve Tadilatlarımız Rektörlük ve Merkezi Birimler dış cephe mantolama ve çatı işi tamamlanmış, Üniversitemize ait tarihi binaların restorasyon uygulaması işi ihalesi yapılmış çalışmalar devam ediyor.

Faaliyetlerle ilgili detaylı açıklamalar Faaliyet Raporunun 5.3 İdari Hizmetler başlıklı maddesinde yapılmıştır.

A. Temel Politikalar ve Öncelikler

”Sunulan Hizmetler” başlığı altında yürütülen faaliyet ve projeler ile ilgili özet bilgiler mevcuttur. Gelecek yıllara ait yapılması planlanan işler Birim Stratejik Planında mevcuttur. Özeti Stratejik Amaç ve Hedefler başlığında gösterilmiştir.

Birimimizin faaliyet çalışmaları esas alınacak politikalar;

—Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi”

—Kalkınma Planları ve Yılı Programı,

—Orta Vadeli Program,

—Orta Vadeli Mali Plan,

—Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı, çerçevesindedir.

B. Diğer Hususlar

Üniversitemiz Stratejik Planı doğrultusunda birimizce öncelikli yatırımların gerçekleşmelerine ait faaliyet ve çalışmalar yıl içerisinde öngörülmeven sebeplerden dolayı (ihaleye hazırlık ve ihale sürecinin uzun olması sebebiyle) işlerimizde planlanan hedefler gerçekleştirilememiştir.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

Mali bilgilere ait tablolar aşağıda gösterilmiştir

Bütçe Uygulama Sonuçları

1.1-Bütçe Giderleri

	2017 YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2017 YILI GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEK. ORANI
	TL	TL	%
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI			
01 - PERSONEL GİDERLERİ	1.723.048,00	1.623.564,13	94
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	307.640,00	292.848,00	95
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	201.200,00	208.898,20	100
06.4 KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ	50.000,00	-	
06.5 SERMAYE GİDERLERİ	15.250.000,00	2.704.375,06	18
06.7 BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.000.000,00	1.984.446,63	99

1.2-Bütçe Gelirleri

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Gelirlerin Dağılımı

Giderlerin Tertiplere Göre Dağılımı

GİDERLER											
Ekonomik Kod		Başlangıç Ödenegi	Eklenen	Kurum Dışı Düşülen	Kurum İçi Eklenen	Kurum İçi Düşülen	Yedek Ödenekten Eklenen	Toplam Ödenek	Harcama	Kalan	Bloke
E1	E2										
01		1.723.048,00				99.482,00		1.623.566,00	1.623.564,13	1,87	
	1										
02		307.640,00				14.792,00		292.848,00	292.846,23	1,77	
	1										
03											
	2	137.400,00						137.400,00	136.318,26	1.081,74	
	3	900,00			1.300,00			2.200,00	1.861,56	338,44	
	5	25.200,00			20.000,00			45.200,00	44.958,98	241,02	
	7	30.700,00						30.700,00	25.759,40	4.940,60	
	8	7.000,00						7.000,00		7.000,00	
06											
	4	50.000,00						50.000,00		50.000,00	
	5	15.250.000,00			15,250.000,00			15.250.000,00	2.704.375,06	12.545.624,94	
	7	2.000.000,00			500.000,00			2.500.000,00	1.984.446,63	515.553,37	
TOPLAM		19.531.888,00			521.300,00	114.274,00		19.938.914,00	6.814.130,25	13.124.783,75	

3- Mali Denetim Sonuçları

Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlemeler yapılmaktadır. İhale işlerinde parasal limitler doğrultusunda Ön Mali Kontrol yapılmaktadır.

4- Diğer Hususlar

Yatırım programında devam eden inşaatlarımızın çağın getirdiği yeniliklere uygun teknolojik malzemelerin birim teknik personeli tarafından takibinin yapılması ve personelin malzeme bilgisinin desteklenmesi için ülkemiz genelinde yıl içerisinde yapılan yapı fuarlarına katılım için ve mevcut personelin mevzuat konusunda eğitimlere katılması için gerekli olan giderlerin bütçeleşmesi gerekmektedir.

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

1.1. Faaliyet Bilgileri

1.2. Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri

İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar

1.3. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar

1.4. Proje Bilgileri

2- Diğer Hususlar: 2017 yılı faaliyet raporunun 5. maddesinde Sunulan Hizmetler başlığında 5 inci 3 üncü maddesindeki İdari Hizmetler başlığı altında faaliyet ve projelere ait bilgiler verilmiştir.

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Güçlü Yönler

- Üniversitenin kurumsallaşması yönünde kurum içi demokrasinin işletilmesi için idarecilerin sergilediği kararlı tutum ve üst yönetim desteği.
- Farklı meslek gruplarından teknik personelin istihdam edilmesi.
- Genç ve dinamik personele sahip olma.
- İşlerin zamanında, özenli ve düzenli yapılması.
- Takım ruhu ve özverili çalışma.
- Kaynaklarını verimli ve maksimum kullanan bir birim olması.
- Üniversitenin merkez birimlerinden biri olması.

B-Zayıf Yönler

- Kampusun inşaat halinde olması.
- Personel sayısının azlığı.
- Yer üstü ve Yer altı Sanat Yapılarında uzman personelin bulunmaması ve etüt proje biriminin oluşturulamaması.
- Personel motivasyonu için gerekli eğitim ve seminerlerin düzenlenmemesi
- Teknik donanımın yetersiz olması.
- Akademik personel ile İdari personel arasında ortak çalışmaların genişletilememesi.
- Etüt Proje için gerekli olan yazılımların eksikliği.

C- Değerlendirme

Farklı meslek grubundaki teknik personelin malzeme bilgisi noktasında bilgi desteklemesinin yapılamamasından dolayı bu madde ile ilgili üstünlüğümüz zayıflamaktadır.

Yatırıma ayrılan bütçe ödeneklerinin gerçek ihtiyacı dışında tavan bütçe ile sınırlandırılması, planlanan hedeflerin aksamasına sebep olmaktadır.

2017 Mali Yılında Başkanlığımıza tefrik edilen ödenekler hizmetin yerine getirilmesi için plan ve hedefler doğrultusunda en etkili, verimli, ekonomik şekilde kullanılmıştır.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Üniversitemiz 2013-2017 Stratejik Planı ve Birimimiz Stratejik Planı doğrultusunda, Üniversitemiz Yönetiminin planlar ve hedefler konusunda destekleyici yönlendirmeleri ile yılı içerisindeki faaliyetlerimiz etkin ve verimli bir şekilde yapılmaya çalışılmaktadır.

Ancak; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun öneminin vurgulanması ve bu kanunla ilgili uygulamada meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için eğitim programlarının verilmesi, adı geçen kanun ile harcamayı gerektirecek giderler ilgili birime sorumluluk yüklediğinden birimlerde bütçe giderleri ile ilgili personelin istihdam edilmesi gerekmektedir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan gerek yapım işi ihaleleri gerekse mal ve hizmet alımı ihalelerinde ihale sürecinin yönetmelikler ile sınırlandırılmasından dolayı, ihalelere yapılacak idari başvurulara ait yönetmelikte sürelerin uzun olmasından dolayı ihale süreci uzatmakta ve planlanan hedeflere istenilen sürede ulaşılamamaktadır.

Bu hususlarla ilgili yeni düzenlemelerin yapılması gerektiği kanaatindeyiz.

Ek: İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Niğde -/...../2018)

Oktay AKPINAR
Daire Başkanı