T.C.
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

2016 Yılı
Birim Faaliyet Raporu

OCAK 2017

BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız Üniversitemizde eğitim gören öğrencilere, akademik personele, idari personele en iyi hizmet verecek teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli alt yapıyı sağlamakla, hizmetin kalitesini artırmak için sürekli çalışmalar ve araştırmalar yapmaktadır. Başkanlığımızın Misyonu ve Vizyonu doğrultusunda, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize Eğitim, Sosyal, Kültürel ve yaşanabilir Yerleşkeler açısında daha iyi hizmet götürülmesinde yükümlülüğümüz ile kaynakların ekonomik, şeffaf, tarafsız, hesap verilebilir şekilde Devletimizin ve halkımızın vermiş olduğu sorumluluğun bilincinde kullanılmasına özen göstermekteyiz. Değişen yapısal teknolojik gelişmelere paralel olarak gerek yeraltı gerekse yerüstü yapılaşmada çevreye ve topluma örnek bir Üniversite olmak aynı zamanda dayanıklı, nitelikli, hızlı, estetik ve çağdaş yapım sistemlerini gerçekleştirmek için çalışmaktayız.

Başkanlığımızın 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak; Yatırım Programında devam eden projelerimizin planlanan ve hedeflenen amaçlar doğrultusunda, Bütçe Uygulama Talimatlarına paralel olarak temin edilen ödenekler "Bütçe Uygulama Sonuçları" tablosundaki oranlarda gerçekleştirilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin" 10. Maddesi gereğince Başkanlığımızca 2015 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu, hazırlanan Stratejik Plan doğrultusunda yatırım hizmetlerini gerçekleştirmek için en büyük gayret gösterilmiş olup, istenilen hedeflere tam ulaşılamamıştır.

Bundan sonraki yapılacak Birim Faaliyet Raporlarının hazırlanan Stratejik Plan çerçevesinde Avrupa Standart Kalitesine uygun, rekabet edilebilir, kaynakların en iyi şekilde ve kurumsallaşma sağlanması ile eşitlik ilkesinden ayrılmadan daha etkin, verimli ve hesap verilebirliliğinin devam etmesi temennisiyle.

Oktay AKPINAR
Daire Başkanı

I- GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

Misyon

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız, Üniversitemizin gelecekte var olabilmesi için, Ülkemizin geleceği gençlerimizin Eğitim ve Öğrenimleri için gerekli olan hizmet, eğitim binalarını (Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Enstitü, Rektörlük, Yerleşkeler, Sağlık, Kantin, Kafeterya, Spor alanları, Forum alanları) sağlıklı çevre için arıtma tesisi, çevre ve peyzaj düzenlemesi ve mevcut binaların bakım ve onarımlarını; yasal yetkiler çerçevesinde, Devletimizin büyüklüğünü yansıtır, çağı yakalayan, fen ve sanat kurallarına, teknolojinin getirdiği yeniliklere uygun, planlı, kaliteli, estetik ve ekonomik olarak yaptırıp hizmete almayı kendine görev edinmiştir.

Vizyon

Üniversitemizin Eğitim, İdari, Akademik, Sosyal ve Kültür binalarının ve çevre ile uyumlu yaşanabilir yerleşkelerin; planlı, kaliteli, estetik, ekonomik olarak yapılmasında, çağdaş bir yapılanma hizmeti için, standartları yakalamak ve geçmektir.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen "124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" uyarınca teşkil edilmiştir.

Görev: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görevleri;

1-) Üniversitemize ait bina ve tesislerin projelendirme çalışmalarını koordine etmek ve uygulamak.

2-) İhale dosyalarını hazırlayarak, yapı ve onarımlarla ilgili ihaleleri yürütmek.

3-) İhale edilen işlerin İnşaat Kontrollüğünü yaparak hak edişler düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini gerçekleştirmek.

4-) Bitmiş ve hizmette olan binalarla, mevcut binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek.

5-) Üniversitemizin Merkez Yerleşke ve diğer yerleşke alanlarındaki çevre düzenleme projelerini koordine ederek, yerleşkelerin yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak.

6-) Hizmette olan binaların tesisat sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak.

7-) Üniversitemizin telefon tesisatının ve telefon santrallerinin bakım ve onarımlarını yapmak.

8-) Üniversitemiz yerleşke alanının gelişmesini takip ederek, arazi tahsis çalışmalarını yürütmek.

9-) Üniversitemiz Yatırım Programını ve bu programa yönelik eğitim, spor, sağlık sektörlerindeki inşaat yatırım bütçesini hazırlamak, izlemek ve uygulamaktır.

Sorumluluklar: Daire Başkanlığımız görev tanımı içerisindeki işlerden sorumludur. Ayrıca Üniversitemiz Yatırımlarının;

-Gerek 2886 sayılı D.İ.K, gerekse 4734 sayılı K.İ.K, 4735 sayılı K.İ. Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Bayındırlık işleri Genel Şartnamesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğine göre harcamalarından sorumludur.

-Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın takibinden sorumludur.

- Fen ve sanat kurallarına, sözleşmesine, teknik şartnamelerine ve projelerine uygun olarak tamamlatılıp, Kabul Yönetmeliğine göre kabullerini yapıp hizmete alınmasından sorumludur.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

1.1- Eğitim Alanları Derslikler

1.2- Sosyal Alanlar

1.2.1.Yemekhaneler

1.2.2.Kantinler ve Kafeteryalar

1.2.3.Misafirhaneler

1.2.4.Spor Tesisleri

1.2.5.Toplantı – Konferans Salonları

1.2.6.Sinema Salonu

1.2.7.Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

1.2.8.Öğrenci Kulüpleri

1.2.9.Mezun Öğrenciler Derneği

1.2.10.Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

1.3- Hizmet Alanları

1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları

1.3.2. İdari Personel Hizmet Alanları

	Sayısı (Adet)	**Alanı (m^2)**	**Kullanan Sayısı**
Başkanlık	1	22.30	1
Sekreter		19.00	
Mühendis/Mimar	9	184.10	9
Tekniker/Teknisyen	12	171.00	12
Bilgisayar İşletmeni	1	19.00	1
Arşiv	1	42.70	1
Memur	2	19.00	2
4/C (geçici personel)	2		2
Toplantı Odası	1	28.50	27
Sirkülâsyon Alanı	1	104.30	27
Depo	1	29.69	1
TOPLAM	**27**	**620.59**	**27**

1.3.3. Ambar Alanları

1.3.4. Arşiv Alanları

Arşiv Sayısı: 1 Adet

Arşiv Alanı: 42.70 m²

1.3.5. Atölyeler


DAİRE BAŞKANI
Oktay AKPINAR (Elektronik Müh.)
ÖZEL KALEM/YAZI İŞLERİ BÜROSU
Fatma SANSAR (Memur)
Yasemin NALLAR (Memur)
EMLAK BİRİMİ
Murat İÇİGEN (İnş. Tekn.)
İNŞAAT VE ETÜD PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
RAPORLAMA VE ARŞİV BİRİMİ
Ayşen ÖZER (Elk. Tekns.)
BAKIM ONARIM VE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIR KAYIT KONTROL- SATIN ALMA VE TAHAKKUK BİRİMİ
Mehmet Yavuz (Bilgisayar İşlt.)
İHALE İŞLERİ BİRİMİ
Fatih KOCA (İnş. Müh.)
Aşkın ARSLAN (İnş. Teknikeri)
TAŞINMAZ KAYIT BÜROSU
(BOŞ POZİSYON)
ŞUBE MÜDÜRÜ
(BOŞ POZİSYON)
ŞUBE MÜDÜRÜ
(BOŞ POZİSYON)
KONTROLLÜK BÜROSU
Oktay AKPINAR (Kontrol Amiri)
Güven SAYIN (İnş. Müh.)
Ferhat ÇEVİKER (Elk. Müh.)
Adem DOĞAN (İnş. Müh.)
H.Rahşan ZENGER (Mak. Müh.)
Harun YALÇINDAĞ (Elk. Elkt. Müh.)
Umut EROĞLU (İnş. Müh.)
Fatih Koca (İnş. Müh.)
Kadir GÖK (Mimar)
Özcan ÖNAL (Mak.Müh.)
ETÜT PROJE BÜROSU
Kadir GÖK (Mimar)
Adem DOĞAN (İnş. Müh.)
H.Rahşan ZENGER (Mak. Müh.)
Harun YALÇINDAĞ (Elk. Elkt. Müh.)
İNŞAAT ONARIM BÜROSU
Aşkın ARSLAN (İnş. Tekn.)
Murat İÇİGEN (İnş. Tekn.)
Hasan AKASLAN (Mobl. Tekns.)
MEKANİK TESİSAT ONARIM VE İŞLETME BÜROSU
Özcan ÖNAL (Mak.Müh.)
Hamit SOYER (Mak. Tekns.)
Serdar YENAL (Elk. Tekn.)
Hamdi AYDAŞ (Elk. Tekn.)
PARK VE BAHÇELER BÜROSU
Mehmet ÖZTÜRK
(Mobl. Tekns.)
ELEKTRİK-İLETİŞİM SİSTEMLERİ ONARIM VE İŞLETME BÜROSU
Ferhat ÇEVİKER (Elk. Müh.)
Uğur ÇELİK (Elk. Tekn.)
Cengiz BALCIOĞLU (Elk. Tekns.)
Turgay GÜMÜŞ (Tekns.)
Mehmet MAVUŞ (Tekns.)
Adem YANAR (Elk. Tekns.)
Ferhat SIĞLAM (Elk. Tekns.)

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün e- bütçe ağ bağlantısı, Kamu İhale Kurumu ağ bağlantısı, Üniversitemizin ağ bağlantısı kullanılmaktadır.

3.1- Yazılımlar

Internet: Internet Explorer, Windows Messenger, MSN Messenger, Outlook Express

Windows (Güvenlik ve Güncelleştirmeler) Güvenlik güncelleştirmeleri, hizmet paketleri,

AMP (Yaklaşık Maliyet ve Hak ediş hesaplama programı)

AutoCAD (Proje Tasarım ve Çizim Programı)

Sürücüler

Microsoft klavyeleri, Microsoft fare aygıtları, MDAC için yazılım sürücüleri

Office

Hizmet paketleri, görüntüleyiciler, eklentiler, güncelleştirmeler

3.2- Bilgisayarlar

Masa üstü bilgisayar sayısı: 28 Adet

Taşınabilir bilgisayar sayısı: 1 Adet

3.3- Kütüphane Kaynakları

3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)	Toplam (Adet)
Projeksiyon	-	-	-	-
Slâyt makinesi	-	-	-	-
Tepegöz	-	-	-	-
Episkop	-	-	-	-
Barkot Okuyucu	-	-	-	-
Baskı makinesi	-	-	-	-
Fotokopi makinesi	1	-	-	1
Faks+Scanner	1	-	-	1
Fotoğraf makinesi	-	-	-	-
Kamera	-	-	-	-
Televizyon	-	-	-	-
Tarayıcı	4	-	-	4
Müzik Seti	-	-	-	-
Mikroskop	-	-	-	-
DVD	-	-	-	-
Bilgisayar	28	-	-	28
Diz üstü Bilgisayar	1	-	-	1
Yazıcı	18	-	-	18
Telefon (hat)	1	-	-	1

4- İnsan Kaynakları

4.1- Akademik Personel

4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel

4.3- Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel

4.4- Başka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel

4.5- Sözleşmeli Akademik Personel

4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

4.7- İdari Personelin Eğitim Durumu

İdari Personelin Eğitim Durumu					
	İlköğretim	**Lise**	**Ön Lisans**	**Lisans**	**Y.L. ve Dokt.**
Kişi Sayısı		1	12	12	0
Yüzde	-	%4	%48	%48	0

4.8- İdari Personelin Hizmet Süreleri

İdari Personelin Hizmet Süresi						
	0 – 3 Yıl	**4 – 6 Yıl**	**7 – 10 Yıl**	**11 – 15 Yıl**	**16 – 20 Yıl**	**21 - Üzeri**
Kişi Sayısı	7	2	2	1	1	12
Yüzde	%28	%8	%8	%4	%4	%48

4.9- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21–25 Yaş	**26–30 Yaş**	**31–35 Yaş**	**36–40 Yaş**	**41–50 Yaş**	**51- Üzeri**
Kişi Sayısı	-	3	4	3	5	10
Yüzde	-	%12	%16	%12	%20	%40

5- Sunulan Hizmetler

5.1- Eğitim Hizmetleri

5.1.1- Öğrenci Sayıları

5.1.2- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları

5.1.3- Öğrenci Kontenjanları

5.1.4- Yüksek Lisans ve Doktora Programları

5.1.5- Uluslararası Değişim Programları Çerçevesinde Yabancı Ülkeye Giden Öğrenci Sayısı

5.1.6- Uluslararası Değişim Programları Çerçevesinde Yabancı Ülkelerden Gelen Öğrenci Sayısı

5.1.7- Uluslararası Değişim Programları Çerçevesinde Yabancı Ülkeye Giden Öğretim Elamanı Sayısı

5.1.8- Uluslararası Değişim Programları Çerçevesinde Yabancı Ülkelerden Gelen Öğretim Elemanı Sayısı

5.2- Sağlık Hizmetleri

5.3-İdari Hizmetler

Üniversitemizin 2016 yılı yatırım programında yer alan projelerin yürütülmesine ait çalışmalar başkanlığımızca yapılmaktadır. Proje bazında 2016 yılındaki faaliyetler tablo halinde aşağıda gösterilmiştir.

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	EĞİTİM
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
PROJENİN;	
ADI	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (KOP)
NUMARASI	1994H032370
YERİ	NİĞDE
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	1994-2018
KARAKTERİSTİĞİ	İNŞAAT+DON. 10.050 +7.500+2.592+1.330+11.350 m2).

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ **(Cari Fiyatlarla, Bin TL)**

YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2015 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI	Revize								
1994	150.000	135.679		10.300		12.617		11.017	97

(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.

1-İLGİLİ DAİRE	**:** Ömer Halisdemir Üniversitesi	: Ömer Halisdemir Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Eğtim Fakültesi Dekanlığı b) Müteahhit: AK-KOÇ İnş. Tic.Ltd.Şti.	a) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı b) Ersel İnş. Müh. Ltd.Şti.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	**:** Eğitim Fak.2.Etap İnş.	: Enstitü Binası İnş.
4-YAKLAŞIK MALİYET	**:** 9.800.000,00 TL	: 6.500.000,00 TL
5-İHALE BEDELİ	**:** 7.338.000,00TL	:4.961. 000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	**:** 24.02.02014	: 17.02.2014
7- MUKAVELE TARİHİ	**:** 17.04.2014	: 17.04.2014
8-YER TESLİM TARİHİ	**:** 21.04.2014	: 21.04.2014
9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol **....**	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol ....
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TAR	**:** 21.04.2014	:21.04.2014
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	**:** 18.08.2016	: 03.09.2015
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	**:** % 0.06 **(**4.103,4**)**	: %0,06 (2.976,6)
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TAR	**: ---**	-
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	**:---**	-
15-SÖZLEŞME BEDELİ	**:7.338.000**,00TL	: 4.961.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	: 10.050 m2	: 7.500 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	**:** % 100	%100
18- İNŞAATIN DURUMU	: Tamamlandı	Tamamlandı

EĞİTİM FAKÜLTESİ 2.ETAP İNŞAATI: Derslik ve Mekezi Birimler Projemiz bünyesindeki işimizin 2014 yılı içerisinde ihalesi yapılarak 17.04.2014 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış, 21.04.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2014 yılı ödeneği 2.050.000,00 TL dir. Bu ödeneğin 2.000.000,00 TL'si harcanmış olup, 50.000,00 TL'si 1. Etap İnşaatı Kesin Hesap farkı için ayrılmıştır. İşimizin 2015 ödeneği 5.250.000,00 TL olup ödeneğin tamamı 2015 yılında harcanmıştır. Müzik ve Resim Bölümlerinin bulunduğu 10.050 m2 kapalı alana sahip 2 bloktan ve müştemilatından oluşmaktadır. Müzik Bölümü Bloğu ve 220 Kişilik Konferans Salonu (çevre düzenlemesi hariç) 2015 yılı itibariyle hizmete alınmıştır. 2016 yılı ödeneği 3.300.000,00 TL olup, bu ödeneğin 2.161.344,55 TL'si harcanarak Resim Bölümü Bloğu tamamlanarak hizmete alınmış, Geçici Kabulu yapılmıştır. 2016 yılı ödeneği harcaması Eğitim Fakültesi Dekanlığımızca yapılmıştır.

ENSTİTÜ BİNASI İNŞAATI: ENSTİTÜ BİNASI İNŞAATI: Derslik ve Mekezi Birimler Projemiz bünyesindeki işimizin 2014 yılında ihalesi yapılarak 17.04.2014 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış, 21.04.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2015 yılı ödeneği 5.750.000,00 TL dir. Bu ödeneğin 3.493.198,60 TL harcanmış olup, 2.256.801,39 TL'si harcanamamıştır. Adı geçen inşaatımız A ve B bloklardan olmak üzere 7.500 m2 kapalı alana sahiptir. 2015 yılı fiziki gerçekleşmesi betonarme karkas imalatı devam etmekte olup % 85 seviyesine getirilmiş ve çalışmalar devam etmektedir. Yüklenici firma işi zamanında bitirememiştir.Yüklenici firmaya ihtar çekilmiş ve cezalı çalışmaktadır. 2016 yılı içerisinde Likit kaynaktan 1.158.201,00 TL ödenek aktarması yapılmış, 1.158.190,80 TL harcanarak tamamlanıp hizmete alınmıştır.

1-İLGİLİ DAİRE	**:** Ömer Halisdemir Üniversitesi	: Ömer Halisdemir Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Yapı İşleri Ve Teknik Daire Bşk. b) Ali Nacı TOKER (Toker Ticaret)	a) İİB. Fakültesi Dekanlığı b) Selim Tuğrul (Nokta Mim.Müh.)
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	**:** Çarşı Binası Yapım İşi	: İİBF Ek Amfi Bloğu
4-YAKLAŞIK MALİYET	**:** 3.431.402,63 TL	: 2.101.355,56 TL
5-İHALE BEDELİ	**:**2.886.560,00TL	:1.999.000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	**:** 18.09.2014	: 17.09.2014
7- MUKAVELE TARİHİ	**:** 27.10.2014	: 14.11.2014
8-YER TESLİM TARİHİ	**:** 31.10.2014	: 19.11.2014
9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TAR	**:** 31.10.2014	: 19.11.2014
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	**:** 26.08.2015	: 14.09.2015
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	**:** % 0.06 **(**4.103,4**)**	: % 0,06 (1.926,00)
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TAR	**: ---**	-
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	**:---**	-
15-SÖZLEŞME BEDELİ	**:**2.886.560,00 TL	: 1.999.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	: 2.592 m2	: 1.330 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	**:** % 100	% 100
18- İNŞAATIN DURUMU	: Tamamlandı.	Tamamlandı.

ÇARŞI BİNASI YAPIM İŞİ : Derslik ve Mekezi Birimler Projemiz bünyesine 2014 yılında ihalesi yapılarak 27.10.2014 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış, 31.10.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Üniversitemiz Likit Kaynakları ile tamamlanacak işimize 2015 yılı içerisinde 3.750.000,00 TL Likit Ödenek aktarılmıştır. 2.669.376,00 TL harcanmıştır.

İş bitim tarihi 26.08.2015 olup, çalışmalar cezalı devam etmektedir. 2016 yılı içerisinde Likit Kaynaktan 650.000,00 TL ödenek aktarması yapılmış, 466.912,19 TL harcanarak tamamlanmıştır, Geçici Kabulu yapılmıştır.

İİBF EK AMFİ BLOĞU İNŞAATI : Derslik ve Mekezi Birimler Projemiz bünyesine 2014 yılı içerisinde alınan işimizin 2014 yılında ihalesi yapılarak 14.11.2014 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış, 19.11.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Üniversitemiz Likit Kaynakları ile tamamlanacak işimize 2015 yılı içerisinde 2.750.000,00 TL Likit Ödenek aktarılmıştır.

2015 yılı için sözleşmesine göre ödenek dilimi 2.750.000,00 TL (KDV dahil) öngörülmüştür. 2015 yılı ödeneğinden 761.672,65 TL harcanamamıştır. 2016 yılı içerisinde Likit kaynaktan 508.588,20 TL ödenek altarması yapılıp, 1.330 m2 kapalı alana sahip bina tamamlanarak hizmete alınmış, Geçici Kabulu yapılmıştır.

1-İLGİLİ DAİRE	Ömer Halisdemir Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Mühendislik Fakültesi Dekanlığı b) Müteahhit: AK-KOÇ İnş. Tic.Ltd.Şti.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	Mühendislik Fak. 4. Etap Ek Bloklar
4-YAKLAŞIK MALİYET	10.111.000,00 TL
5-İHALE BEDELİ	7.894.000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	20.02.2015
7- SÖZLEŞME TARİHİ	25.03.2015
8-YER TESLİM TARİHİ	30.03.2015
9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 23.03.2015
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TAR	30.03.2015
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	08.03.2017
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	%0.06
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TAR	----
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	**----**
15- TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ	7.894.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	11.350 m2
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 100
18- İNŞAATIN DURUMU	Tamamlandı.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 4. ETAP EK BLOKLAR İNŞAATI: Derslik ve Mekezi Birimler Projemiz bünyesindeki Mühendislik Fakültesi 4. Etap Ek Bloklar(E-F1-F2-F3 Bloklar) İnşaati-Mevcut D1-D2-E1 Blok Dış Cephe Boyasi ile Altyapi ve Çevre Düzenleme İşimizin 20.02.2015 tarihinde ihalesi yapılarak 25.03.2015 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış, 30.03.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2015 yılı ödeneği 1.500.000,00 TL dir. Likit kaynaktan 2.075.000,00 TL ödenek aktarması yapılmıştır. 3.575.000,00 TL'nin tamamı 2015 yılında harcanmıştır. Adı geçen işimiz F1, F2, F3 ve E Bloklarından olmak üzere toplam 4 Bloktan oluşmakta ve 11.350 m2 kapalı alana sahiptir. F1 ve F2 Bloğu (F1 ila F3 arası bağlantı bloğu) betonarme karkası tamamlanmış, F3 Bloğu (Dekanlık) betonarme imalatları zemin kat seviyesinde olup devam etmektedir, E Blok (mevcut bina ile bağlantı bloğu) betonarme karkası son tabliye seviyesinde çalışmalar devam etmiş,

2016 yılı ödeneği 7.000.000,00 TL olup bu ödenğin 6.722.065,4 TL' si harcanmış, bloklar tamamlanarak hizmete alınmış ve Geçici Kabulu yapılmıştır. 2016 yılı ödeneği harcaması Mühendislik Fakültesi Dekanlığımızca yapılmıştır.

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	EĞİTİM
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
PROJENİN;	
ADI	KAMPÜS ALTYAPISI (KOP)
NUMARASI	1994H032350
YERİ	NİĞDE
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	1994-2018
KARAKTERİSTİĞİ	Knl. El. Su, Çev.Düz. Doğalgaz, Yol, Isı Mrk. Arıtma, Trf. Tlf.

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ **(Cari Fiyatlarla, Bin TL)**

YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2015 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
1994	75.000	60.649		8.000				6.926	90

(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.

1-İLGİLİ DAİRE	**:** Ömer Halisdemir Üniversitesi	: Ömer Halisdemir Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	a) Yapı İşleri Ve Teknik Daire Bşk. b) Müteahhit: Mehmet ORMAN & Temel Fen İş Ortaklığı	a) Yapı İşleri Ve Teknik Daire Bşk. b) Mahmut ORMAN-İnş.Müh.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	**:** Niğde Kampus Altyapı 4. Kısım İnşaatı	: Bor Yerl.ve Pnr.başı Tar.Uyg.Sah.Altyapı
4-YAKLAŞIK MALİYET	**:** 14.074.776,86 TL	: 1.335.901,48 TL
5-İHALE BEDELİ	**:** 10.900.000,00 TL	: 1.319.000,00 TL
6- İHALE TARİHİ	**:** 12.12.2013	: 10.06.2016
7- MUKAVELE TARİHİ	**:** 03.02.2014	: 20.07.2016
8-YER TESLİM TARİHİ	**:** 03.02.2014	: 25.07.2016
9-ÖN MALİ KONTROL TARİHİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
10- FİİLEN İŞE BAŞLAMA TAR	**:** 03.02.2014	: 25.07.2016
11- İŞİN BİTİM TARİHİ	**:** 12.04.2016	: 21.12.2016
12- GÜNLÜK GECİKME CEZASI	**:** % 0.06	: % 0,06
13- SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TAR	**:**	:
14-SÖZLEŞME ARTIŞI	**:**	:
15-TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ	**:** 10.900.000,00 TL	: 1.319.000,00 TL
16- TOPLAM KAPALI ALANI	: -	:
17- FİZİKİ GERÇEKLEŞME	**:** % 100	: % 70
18- İNŞAATIN DURUMU	: Geçici Kabul çalışmaları devam ediyor.	: Çalışmalar devam ediyor.

Kampüs Altyapı Tesisisleri 4. Kısım işleri (Knl. El. Su, Çev.Düz. Doğalgaz, Yol, Isı Mrk. Arıtma, Trf. Tlf. vb.) yapılması.

2015 yılı ödeneği 6.000.000,00 TL dir. Kanalizasyon işlerinin % 98 seviyesine, yağmur suyu ve drenaj işleri % 98 seviyesine, 1. peyzaj bölgesi yapısal ve peyzaj olarak %90, 2.peyzaj bölgesi yapısal ve peyzaj olarak %98, 3.peyzaj bölgesi yapısal ve peyzaj olarak %50 seviyesindedir. Arıtma tesislerinin betonarme imalatları tamamlanmış ince işleri devam etmektedir. Çevre ihata duvar imalatları bitirilmiş olup korkuluk imalatlarına başlanacaktır.

Kuzey asfalt yolu, güneybatı asfalt yolu ve kuzeybatı devriye yolu tamamlanmıştır. Diğer asfalt yolların alt temel işleri ise tamamlanmıştır. Kilitli parke olarak yapılan yaya yolları ise tamamlanmıştır.

2015 yılı ödeneği 6.000.000,00 TL olup, 5.122.518,00 TL si harcanmıştır.

2016 yılı ödeneği 8.000.000,00 TL olup, Projemiz kapsamında; Dördüncü kısım inşaatı işimizde, mevcut yolların trafik işaretlemesinin yapılması, merkez yerleşke güvenlik kamera sistemi kurulması, devriye ve bisiklet yolunun, galeriler içinde güvenlik tesisatının, arıtma tesisinin kapasitesinin 1500 m3/gün çıkarılması, 50.000 m² alanda peyzaj ve çevre düzenlenmesi, ilave içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hattı, otopark, giriş güvenlik binası (Kuzey cephesi), çevre aydınlatma ve sulama tesisatı işleri tamamlanmıştır.

Ayrıca; Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kullanımı için ayrılan Bor yerleşkesinde ve Pınarbaşı'nda yer alan Tarım Uygulama Sahaları altyapı Sözleşme tarihi 20.07.2016 olup, 25.07.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmış, 1.055.789,92 TL harcanmış olup, fiziki gerçekleşmesi % 70'dir.

Merkez Yerleşke Altpaı 4. Kısım İnşaatı



Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kullanımı için ayrılan Bor yerleşkesi ve Pınarbaşı'nda yer alan Tarım Uygulama Sahaları altyapı Sözleşme tarihi 20.07.2016 olup, 25.07.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	**SPOR**
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	**ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ**
PROJENİN;	
ADI	**AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (KOP)**
NUMARASI	2014H050190
YERİ	**NİĞDE Merkez**
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	**2014-2018**
KARAKTERİSTİĞİ	**Spor Kompleksi (10.589 m2)**

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ **(Cari Fiyatlarla, Bin TL)**

YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2015 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2014	18.000	5.876		3.500		8.043		6.250	61

(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.

1-İLGİLİ DAİRE	**:** Ömer Halisdemir Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI	**:**a) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
	b) Müteahhit: AK-KOÇ İnş. Tic.Ltd.Şti.& Şenel DOĞAN İş Ortaklığı
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	**:** 500 seyirci kapasiteli spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, diğer antranmen salonları ve destekleyici birimlerin bir arada bulunduğu 10,589 m2 kapalı alanlı spor kompleksi.
4-YAKLAŞIK MALİYET	**:** 14.750.000,00 TL
5-İHALE BEDELİ	: 13.325.000,00 TL
6-İHALE TARİHİ	: 12.08.2015
7-SÖZLEŞME TARİHİ	: 08.09.2015
8-YER TESLİM TARİHİ	: 14.09.2015
9-FİİLEN İŞE BAŞLAMA TARİHİ	: 14.09.2015
10-İŞİN BİTİM TARİHİ	: 12.09.2017
11-GÜNLÜK GECİKME CEZASI	: % 0,06
12-SÜRE UZATIMI İŞ BİTİM TARİHİ	: --
13-SÖZLEŞME ARTIŞI	:--
14-TOPLAM SÖZLEŞME BEDELİ	: 13.325.000,00 TL
15-TOPLAM ALANI	: 10.589 m2
16-FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: %61
17-İNŞAATIN DURUMU	: Devam ediyor.

Merkez Yerleşkemiz içerisine 500 seyirci kapasiteli spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, diğer antranmen salonları ve destekleyici birimlerin bir arada bulunduğu 10,589 m2 kapalı alanlı spor kompleksi yapım işimizde yer teslimi 14.09.2014 tarihinde yapılmıştır. Spor salonu imalatlarının hafriyat işleri tamamlanmış olup, temel altı izolasyonları ve betonarme temel imalatları tamamlanmış bodrum kat kolon-perde imalatları devam etmektedir.

2015 yılı ödeneği 5.500.000,00 TL ödeneğin 956.798,00 TL si harcanmış olup, işimiz devam etmektedir.

2016 yılı ödeneği 3.500.000,00 TL olup, Likit kaynaktan 4.543.000,00 TL ödenk aktarması ile toplam ödenek 8.053.000,00 TL' dir. Bu ödenğin 6.249.494,03 TL'si harcanmıştır. Fiziki gerçeklşemsi % 61 dir. Çalışmalar devam etmektedir. 2016 yılı ödeneği harcaması Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığımızca yapılmıştır.

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	EĞİTİM
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
PROJENİN;	
ADI	***(Muhtelif İşler) Büyük Onarım (KOP)***
NUMARASI	2014H030270
YERİ	NİĞDE
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2014-2018
KARAKTERİSTİĞİ	Büyük Onarım ve Tadilat

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ **(Cari Fiyatlarla, Bin TL)**

YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2015 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2014	25.000	17.816		2.300		6.510		3.043	50

(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.

2016 yılı Büyük Onarım kapsamında;

1- Beden Eğitimi Spor Yüksekokuluna Kantin ve Yemekhane
2- Merkezi Lab. Jeneratör ve UPS sistemi kurulması işleri tamamlandı.
3- Rektörlük Binası Dış Cephe ve çatı Büyük onarımı işi devam etmektedir.
4- 2016 yılı içeresin de 17-18-21 nolu parsellerde Restorasyon İşleri ihalesi yapılmış olup, 2017 yılı içerisinde çalışmalar devam edecektir.

BESYO Yerleşkesi, Kantin ve Yemekhane Binası Yapım İşi 29.09.2015 tarihinde ihalesi yapılarak 04.11.2015 tarihinde 1.050.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış 04.11.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 1.000 m2 kapalı alana sahipdir. 2015 yılı ödeneği 309.750,00 TL olup, 114.521,00 TL (KDV dahil) harcanmıştır. 2015 yılı içerisinde subasman imalatlarına kadar tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi %10 seviyesindedir.

2016 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete alınmıştır. 2016 içersinde 1.038.430,51-TL harcama yapılmıştır.



Merkez Yerleşke: Merkezi Laboratuvar Jenaratör ve 210 KV UPS Yapım işi 09.11.2015 tarihinde ihalesi yapılarak 01.12.2015 tarihinde 417.200,00 TL anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanmış 04.12.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. 2015 yılı ödeneği 295.378,00 TL olup 266.890,00 TL (KDV dahil) harcanmıştır. 2016 yılı içerisnde 225.406,08 TL harcama yapılarak hizmete alınmıştır.

Merkez Yerleşke: Rektörlük ve Merkezi Birimler dış cephe mantolama ve çatı onarım işi devam etmekte olup, 1.293.423,97 TL harcama yapılmışır.

Tarihi bina Restorasyonu Uygulama İşi: 2016 yılı içeresin de 17-18-21 nolu parsellerde Restorasyon İşleri ihalesi yapılmış olup, 2017 yılı içerisinde çalışmalar devam edecektir

2016 YILI (Muhtelif İşler) Büyük Onarım Kapsamında 4734 Açık İhale Usulü ve 22-d-b

MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN DOĞRUDAN TEMİN İMALATLARI:

1- Ö.H.Ü. Ayhan Şahenk Kütüphanesi Asansör Arızası Yapım İşi	9.971,00 TL
2- Ö.H.Ü. Merkezi Araştırma Laboratuarı Yangın Alarm Sistemi Bakım ve Onarım İşi	1.770,00 TL
3- Ö.H.Ü. BESYO Yerleşkesi Kantin ve Yemekhane Binası Yapım İşi 2 No'lu Hakedişi	**83.627,10 TL**
4- Ö.H.Ü. Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Elektrik Motorları ve Pompaların Bakım ve Onarım Yapım İşi	10.788,74 TL
5- Ö.H.Ü. Rektörlük ve Bağlı Birimlerde Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Yapım İşi	13.628,59 TL
6- Ö.H.Ü. Rektörlük ve Bağlı Birimlerde Isıtma Sistemleri Bakım ve Onarım Yapım İşi	9.912,00 TL
7- Ö.H.Ü. Merkezi Araştırma Laboratuarı 2x315 KVA Dizel Jeneratör ve 1 Adet 210 KVA UPS Yapım İşi 2 No' lu Kesin Hakedişi	**225.406,08 TL**
8- Ö.H.Ü. BESYO Yerleşkesi Kantin ve Yemekhane Binası Yapım İşi 3 No'lu Hakedişi	**90.019,25 TL**
9- Ö.H.Ü. Bağlı Birimlerde Yapılan Tadilat ve Onarım Yapım İşi	13.804,82 TL
10- Ö.H.Ü. Bor Yerleşkesi Bor Meslek Yüksek Okulu Tarım Uygulama Sahası Sondaj Yapım İşi	11.682,00 TL
11- Ö.H.Ü. Halil Zöhra Ataman MYO ve Tarım Uygulama Sahası Elk. Hattı Çekim İşi	20.061,18 TL
12- Ö.H.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Orta Gerilim Hattı ve Sentetik Saha Aydınlatma Arızası Yapım işi	2.838,49 TL
13- Ö.H.Ü. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fak. Yangın Santralleri Arıza ve Bakım Onarım İşi	3.540,00 TL
14- Ö.H.Ü. Rektörlük Binası ve Sabiha Şahenk Kütüphanesi Güvenlik Kamerası Takım ve Bakım Giderleri	2.708,10 TL
15- Ö.H.Ü. BESYO Yerleşkesi Kantin ve Yemekhane Binası Yapım İşi 4 No'lu Hakedişi	**141.720,82 TL**
16- Ö.H.Ü. BESYO Yerleşkesi Kantin ve Yemekhane Binası Yapım İşi 5 No'lu Hakedişi	**241.349,92 TL**
17- Ö.H.Ü. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fak. Tarım Uygulama Sahası Sondaj Kuyusu Yapım İşi	17.936,00 TL
18- Ö.H.Ü. Eğitim Fakültesi Derlik ve Dekanlık Binası 56 Adet Güvenlik Kamerası Bakım-Onarımı ve 4 Adet Gece Görüş Kamerası Montaj İşi	2.478,00 TL
19- Ö.H.Ü. Tıp Fakültesi Yerleşkesi İmar Planlama Esas Jeolojik -Jeoteknik Etüt İşlemlerinin Yapım İşi	20.060,00 TL
20- Ö.H.Ü. Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Elektrik Bakım Onarım İşi	14.313,05 TL
21- Ö.H.Ü. Bağlı Birimlerde Yapılan Tadilat ve Bakım Onarım İşleri	9.248,84 TL
22- Ö.H.Ü. Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Elektrik Ana Pano Bakım Onarım İşi	16.976,81 TL
23- Ö.H.Ü. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Yangın Santralleri Bakım ve Onarım işi	1.770,00 TL
24- Ö.H.Ü. Ulukışla MYO kompanzasyon arızası, Merkezi araştırma laboratuvarı ana pano işletme topraklaması, Park ve Bahçeler Biriminin yeni yerleşim yerine kablo çekimi ve pano montajı yapımı ve Fen Edebiyat Fakültesi trafosu ilave reaktör takım işleri	18.947,26 TL
25- Ö.H.Ü. Rektörlüğü ve Bağlı Birimler Elektrik Motorları Bakım ve Onarım İşi	19.379,14 TL
26- Ö.H.Ü. Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerin Isıtma Sistemleri Bakım ve Onarım İşi	9.628,80 TL
27- Ö.H.Ü. Rektörlük Binası Dış Cephe ve Çatı Tadilatı Yapım İşi 1 No'lu Hakedişi	**370.510,88 TL**
28- Ö.H.Ü. BESYO Yerleşkesi Kantin ve Yemekhane Binası Yapım İşi 6 No'lu Hakedişi	**336.590,62 TL**
29- Ö.H.Ü. BESYO Yerleşkesi Kantin ve Yemekhane Binası Yapım İşi 7 No'lu Hakedişi	**145.122,80 TL**
30- Ö.H.Ü. Rerktörlüğü ve Bağlı Birimlerin Elektrik Tesisatı Bakım Onarım İşi	14.273,46 TL
31- Ö.H.Ü. Rerktörlüğü ve Bağlı Birimlerin Elektrik Motorlarının Bakım Onarım İşi	9.307,84 TL
32- Ö.H.Ü. Tıp Fakültesi 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli İmar Planlarının Yaptırılması işi	20.060,00 TL
33- Ö.H.Ü. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi İlave Güvenlik Kamerası Takım İşi	7.219,24 TL
34- Ö.H.Ü. Merkez Yerleşkesi Sondaj Kuyusu Yapım İşi	7.670,00 TL
35- Ö.H.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi B Blok Asansörü TSE Eksiklikleri Yapım İşi	8.260,00 TL
36- Ö.H.Ü. Rektörlüğe Bağlı Birimlerde Yapılan Tadilat ve Onarım İşleri	11.525,65 TL
37- Ö.H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının C Blok Öğrenci Girişi Fotoselli Otomatik Kayar Kapısına Ait Mekanik Aksamın Değiştirilmesi işi	3.835,00 TL
38- Ö.H.Ü. Sabiha Şahenk Kütüphanesi Kesintisiz Güç Kaynakları Akü Alımı İşi	9.685,44 TL
39- Ö.H.Ü. Rektörlük Binası Dış Cephe ve Çatı Tadilatı Yapım İşi 2 No'lu Hakedişi	**485.298,45 TL**
40- Ö.H.Ü. Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerinde Bulunan Jeneratörlerin Bakım ve Onarım İşi	12.999,23 TL
41- Ö.H.Ü. Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerinde Bulunan Kesintisiz Güç Kaynaklarının Bakım ve Onarım İşi	5.321,80 TL

42- Ö.H.Ü. Sıhhi Tesisat Bakım Onarım İşi	10.898,95 TL
43- Ö.H.Ü. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Soğutma Cihazları Bakım Onarım İşi	10.030,00 TL
44- Ö.H.Ü. Fen Eebiyat Fakültesi C Blok Asansörü TSE Eksikleri Yapım İşi	18.290,00 TL
45- Ö.H.Ü. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fak. İçin Kesintisiz Güç Kaynakları Akü Alım İşi	14.868,00 TL
46- Ö.H.Ü. Ulaştırma Hizmet Birimine Bağlı Kapalı Garaj Olarak Kullanılan Binanın Zemin Katında Bulunan Demir Kapının Yerine Otomatik Sarmalı Kepenk Kapı Yapım İşi	3.982,50 TL
47- Ö.H.Ü. Bor M.Y. O. İlave Güvenlik Kamerası Takımı İşi	19.980,63 TL
48- Ö.H.Ü. Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerin Elektrik Bakım Onarım İşi	20.683,04 TL
49- Ö.H.Ü. Rektörlük ve Bağlı Birimler Isıtma Sistemleri Bakım Onarım İşi	4.897,00 TL
50- Ö.H.Ü. Rektörlük Binası Dış Cephe ve Çatı Tadilatı Yapım İşi 3 No'lu Hakedişi	**329.795,31 TL**
51- Ö.H.Ü. Rektörlük Binası Dış Cephe ve Çatı Tadilatı Yapım İşi 4 No'lu Hakedişi	**107.819,33 TL**
52- Ö.H.Ü. Bor Halil Zöhra Ataman MYO' na Paslanmaz Çelik Su Deposu Alım İşi	5.400,86 TL
53- Ö.H.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu Asansörü T.S.E. Eksiklikleri Yapım İşi	11.658,40 TL
54- Ö.H.Ü. Park ve Bahçeler Birimi Hizmet Binası için Doğalgaz Dış Tesisat Çekilmesi İşi	17.003,80 TL
55- Ö.H.Ü. Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Binasının Çatı Tadilat ve Onarım Yapım İşi	4.130,35 TL
56- Ö.H.Ü. Çarşı Binası Davlumbaz ve Baca Bağlantılarının Yapım İşi	2.655,00 TL

Hakediş Ödemesi **(Büyük Onarım)**	**2.557.260,56 TL**
Doğrudan Temin Ödemesi Toplamı	**486.079,01 TL**

Toplam: 3.043.339,57 TL

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	EĞİTİM
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
PROJENİN;	
ADI	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (KOP)
NUMARASI	2016H034370
YERİ	NİĞDE
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2016-2016
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt –Proje ve Müş.

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ **(Cari Fiyatlarla, Bin TL)**

YILLAR	PROJE TUTARI		PROGRAM ÖDENEĞİ		REVİZE ÖDENEK		HARCAMA		GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*)
	DIŞ	2015 HARCAMA	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	DIŞ	TOPLAM	
PROGRAMA GİRİŞ YILI									
2016	500			500		500		331	66

(*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.

2016 yılı ödeneği 500.000,00 TL olup, Üniversitemiz 2013-2017 Stratejik Planı doğrultusunda eğitim, sosyal ve kültürel fiziki mekânların proje hizmetleri yaptırılacaktır.
-Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Proje, (187.500 + KDV), 221.250,00 TL
-Konservatuar Binası Proje, (44.500 + KDV), 52.510,00 TL Harcama Yapılarak Hizmetleri Alım işleri yapılmıştır.

5.4-Diğer Hizmetler

Üniversitemizin diğer birimlerinin teknik sorunları ile ilgili hizmetin yerine getirilmesi noktasında bilgi ve yardım yapılmaktadır.

Park ve Bahçelerde Yapılanlar: Üniversitemiz Merkez Yerleşke çevre düzenleme yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları devam etmiştir.

TAŞINMAZLARLA İLGİLİ YAPILAN FAALİYETLER:

1- RUHSAT

- Merkez Yerleşkemiz içerisinde bulunan inşaatı tamamlanan Enstitü, Çarşı ve Eğitim Fakültesi Resim ve Müzik Binaları için İnşaat Ruhsatları alındı.
- BESYO Yerleşkemiz içerisinde inşaatı tamamlanan Yemekhane inşaatımızın İnşaat Ruhsatı alındı.
- Bor MYO arazisi içerisinde yapılmakta olan hayvancılık faaliyetleri için Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesince kullanılacak olan binalar için İnşaat Ruhsatları alındı.
- Merkez Yerleşkemiz içerisinde TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) yaptırdığı İletişim Fakültesi için İnşaat Ruhsatı alındı.
- Yukarıda belirtilen binalara Yapı Kullanma İzin Belgeleri alınması için gerekli yazışmalar yapılmış olup işlemleri devam etmektedir.

2- Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünce 3192 no.lu parselde Tıp Fakültesi kurulabilmesi amacıyla 2 yıl süreyle ön izin verilmiştir. Bu izin sürecinde yapılması gereken çalışmalar neticesinde İmar Planı çizilerek gerekli kurum görüşleri alınmıştır. Daha sonra alınan bu görüşler ve planlarla birlikte İl Özel İdaresine İmar Planının onaylanması ve askıya çıkması için yazı yazılmıştır. İmar Planımız İl Özel İdaresi Meclisince görüşülerek onaylanmış ve askıya çıkmıştır. Ön İzin işlemlerinden sonra kesin izin için gerekli çalışmalar devam etmektedir.

3- Doğrudan Temin kapsamında Üniversitemiz tarafından Körfez Haritacılık firmasına yaptırılan halihazır haritalar Niğde kısmı için İl Özel İdaresince, Bor İlçe sınırında kalan kısımlar ise Bor Belediyesine

onaylatılmış olup Üniversitemiz tarafından yaptırılacak olan inşaat, imar planı ve diğer çalışmalarda altlık olarak kullanılmıştır.

4- Niğde Tapu Müdürlüğü, Bor Tapu Müdürlüğü ve Ulukışla Tapu Müdürlüğüne taşınmaz envanterlerini güncellemek için Tapu Kaydı ile ilgili Takyidatlı tapu kayıtları istenerek alınan bilgiler doğrultusunda taşınmaz güncellemeleri yapılmıştır.

5- Üniversitemiz Merkez Yerleşke içerisinde 18.Madde Uygulaması neticesinde oluşan 276 ada 12, 13, 14 ve 16 parsel no.lu taşınmazlardaki şahıslarla ilgili başlatılan Hukuksal çalışmalar için arşiv araştırması yapılmıştır. Bu arşiv araştırması neticesinde oluşan bilgi ve belgeler Hukuk Müşavirliğine gönderilmiştir.

6- Üniversitemiz ölçüm işlerinde kullandığımız GPS aleti uydu bağlantıları için TUSAGA-Aktif süre uzatma abonelik işlemleri yazışma ve harcama talimatları hazırlandı.16.03.2016 tarihinden itibaren 1(bir) yıllık abonelik işlemleri uzatıldı.

7- İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Sağlık Kampüsü kurulması için 28 ada 1 ve 399 ada 9 no.lu parsellerin Üniversitemize tahsisinin yapılması için yazı yazıldı. Mera arazisi olan bu taşınmazlar için önce mera vasfının kaldırılması ve Hazine adına tescil işlemlerinin yapılması gerektiğine dair yazı geldi. Bu yazıdan sonra mera vasfından çıkarılması için Kadastro Müdürlüğüne bir dosyası hazırlanarak mera vasfından çıkarıldı ve Hazine adına tescil işlemleri yapılarak 28 ada 17 parsel ve 399 ada 79 parsel numaralı taşınmazlar oluştu. Oluşan bu parseller Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden Üniversitemiz adına tahsis talebinde bulunuldu. Yazışmalar devam etmektedir.

8- Bor Kaymakamlığı İlçe Mal Müdürlüğüne Kampüs Genişleme Sahasında yer alan 28/16 ve 30/21 no.lu taşınmazlar için Doğrudan Temin yoluyla yaptırılan halihazır haritalar Bor Belediyesine onaylatıldı ve bu taşınmazların kesin tahsise dönüşmesi için yazı yazıldı. Taşınmazlar Üniversitemize kesin tahsisi yapılmıştır. Taşınmazlar daha sonrasında Daire Başkanlığımız tarafından teslim alınmıştır.

9- Bor–Altunhisar yolu üzerinde bulunan 144 ada 14 parsel no.lu taşınmaz Üniversitemize tahsisli olup Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarım Uygulama Sahası olarak kullanılmaktadır. Ön tahsisli bu alanda yapılan tel örgüden sonra yapılan yazışmalar neticesinde taşınmaz Üniversitemiz adına kesin tahsis yapılmış Daire Başkanlığımız tarafından teslim alınmıştır.

10- Niğde Fertek 1 pafta Kampüs alanımızın batı kısmında Akkaya barajının üst kısmında kalan tapulama harici alanın tescil işlemleri yapıldıktan sonra tahsisi istendi. Tescil işlemlerinden sonra oluşan Niğde İli Merkez İlçe Fertek Köyü 3808 parsel no.lu taşınmaz 2 yıl süreli ön tahsis işlemi gerçekleşmiştir. Taşınmaz daha sonrasında Daire Başkanlığımız tarafından teslim alınmıştır.

11- Niğde Merkez Fertek 117 no.lu parsel için tahsis talebinde bulunuldu. 117 parsel için 25m'lik şeritvari alanın dışında kalan kısmın tahsisinin yapılmasına dair yazı yazıldı. Bu yazışmalar neticesinde 117 parsel Üniversitemize 2 yıl ön tahsisi yapılmıştır. Taşınmaz daha sonrasında Daire Başkanlığımız tarafından teslim alınmıştır.

12- Bor MYO arazisi sınırlarının güneydoğu kısmında yer alan mülkiyeti hazineye ait Niğde İli Bor İlçesi İftiyan Mahallesi 81 ada 59 parsel nolu taşınmazın Üniversitemiz Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesince uygulama amaçlı tahsisi talep edilmiştir. Yazışmalar devam etmektedir.

13- Üniversitemiz tarafından Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca kullanılacak olan **"Taşınmaz Bilgi Sistemi"** Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından alınmış olup programa gerekli olan taşınmaz bilgileri gönderilmiştir.

14- Bor Kaymakamlığı İlçe Mal Müdürlüğü ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne Bordaki taşınmazların cins değişikliği işlemlerinin yapılıp, tekrar tahsisinin süresiz olarak yapılması talebinde bulunuldu. Bu talep neticesinde tahsis işlemleri gerçekleştirilerek taşınmazlar Daire Başkanlığımızca teslim alınmıştır.

15- Üniversitemiz Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesince uygulama amaçlı kullanılan arazi için sondaj çalışmaları başlatılarak suyun kullanımı için Kayseri İller Bankasından Su İhtiyaç Belgesi alınmıştır.

16- Üniversitemiz Merkez Yerleşke içerisinde yer alan 276 ada 22, 23, 35 ve 36 parsellerde zemin etüd işlemleri yaptırılmıştır.

17- Üniversitemiz Merkez Yerleşkesi ve tüm yerleşkelerimize ait halihazır haritalar güncellenmiştir.

YAPILAN DOĞRUDAN TEMİN İŞLEMLERİ;

1) Ömer Halisdemir Üniversitesi Taşınmazlarının Cins Değişiklik İşlemleri İşi.
2) Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez Yerleşke 276 Ada 22 ve 23 Parsellerde Zemin Etüt Yapımı İşi.
3) Ömer Halisdemir Üniversitesi Genişleme Sahası, BESYO Yerleşkesi, Tarım Uygulama Sahası Alanlarının Sayısal Fotogrametrik Harita Üretim İşi.
4) Ömer Halisdemir Üniversitesi 3192 parsel Ormanlık Alanda Ön İzin dosyası Hazırlama İşi.
5) Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez Yerleşke 276 Ada 35 ve 36 Parsellerde Zemin Etütü Yapımı İşi. doğrudan temin işlemleri yapıldı.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Mevzuata göre kontrol yapılmaktadır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince üst yöneticiden harcamaya ilişkin ön izin belgesi alınmakta ve harcama yetkilisinden alınan onay ile ihale işleri gerçekleştirilmektedir. İhalelerde parasal limitler dahilinde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik gereğince Mali Kontrolluk yaptırılmaktadır.

D- Diğer Hususlar

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığımızın faaliyet alanı içerisinde yer alan Mühendislik Fakültesi 4.Etap Ek Bloklar İnşaatı, Eğitim Fakültesi 2. Etap İnşaatı ve İİBF Ek Amfi Bloğu dahil işlerine ait harcama, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi adı geçen fakültelerin Dekanlığı bünyesinde ve Spor Kompleksi (10.589 m2 kapalı alanlı) inşaatı işimize ait harcama, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığımız bünyesinde yapılmıştır.

3.4. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERİ / FAALİYETLER

Amaçlar-Hedefler-Faaliyetler/ Performans Kriterleri

***Amaç 10.**	**YERLEŞKELERİN ALTYAPI PROJELERİNİ TAMAMLAMAK**	
Hedef 10.1.	**Yatırım Programında devam eden Eğitim-Öğretim ve Hizmet Binalarının inşaatlarını tamamlamak.**	
Faaliyet 10.1.1.	2013 yılı başında Derslik ve Merkezi Birimler Projesi bünyesinde devam eden Kültür ve Kongre Merkezi Binası inşaatının % 100 tamamlanması.	**Performans Kriteri 10.1.1.1.** 2013 yılı sonunda Kültür ve Kongre Merkezi Binası inşaatının tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.1.2.	2013 yılı sonuna kadar Derslik ve Merkezi Birimler Projesi bünyesinde devam eden Eğitim Fakültesi 1.Etap inşaatının (14.375 m^2) % 100 tamamlanması.	**Performans Kriteri 10.1.2.1** 2013 yılı sonunda Eğitim Fakültesi 1.Etap inşaatının tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.1.3.	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi bünyesinde devam eden Eğitim Fakültesinin mevcut uygulama projelerinden kalan toplam 16.000 m^2'lik Eğitim Bilimleri C Blok, Resim Bölümü Bloğu, Müzik Bölümü Bloğu inşaatının 2014 yılında %10'unun, 2015 yılında %60'ının, 2016 yılında %100'ünün tamamlanması.	**Performans Kriteri 10.1.3.1.** 2014, 2015 ve 2016 yılı sonunda Eğitim Fakültesi Binası inşaatının tamamlanma oranı.
Hedef 10.2.	**Yatırım Programında devam eden Açık ve Kapalı Spor Tesislerini (Merkez Yerleşke, Bor ve BESYO Yerleşkesi Açık Spor Tesisleri İnşaatı) tamamlamak.**	
Faaliyet 10.2.1.	2013 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşkeye 2 adet 32x50 m^2 Sentetik Futbol Sahası ve Sosyal Tesisi, mevcut saha ve stadın modernizasyonu. BESYO Yerleşkesinde 1 adet 32x50 m^2 Sentetik Futbol Sahası ve Sentetik Atletizm Pisti ve Futbol Sahası, Bor Yerleşkesine 1 Adet 32x50 Sentetik Futbol Sahası ve Sosyal Tesisi inşaatının %100 seviyesine getirilmesi.	**Performans Kriteri 10.2.1.1.** 2013 yılı sonunda Açık Tesisler inşaatının tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.2.2.	Açık Spor Tesisleri Futbol Sahalarının üzerlerinin kapatılması işinin 2015 Yatırım Programına alınıp, ihalesinin yapılması, inşaatın 2015 yılında %50, 2016 yılında %100 seviyesine getirilmesi.	**Performans Kriteri 10.2.2.1.** 2015 ve 2016 yılı sonunda üzeri kapatılan futbol sahası alanı oranı.
Faaliyet 10.2.3.	2016 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşke alanı içerisine yapılması planlanan Kapalı Spor Salonu inşaatının Mühendislik Projelerinin hazırlatılması, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2017 yılı sonuna kadar ihalesinin yapılarak %25 seviyesine getirilmesi.	**Performans Kriteri 10.2.3.1.** 2016 yılı sonunda Kapalı Spor Salonu inşaatının Mühendislik projelerinin hazırlatılarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2017 yılı sonuna kadar Kapalı Spor Salonu inşaatının ihalesinin yapılması. 2017 yılı sonunda Kapalı Spor Salonu inşaat seviyesinin tamamlanma oranı.
Hedef 10.3.	**Üniversitenin kullanımında olan gerek tahsisli gerekse mülkiyetindeki binaların teknolojik yeniliklere uygun hale getirilmesi için yıl içerisindeki ihtiyaçlara göre teknik altyapı iyileştirmelerini, tadilat, bakım ve onarımlarını yapmak.**	
Faaliyet 10.3.1.	2017 yılı sonuna kadar her yıl mevcut binaların büyük onarım noktasındaki ihtiyaçlarının tespit edilmesi, gerekçelerinin hazırlanması, maliyet çıkarılması ve bu ihtiyaçlara uygun bakım onarımın yapılması.	**Performans Kriteri 10.3.1.1.** 2017 yılı sonuna kadar her yıl büyük onarımın için çıkarılan rapor sayısı. 2017 yılı sonuna kadar her yıl büyük onarım için yapılan ihale, doğrudan temin vb. sayısı. 2017 yılı sonuna kadar her yıl bakım, onarım, tadilat yapılan alanların metrekare olarak miktarı.
Hedef 10.4.	**Üniversitede ihtiyaç duyulan yeni Eğitim-Öğretim ve Hizmet binalarını tamamlamak.**	
Faaliyet 10.4.1.	2012 yılında ihalesi yapılan Mimarlık Fakültesi 1. Etap inşaatının 2013 yılı sonuna kadar %40 seviyesine getirilmesi, 2014 yılında %100 seviyesine getirilerek hizmete alınması.	**Performans Kriteri 10.4.1.1.** 2013 ve 2014 yılı sonunda Mimarlık Fakültesi Binasının 1.Etap Projesinin inşaat seviyesinin tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.4.2.	Mimarlık Fakültesinin Uygulama Projesi 2.Etabını oluşturacak 6.210 m^2 alana sahip Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Şehir Bölge Planlama Bölümü Bloklarının 2015 yatırımına alınarak ihalesinin yapılması ve seviyesinin 2015 yılı sonunda %30, 2016 yılı sonunda %60, 2017 yılında %100 seviyesine getirilmesi.	**Performans Kriteri 10.4.2.1.** 2015 yılı sonuna kadar Mimarlık Fakültesi 2.Etap Projesinin ihalesinin yapılması. 2016 ve 2017 yılı sonunda Mimarlık Fakültesi Binasının 2.Etap Projesi inşaatının tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.4.3.	2013 yılı sonuna kadar Enstitüler Binasının ihalesinin yapılması; 2013 yılı sonunda %10'nun, 2014 yılı sonunda %60'ının, 2015 yılı sonunda da %100'ünün tamamlanması.	**Performans Kriteri 10.4.3.1.** 2013 yılı sonuna kadar Enstitüler Binasının ihalesinin yapılması. 2013, 2014 ve 2015 yılı sonunda Enstitüler Binasının

		tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.4.4.	2013 yılı içerisinde İletişim Fakültesi Binası inşaatının Mühendislik Projelerinin hazırlatılması, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması.2014 yılında ihalesinin yapılarak %10'unun, 2015 yılında %60'ının, 2016 yılında ise %100'ünün tamamlanması.	**Performans Kriteri 10.4.4.1.** 2013 yılı sonunda İletişim Fakültesi Projesinin hazırlatılarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2014 yılı sonuna kadar İletişim Fakültesi ihalesinin yapılması. İletişim Fakültesi Binası inşaatının 2014, 2015 ve 2016 yılı sonunda tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.4.5.	2015 yılı sonuna kadar Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Binasının Mühendislik Projelerinin hazırlatılması, maliyet ve teknik şartnamelerin oluşturulması. 2015 yılı sonunda bu iki binanın ihalesinin yapılarak %10'unun, 2016 yılında %60'ının, 2017 yılında da %100'ünün tamamlanması.	**Performans Kriteri 10.4.5.1.** 2015 yılı sonunda Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Binasının Mühendislik Projesinin hazırlatılarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması ve ihalesinin yapılması. Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Binası inşaatının 2015, 2016 ve 2017 yılı sonunda tamamlanma oranları.
Faaliyet 10.4.6.	2012 yılında ihalesi yapılacak olan Mühendislik Fakültesinin ihtiyacı olan Ek Derslik Blokların seviyesinin 2013 yılında %50 mertebesine getirilmesi, 2014 yılında %100 seviyesine getirilerek tamamlanması.	**Performans Kriteri 10.4.6.1.** 2013 ve 2014 yılında Mühendislik Fakültesi Ek Blok inşaatının tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.4.7.	2015 yılında Mühendislik Fakültesinin ihtiyacı olan yeni Ek Blokların fiziki alanlarının tespit edilerek, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2015 yılında ihalesinin yapılarak, inşaat seviyesinin %20 seviyesine getirilmesi, 2016 yılında %60, 2017 yılında %100 seviyesine getirilmesi.	**Performans Kriteri 10.4.7.1.** 2015 yılı sonunda Mühendislik Fakültesinin yeni Ek Bloklarının Projesinin hazırlatılarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması ve ihalesinin yapılması. 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Mühendislik Fakültesi yeni ek bloklarının tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.4.8.	2015 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ihtiyacı olan Ek Blokların fiziki alanlarının (amfiler dâhil) tespit edilerek mühendislik projelerinin hazırlatılması, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması.2016 yılında ihalenin yapılması ve inşaat seviyesinin %15'inin, 2017 yılında %55'inin tamamlanması.	**Performans Kriteri 10.4.8.1.** 2015 yılı sonunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Ek Bloklarının projesinin hazırlatılarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2016 yılı sonuna kadar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Ek Bloklarının ihalesinin yapılması. 2016 ve 2017 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Ek Blok inşaatının tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.4.9.	2013 yılı sonuna kadar hayırseverler tarafından yapılacak olan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Binası inşaatının %100 oranında tamamlanması.	**Performans Kriteri 10.4.9.1.** 2013 yılı sonunda Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Binası inşaatının tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.4.10.	2016 yılında Rektörlük Ek Bina inşaatının projelerinin hazırlatılarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2017 yılı içerisinde ihalesinin yapılarak, inşaatın % 20 seviyesine getirilmesi.	**Performans Kriteri 10.4.10.1.** 2016 yılında Rektörlük Ek Bina inşaatının projelerinin hazırlatılarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması.2017 yılı içerisinde Rektörlük Ek Bina inşaatının ihalesinin yapılması. 2017 yılı sonunda Rektörlük Ek Bina inşaatının tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.4.11.	2017 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşke alanında bulunan binaların dış cephelerinin taş kaplama yapılması ve bu binaların birbirine bağlantısının yapılması işine ait mühendislik projelerinin hazırlatılması.	**Performans Kriteri 10.4.11.1.** 2017 yılı sonunda taş kaplama işine ilişkin projenin hazırlatılmış olması. 2017 yılı sonunda binaların birbirine bağlantısının yapılması işine ait mühendislik projelerinin hazırlatılmış olması.
Faaliyet 10.4.12.	2017 yılı sonunda personel ve öğrencilere yönelik her biri 500 m^2 alana sahip ahşap kaplamalı 5 adet kafeteryanın projelerinin hazırlatılarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması, ihalesinin yapılması ve %100 oranında tamamlanması.	**Performans Kriteri 10.4.12.1.** 2017 yılı sonunda kafeteryaların tamamlanma oranı.
Hedef 10.5.	**Üniversitenin Altyapı Tesislerini tamamlamak.**	

Faaliyet 10.5.1.	2013 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşke (3.Kısım İnşaat) Altyapı Tesislerinin %100 oranında tamamlanması.	**Performans Kriteri 10.5.1.1** 2013 yılı sonunda Merkez Yerleşke Altyapı Tesislerinin 3.Kısım inşaatının tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.5.2.	Merkez Yerleşke (4.Kısım İnşaatı), Bor Yerleşkesi, Ulukışla Yerleşkesi Altyapı Tesisleri ihtiyaçlarının tespit edilerek 2013 yılı içerisinde Mühendislik Altyapı Tesisleri projelerinin hazırlatılması, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması ve Merkez Yerleşke 4.Kısım için hazırlatılan Altyapı Tesislerinin 2014 yılı içerisinde yatırıma alınarak ihalesinin yapılması, 2014 yılında % 10, 2015 yılında % 60, 2016 yılında ise % 100 seviyesine getirilmesi.	**Performans Kriteri 10.5.2.1.** 2013 yılı sonunda Merkez Yerleşke (4.Kısım İnşaatı), Bor Yerleşkesi, Ulukışla Yerleşkesi Altyapı Tesisleri ihtiyaçlarının tespitine yönelik projenin hazırlatılması. 2013 yılı sonunda Merkez Yerleşke (4.Kısım İnşaatı), Bor Yerleşkesi, Ulukışla Yerleşkesi Altyapı Tesisleri ihtiyaçlarına yönelik maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2014 yılı içerisinde Merkez Yerleşke (4.Kısım İnşaatı) için hazırlatılan Altyapı Tesislerinin yatırıma alınıp, ihalesinin yapılması. Merkez Yerleşke (4.Kısım İnşaatı) için hazırlatılan Altyapı Tesislerinin 2014, 2015 ve 2016 yılında tamamlanma ora
Faaliyet 10.5.3.	2017 yılında Merkez Yerleşke Altyapı (5.Kısım İnşaatı) projesinin hazırlatılması, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması ve 2017 yılı içerisinde yatırıma alınıp ihalesinin yapılarak %10 seviyesine getirilmesi.	**Performans Kriteri 10.5.3.1.** 2017 yılı sonunda Merkez Yerleşkesi (5.Kısım İnşaatı) Altyapı Tesisleri ihtiyaçlarının tespitine yönelik projenin hazırlanarak maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2017 yılı içerisinde Merkez Yerleşke (5.Kısım İnşaatı) için hazırlatılan Altyapı Tesislerinin yatırıma alınıp, ihalesinin yapılması. 2017 yılı sonunda Merkez Yerleşke (5.Kısım İnşaatı) için hazırlatılan Altyapı Tesislerinin tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.5.4.	2014 yılında Merkez Yerleşkeye Kapalı Araç Garajı projesinin hazırlatılması, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması ve 2015 yılı içerisinde ihalesinin yapılarak, 2017 yılında %100 oranında tamamlanması.	**Performans Kriteri 10.5.4.1.** 2014 yılı sonunda Merkez Yerleşkeye Kapalı Araç Garajı projesinin hazırlanarak, maliyet ve teknik şartnamelerinin oluşturulması. 2015 yılı içerisinde Merkez Yerleşkeye Kapalı Araç Garajı ihalesinin yapılması. 2017 yılı sonunda Kapalı Araç Garajının tamamlanma oranı.
Faaliyet 10.5.5.	2014 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşke'de bir Alışveriş Merkezi kurulması.	**Performans Kriteri 10.5.5.1.** 2014 yılı sonunda Alışveriş Merkezinin kurulmuş olması.
***Amaç 11.**	**BİLİŞİM ALTYAPISINI GELİŞTİRME**	
Hedef 11.1.	**Bilgi servislerinin kalitesini ve çeşitliliğini artırmak**	
Faaliyet 11.1.18	2017 yılı içerisinde Merkez Yerleşke alanına görüntülü güvenlik sistemi projelerinin, teknik şartnamelerinin ve maliyetinin hazırlatılarak ihalesinin yapılması ve %100 oranında tamamlanması.	**Performans Kriteri 11.1.18.1.** 2017 yılı sonunda Merkez Yerleşke alanında görüntülü güvenlik sisteminin ihalesinin yapılması ve tamamlanma oranı.
***Amaç 12.**	**ÇEVRECİ BİR ÜNİVERSİTE OLMAK**	
Hedef 12.1.	**2017 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşkenin peyzaj çalışmalarını tamamlamak.**	
Faaliyet 12.1.1.	2017 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşkenin peyzaj çalışmalarının her yıl %10'unun tamamlanması.	**Performans Kriteri 12.1.1.1.** 2017 yılı sonuna kadar her yıl Merkez Yerleşkenin peyzaj çalışmalarının tamamlanma oranı.
Faaliyet 12.1.2.	2017 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşke alanı dışındaki diğer Yerleşkelerin peyzaj çalışmalarının her yıl %10'unun tamamlanması.	**Performans Kriteri 12.1.2.1.** 2017 yılı sonuna kadar her yıl Merkez Yerleşke alanı dışındaki diğer Yerleşkelerin peyzaj çalışmalarının tamamlanma oranı.
Hedef 12.2.	**Çevreyi korumak ve atıkların doğaya tekrar dönüşümünü sağlamak.**	
Faaliyet 12.2.2.	2017 yılı sonuna kadar Merkez Yerleşke alanı içerisine geri dönüşümü olan çöplerin değerlendirilmek üzere depolanabileceği bir ünitenin yapılması.	**Performans Kriteri 12.2.2.1.** 2017 yılı sonunda geri dönüşümlü çöplerin depolanacağı bir ünitenin yapılmış olması.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Taşınmazların Dağılımı

MEVKİİ		MÜLKİYET DURUMUNA GÖRE TAŞINMAZ ALANI (M2)						
		ÜNİVERSİTE	HAZİNE	ÖZEL İDARE	BELEDİYE	ORMAN	ÖZEL MÜLKİYET	TOPLAM
FERTEK								
	MERKEZ YERLEŞKE	513,344.06	802,274.83	162,614.74	0.00	0.00	342,877.58	1,821,111.21
	KIYI KENAR	6,054.90	267,339.55	0.00	0.00	0.00	0.00	273,394.45
	SAĞLIK YERLEŞKESİ	0.00	781,873.08	0.00	0.00	349,004.24	0.00	1,130,877.32
	TOPLAM (m2)	**519,398.96**	**1,851,487.46**	**162,614.74**	**0.00**	**349,004.24**	**342,877.58**	**3,225,382.98**
KOYUNLU								
	KOYUNLU YERLEŞKESİ	17,230.97	11,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	28,874.17
	TOPLAM (m2)	**17,230.97**	**11,643.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,874.17**
MERKEZ								
	AŞAĞI KAYABAŞI YERLEŞKESİ	0.00	21,219.58	0.00	0.00	0.00	0.00	21,219.58
	DERBENT YERLEŞKESİ	7,041.50	0.00	1,247.00	6,703.00	0.00	739.50	15,731.00
	GÖNCÜ KONAĞI	1,984.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.63
	KÜLTÜR VE SANAT EVİ	684.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.57
	REKTÖRLÜK KONUTU	517.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.17
	TOPLAM (m2)	**10,227.87**	**21,219.58**	**1,247.00**	**6,703.00**	**0.00**	**739.50**	**40,136.95**
BOR								
	BOR YERLEŞKESİ	0.00	2,727,566.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727,566.97
	BESYO YERLEŞKESİ	18,547.26	169,770.24	0.00	0.00	0.00	0.00	188,317.50
	KYK ÖĞRENCİ YURDU	15,925.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,925.36
	TARIM UYGULAMA SAHASI	0.00	1,437,181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,181.12
	DERİCİLİK ATÖLYESİ	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	SAĞLIK YERLEŞKESİ	0.00	688,177.18	0.00	0.00	0.00	0.00	688,177.18
	TOPLAM (m2)	**34,472.62**	**5,022,695.51**	**0.00**	**2,100.00**	**0.00**	**0.00**	**5,059,268.13**
ULUKIŞLA								
	ULUKIŞLA YERLEŞKESİ	0.00	102,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,841.00
	UYGULAMA SAHASI	6,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,499.00
	TOPLAM (m2)	**6,499.00**	**102,841.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,340.00**
GENEL TOPLAM (m2)		**587,829.42**	**7,009,886.75**	**163,861.74**	**8,803.00**	**349,004.24**	**343,617.08**	**8,463,002.23**

Ömer Halisdemir Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı

TAŞINMAZLAR	MÜLKİYET DURUMUNA GÖRE TAŞINMAZ ALANI (M^2)				TOPLAM (M^2)
	ÜNİVERSİTE			DİĞER*	
	BİTEN	İNŞAATI DEVAM EDEN	YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN		
Niğde Sosyal Bil. MYO	5.235				5.235
Kapalı Spor Salonu	1030				1030
Konuk Evi	600				600
Sürekli Eğitim Merkezi – Türk Musikisi Devlet Konservatuarı	4.500				4.500
Merkez Yerleşke					
Rektörlük ve Merkezi Üniteler	11.700				11.700
Fen Edebiyat Fakültesi	25.525				25.525
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	16.500				16.500
Mühendislik Fakültesi	26.146				26.146
Mimarlık Fak. 1. Etap	9.990				9.990
Cumhuriyet Anıtı	7.500				7.500
Merkezi Kafeterya	6.840				6.840
Garaj	1.870				1.870
Eğitim Fakültesi	14.375				14.375
Eğitim Fakültesi 2. Etap	**10.050**				**10.050**
Enstitü Binası	**7.500**				**7.500**
Çarşı Binası	**2.592**				**2.592**
İİBF Amfi Bloğu	**1.330**				**1.330**
Mühendislik Fak. 4. Etap İnş.	**11.350**				**11.350**
Açık Kapalı Spor Tesisleri		**10.589**			**10.589**
Kütüphane Binası	5.662				5.662
Kongre Merkezi	7.993				7.993
Merkezi Araştırma Lab.	3.310				3.310
Yabancı Diller YO	5.235				5.235
-Fen Bilimleri Enstitüsü(515 m2)					
-Sosyal Bilimler Enstitüsü(515 m2)					
Personel Kafeteryası	500				500
Bağış Yapılan İşler					
Tarım Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi	23.500				23.500
Ayhan Şahenk Öğrenci Yurdu	6.500				6.500
İletişim Fakültesi	11.450				11.450
Merkez Yerleşke Anaokulu	1.200				1.200
Merkez Cami	1.800				1.800
Derbent Yerleşkesi					
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri MYO - Zübeyde Hanım Sağlık YO	6.289				6.289
Niğde Teknik Bilimler M.Y.O.	4.440				4.440
Derbent Kültür Merkezi	1.250				1.250

Rektörlük Konutu	430				430
Koyunlu Öğrenci Yurtları	4.285				4.285
Koyunlu Misafirhanesi	700				700

Bor Yerleşkesi					
Bor M.Y.O.	9.000				9.000
Bor Halil Zöhre Ataman M.Y.O.	6.000				6.000
BESYO Yerleşkesi					
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.	7.624				7.624
Kapalı Spor Salonu	4.550				4550
Beden Eğitimi Spor YO Kantinve Yemekhane	1.000				1000
Ulukışla M.Y.O.	**8.350**				**8.350**
Tarihi ev Alanları					
Kültür ve Sanat Evi	650				650
Göncü Konağı-Fikret Uyanık	608				608
TOPLAM	**286.959**	**10.589**			**297.548**

TOPLAM: 297.548 m2

İl Özel İdaresi tarafından yaptırılmakta olan **10.625 m2** İslami Bilimler Fakültesi toplama dahil değildir.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Kapalı Mekânlarının Hizmet Alanlarına Dağılımı

HİZMET ALANI	KAPALI ALAN MİKTARI (M^2)							
	Eski REKTÖRLÜK	DERBENT	MERKEZ KAMPÜS		BOR MYO ve BSYO		ULUKIŞLA	DİĞER
	TAMAMLANMIŞ	TAMAMLANMIŞ	TAMAMLANMIŞ	İNŞAATI DEVAM EDEN	TAMAMLANMIŞ	İNŞAATI DEVAM EDEN	TAMAMLANMIŞ	TAMAMLANMIŞ
EĞİTİM	3170	6.200	110.323	-	13.355		3300	
BARINMA	615	-	6.500	-	-		-	5.415
BESLENME	1450	550	8.272		3.035	-	1050	-
KÜLTÜR	-	1250	17.465		-		-	1.258
SPOR	1530	-	-	10.589	8084		-	
İDARİ	3115	3780	34.101		3700		4000	
DİĞER*	1485	200	30.136	-				1.870
TOPLAM	**11.365**	**11.980**	**218.547**	**10.589**	**28.174**	**-**	**8.350**	**8.543**

GENEL TOPLAM: 297.548 m²

NOT: Diğer satırdaki alanlar : Çarşı Binası, Cami, Ana Okulu, Binaların Sirkülasyon Alanlarını içermektedir.
(2.592+1.800+1.200+24.544)

Diğer sütündaki alanlar: Koyunlu Misafirhanesi -Koyunlu öğrenci yurtları, Garaj, Rektörlük Konutu**,** Kültür ve Sanat Evi, Göncü Konağını içermektedir.
(4.285+700+430+1.870+650+608)

S.NO	ENSTİTÜ,FAKÜLTE,YO, MYO, SMYO VE TÜM BİRİMLER		MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR M2									DEVAM EDEN VE YILLARA SARİ FİZİKİ KAPALI ALANLAR M2															
			EĞİTİM ALANLARI		SOSYAL ALANLAR			SPOR ALANLARI				EĞİTİM ALANLARI				SOSYAL ALANLAR							SPOR ALANLARI				
		(*) İDARİ BİNALAR	DERSLİK	LABORATUAR	KANTİN/ KAFE VB	LOJMAN	Yurtlar	SİRKİLASYON ALANI	Açık Spor Tesisleri	Kapalı Spor Tesisleri	TOPLAM	(*) İDARİ BİNALAR	DERSLİK	%	LABORATUAR	%	KANTİN/KAFE VB	%	LOJMAN	%	Yurtlar	%	SİRKİLASYON ALANI	Açık Spor Tesisleri	%	Kapalı Spor Tesisleri	%	TOPLAM
1	Esk Rektörlük (Şehir Merkezi Yerleşkesi)		9.735			600				1.030	11.365																	
	Sosyal Bilimler MYO (5235 m²)																											
	Kapalı Spor Salonu (1030 m²)																											
	Koknuk Evi (600 m²)																											
	Futbol Sahası Açık (515 m²)								515																			
	Resim Müzik Bölümü (4500 m²)																											
2	Rektörlük v e Merkezi Birimler	11.700									11.700																	
3	Eğitim Fakültesi	1.920	6.845	5.280	330						14.375																	
4	Eski Eğitim Fakültesi Derbent (Sağlık)	390	5.289		610						6.289																	
5	Fen- Edb. Fak.	8.050	8.900	4.550	700			3325 (Anfi)			25.525																	0
6	İkt. İdr. Bil. Fak.	4.300	11.200	500	500						16.500																	
7	Bor MYO - Halil zöhre MYO (6000 M2)	3.000	6.500	4.000	1.500						15.000																	0
8	Niğde Teknik Bilmler MYO	1.000	2.690	250	500						4.440																	0
9	Beden Eğt. S.Y.O.	700	1.856		534				1.000	3.534	7.624																	0
10	Niğde Müh. Fak.	6.500	7923	7.177	1.500			3.046			26.146																	
11	Merkezi Kafeterya	500			4.000			2.340			6.840																	0
12	Ulukışla MYO	4.000	3.000	300	1.050						8.350																	0
13	Kapalı Spor Tes.									4.550	4.550																	
15	Bilgi İşlem Mer.+ Anıt	2.500						5.000			7.500																	
16	Kreş-personel kafe- Konut- koy. Loj. Sos.				1.700	5.415					7.115																	
17	YABANCI DİLLER Y.O. İNŞ.	2.235	3.000								5.235																	
18	KÜTÜPHANE BİNASI İNŞ.		5.662								5.662																	
19	Niğde Kampüs Altyapı (Isı MRK)		1.870								1.870																	0
20	Merkezi Araştırma Laboratuarı		3.310								3.310																	
21	Kültür ve Kongre Binası.										7.993																	
22	Mimarlık Fak. İnş. (1.Etap)	1.600									9.990																	
23	Derbent Konferans salonu	1.250									1.250																	
24	Kültür Sanat Evi										650																	
25	Tarım Bilimleri										23.500																	
26	Yurt Binası										6.500																	
27	Merkez Cami										1.800																	
28	Göncü Konağu-Fikret Uyanık										608																	
29	Eğitim Fakültesi 2. Etap												10.050															10.050
30	Enstitü Binası												7.500															7.500
31	Çarşı Binası												2.592															2.592
32	İİBF Amfi Bloğu												1.330															1.330
33	Müh.Fak.4.Etap Bloğu İnş.												11.350															11.350
34	Açık Kapalı Spor Tesisleri												10.589															10.589
35	BESYO Kantin ve Yemekhane												1.000															1.000
36	İletişim Fakültesi												11.450															11.450
	TOPLAM	50.622	80.280	22.557	13.724	6.015	0	12.871	1.515,00	9.114,00	241.687,00		55.861,00	0	0		0		0		0		0	0		0		55.861,00
	Üniversite Kampüs Alanı m²	Niğde Kampüs Alanı : 2.335.655 m²																										

NOT : Mevcut fiziki kapalı alanlar, mülkiyeti Üniversitemize ait ve tahsisli bina alanlarıdır

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

Faaliyet.1: Yatırım Programında devam eden Eğitim Fakültesi 2. Etap inşaatında, Mühendislik Fakültesi 4. Kısım İnşaatı, Enstüti Binası İnşaatı, Çarşı Binası İnşaatı, İİBF Ek amfi derslikler inşaatı tamamalanarak hizmete alınmıştır. Merkez yerleşke altyapı 4. Kısım inşaatı Geçici Kabul Çalışmalarar devam etmektedir.

Faaliyet 3: Üniversitemiz 2013-2017 Stratejik Plan Doğrultusunda Tıp Fakültesi Morfoloji binası, Konservatuar Binası Proje hizmetleri işleri yapılmıştır.

Faaliyet 5: Yatırım Programında yer alan Büyük Onarım ve Tadilatlarımız Besyo Kantin ve Yemekhane, Merkezi Araştırma Laboratuarına jenaratör ve UPS yapılması işleri tamamlanmış, Rektörlük ve Merkezi Birimler dış cephe mantolama ve çatı işine başlanmış devam ediyor, Ünibversitemize ait tarihi binaların restorasyon uygulması işi ihalesi yapılmış ihale süreci devam etmektedir.

Faaliyetlerle ilgili detaylı açıklamalar Faaliyet Raporunun 5.3 İdari Hizmetler başlıklı maddesinde yapılmıştır.

A. Temel Politikalar ve Öncelikler

”Sunulan Hizmetler” başlığı altında yürütülen faaliyet ve projeler ile ilgili özet bilgiler mevcuttur. Gelecek yıllara ait yapılması planlanan işler Birim Stratejik Planında mevcuttur. Özeti Stratejik Amaç ve Hedefler başlığında gösterilmiştir.

Birimimizin faaliyet çalışmaları esas alınacak politikalar;

—Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi”

—Kalkınma Planları ve Yılı Programı,

—Orta Vadeli Program,

—Orta Vadeli Mali Plan,

—Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı, çerçevesindedir.

B. Diğer Hususlar

Üniversitemiz yatırımlarına ayrılan ödenekler yetersiz olduğundan dolayı Stratejik Plandaki hedeflerde sapmalar olmaktadır.

Üniversitemiz Stratejik Planı doğrultusunda birimimizce öncelikli yatırımların gerçekleşmelerine ait faaliyet ve çalışmalar yıl içerisinde öngörülmeyen sebeplerden dolayı (ihaleye hazırlık ve ihale sürecinin uzun olması sebebiyle) işlerimizde planlanan hedefler gerçeleştirilememiştir.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

Mali bilgilere ait tablolar aşağıda gösterilmiştir

Bütçe Uygulama Sonuçları

1.1-Bütçe Giderleri

	2016 YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2016 YILI GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEK. ORANI
	TL	TL	%
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI			
01 - PERSONEL GİDERLERİ	**2.138.621,00 (-500.000,00)**	**1.615.144,07**	**99**
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**295.257,00**	**291.100,69**	**99**
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**204.000,00 (+95.000,00)**	**292.682,92**	**98**
06.4 KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ	**0,00 (+500.000,00**	**50.000,00**	**10**
06.5 SERMAYE GİDERLERİ	**8.500.000,00 (+1.808.201,00)**	**8.882.497,20**	**86**
06.7 BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	**2.300.000,00 (+4.210.000,00)**	**3.043.339,57**	**47**

1.2-Bütçe Gelirleri

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Gelirlerin Dağılımı

Giderlerin Tertiplere Göre Dağılımı

GİDERLER											
Ekonomik Kod		Başlangıç Ödeneği	Eklenen	Kurum Dışı Düşülen	Kurum İçi Eklenen	Kurum İçi Düşülen	Yedek Ödenekten Eklenen	Toplam Ödenek	Harcama	Kalan	Bloke
E1	E2										
01		2.138.621,00				500.000,00		1.638.621,00	1.615.144,07	23.476,93	
	1										
02		295.257,00						295.257,00	291.100,69	4.156,31	
	1										
03											
	2	138.100,00			45.000,00			183.100,00	182.979,12	120,88	
	3	900,00						900,00	110,48	789,52	
	5	25.900,00			50.000,00			75.900,00	73.982,10	1.917,90	
	7	32.100,00						32.100,00	32.071,22	28,78	
	8	7.000,00						7.000,00	3.540,00	3.460,00	
06											
	4	0,00			500.000,00			500.000,00	50.000,,00	450.000,00	
	5	8.500.000,00			1.808.201,00			10.308.201,00	8.882.497,20	1.425.703,80	
	7	2.300.000,00			4.210.000,00			6.510.000,00	3.043.339,57	3.466.660,43	
TOPLAM		**13.437.878,00**			**6.613.201,00**	**500.000,00**		**19.551.079,00**	**14.174.764,45**	**5.376.314,55**	

3- Mali Denetim Sonuçları

Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlemeler yapılmaktadır. İhale işlerinde parasal limitler doğrultusunda Ön Mali Kontrol yapılmaktadır.

4- Diğer Hususlar

Yatırım programında devam eden inşaatlarımızın çağın getirdiği yeniliklere uygun teknolojik malzemelerin birim teknik personeli tarafından takibinin yapılması ve personelin malzeme bilgisinin desteklenmesi için ülkemiz genelinde yıl içerisinde yapılan yapı fuarlarına katılım için ve mevcut personelin mevzuat konusunda eğitimlere katılması için gerekli olan giderlerin bütçeleşmesi gerekmektedir.

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

1.1. Faaliyet Bilgileri

1.2. Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri

İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar

1.3. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar

1.4. Proje Bilgileri

2-Diğer Hususlar: 2016 yılı faaliyet raporunun 5. maddesinde Sunulan Hizmetler başlığında 5 inci 3 üncü maddesindeki İdari Hizmetler başlığı altında faaliyet ve projelere ait bilgiler verilmiştir.

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Güçlü Yönler

- Üniversitenin kurumsallaşması yönünde kurum içi demokrasinin işletilmesi için idarecilerin sergilediği kararlı tutum ve üst yönetim desteği.
- Farklı meslek gruplarından teknik personelin istihdam edilmesi.
- Genç ve dinamik personele sahip olma.
- İşlerin zamanında, özenli ve düzenli yapılması.
- Takım ruhu ve özverili çalışma.
- Kaynaklarını verimli ve maksimum kullanan bir birim olması.
- Üniversitenin merkez birimlerinden biri olması.

B-Zayıf Yönler

- Kampusun inşaat halinde olması.
- Personel sayısının azlığı.
- Yer üstü ve Yer altı Sanat Yapılarında uzman personelin bulunmaması ve etüt proje biriminin oluşturulamaması.
- Personel motivasyonu için yeterli gayretin gösterilmemesi.
- Teknik donanımın yetersiz olması.
- Akademik personel ile İdari personel arasında ortak çalışmaların genişletilememesi.
- Etüt Proje için gerekli olan yazılımların eksikliği.

C- Değerlendirme

Farklı meslek grubundaki teknik personelin malzeme bilgisi noktasında bilgi desteklemesinin yapılamamasından dolayı bu madde ile ilgili üstünlüğümüz zayıflamaktadır.

Yatırıma ayrılan bütçe ödeneklerinin gerçek ihtiyacı dışında tavan bütçe ile sınırlandırılması, planlanan hedeflerin aksamasına sebep olmaktadır.

2016 Mali Yılında Başkanlığımıza tefrik edilen ödenekler hizmetin yerine getirilmesi için plan ve hedefler doğrultusunda en etkili, verimli, ekonomik şekilde kullanılmıştır.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Üniversitemiz 2013-2017 Stratejik Planı ve Birimimiz Stratejik Planı doğrultusunda, Üniversitemiz Yönetiminin planlar ve hedefler konusunda destekleyici yönlendirmeleri ile yılı içerisindeki faaliyetlerimiz etkin ve verimli bir şekilde yapılmaya çalışılmaktadır.

Ancak; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun öneminin vurgulanması ve bu kanunla ilgili uygulamada meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için eğitim programlarının verilmesi, adı geçen kanun ile harcamayı gerektirecek giderler ilgili birime sorumluluk yüklediğinden birimlerde bütçe giderleri ile ilgili personelin istihdam edilmesi gerekmektedir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan gerek yapım işi ihaleleri gerekse mal ve hizmet alımı ihalelerinde ihale sürecinin yönetmelikler ile sınırlandırılmasından dolayı, ihalelere yapılacak idari başvurulara ait yönetmelikte sürelerin uzun olmasından dolayı ihale süreci uzatmakta ve planlanan hedeflere istenilen sürede ulaşılamamaktadır.

Bu hususlarla ilgili yeni düzenlemelerin yapılması gerektiği kanaatindeyiz.

Ek: İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Niğde - …./…../2017)

Oktay AKPINAR
Daire Başkanı